

B 类

公开

株洲市住房和城乡建设局文件

株建字〔2022〕36 号

株洲市住房和城乡建设局 对市十六届人大一次会议第 1027 号建议的 答 复

谢鹏飞、庄启宁代表：

你们提出的《关于加快新塘西路和铁东路建设的建议》收悉。
现答复如下：

一、项目概况

铁东路和新塘西路是河东片区六纵六横的重要主干道，服务于河东片区和火车站的交通出行。其中铁东路（新华路-规划 26 路）位于京广铁路东侧，南起新华路，对接铁东路核心段，北至白石港以北规划 26 路，道路全长 3.1km，双向六车道，路幅宽约 40 米；新塘西路（铁东路-红旗路）东起红旗路，西至铁东路，

道路全长 910 米，路幅宽度为 40 米。

二、项目进展及完成情况

1.铁东路隧道：完成 40%。1 号基坑（新华西路与铁东路交叉口下方）主体结构及顶面道路结构已全部完成；（新华西路北侧）2 号基坑完成所有围护桩及旋喷桩施工，正在进行冠梁及砼支撑施工；3 号基坑完成主体、土方回填及水稳铺设；4 号基坑完成砼支撑体系，正在进行基坑开挖。其中，铁东路北一期新华路口作为火车站周边主要通行道路，已在 2022 年 6 月 20 日同新建的新华桥一起对外开放。

2.桥梁工程：完成 10%。跨河桥梁桩基浇筑 20 根，高架桩基浇筑 22 根，剩余 64 根；完成承台 5 个和墩柱 1.5 个，完成新建栈桥一座。

3.铁东路道路工程：完成 5%。K0+152.769-610 段（新华路-茨菇塘路）土石方开挖完成 10.5 万方，剩余 9.46 万方。

4.新塘西路：完成 35%。目前土方外弃 6.3 万方，剩余 2.1 万方，完成土方回填约 14 万方，剩余 2.1 万方。

三、项目资金安排

为加快项目建设，市财政局、市发改委、市住建局、市城发集团积极筹措建设资金，2021 年底止，已到位专项债资金 5.95 亿元，2022 年成功续发“株洲国家高新区田心高科园轨道交通产业配套基础设施工程项目”4 亿元专项债，目前已累计争取 9.95 亿专项债资金支持项目建设。本项目建设资金还存在约 5 亿元的资金缺口，后续将继续申请发行政府专项债或提请市政府另行专

题研究。

四、项目建设计划

本项目于 2021 年 1 月重新开工建设，在完成项目征拆的前提下，加快推进项目建设，各节点工期如下：

铁东路（新华路-规划 26 路）：

1.2022 年 12 月 30 日完成新华路至茨菇塘路完工通车，完成所有桩基和下构施工、跨白石港现浇箱梁浇筑及下穿 430 铁路框架桥施工；

2.2023 年 9 月 30 日完成所有箱梁主体结构施工；

3.2023 年 12 月 30 日完成全线沥青路面及附属工程，实现全线完工。

新塘西路道路：2022 年 12 月 30 日全线非涉铁部分完工。

最后，感谢您对城市建设工作的关心、理解和支持！也衷心希望您一如既往地支持我们的工作，为城建事业出谋划策，提出更多宝贵意见和建议。

承办负责人：何安国

承 办 人：彭祎

联系电话：15107337881



抄送：市人大常委会联工委（2份）
