

湖南华辉会计师事务所有限责任公司

Hunan HuaHui Certified Public Accountants Co.,Ltd

关于 2024 年义务教育学校及幼儿园建设项目

绩效评价报告

华辉专审字（2024）第 325 号

项	目	页 次
一、专项审计报告		1-32
二、附件		

醴陵市财政项目支出绩效评价报告

评价项目类型：项目实施过程评价 ☒ 项目完成结果评价 ☐

评价项目名称：2024 年义务教育学校及幼儿园建设项目

评价项目单位：醴陵市教育局

项目主管部门：醴陵市人民政府

评价项目金额：4492.22 万元

报告日期：2024 年 11 月 26 日



2024 年度财政项目支出绩效评价表

填报日期：2024 年 11 月 26 日

项目基本情况	项目名称	2024 年义务教育学校及幼儿园建设项目		
	项目内容	富里小学运动场改造工程、太平小学运动场改造工程、裕民小学综合楼、教学楼、校门、内坪改造工程、浦口中学老教学楼改造工程等 32 家学校及幼儿园建设项目。		
	项目单位	醴陵市教育局	项目主管部门	醴陵市人民政府
	项目属性	☐ 经常性 ☒ 一次性 ☒ 新增 ☐ 延续		
	立项依据	1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》； 2、《中共湖南省委湖南省人民政府关于建设教育强省的决定》（湘发[2007]18 号）； 3、《湖南省教育综合改革方案（2015-2020 年）》湘政发〔2015〕45 号； 4、《湖南省人民政府办公厅转发教育厅关于进一步规范中小学办学行为意见的通知》（湘政办发〔2016〕2 号）； 5、《湖南省义务教育学校办学标准（试行）》（湘教发〔2016〕4 号）； 6、《义务教育学校管理标准（试行）》（教基一〔2014〕10 号）； 7、《城市普通中小学校校舍建设标准》（建标〔2002〕）； 8、《株洲市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》； 9、《株洲市第十四个五年教育事业发展规划》； 10、《醴陵市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要》； 11、《醴陵市教育局会议纪要》（醴教纪〔2023〕2 号）。		
	资金总额及构成	计划投入资金 4492.22 万元，资金来源为 2023 年上级专项资金(5400 万元)和 2021 年、 2022 年省政府真抓实干督查激励奖金(600 万元)。		
资金分配情况	实施 2023 年中小学校幼儿园建设项目 32 个。其中，薄改项目 7 个，资金 1220.84 万元；标准化寄宿制学校项目 7 个，资金 956.87 万元；长效机制项目 12 个，资金 1243.38 万元；学前教育项目 5 个，资金 467.32 万元；真抓实干督查激励项目 1 个，资金 603.81 万。			



项目必要性和可行性论证结论	1、是解决学位不足、学校大班额问题的迫切需要。醴陵市近几年各学校学位不足，有些学校大班额、超大班额现象严重，学校教学用房不足，严重影响师生教学活动的开展，本项目的建设可以进一步改善学校办学条件，为师生创造一个良好的学习生活环境，有利于提高学校教学质量水平，为推动学校的均衡发展及标准化建设打下坚实的基础。 2、是改善学校师生生活环境、提高全市教育水平的必要性举措。该项目的建设将全面优化义务教育办学条件，提高区域办学质量，改善义务教育学校教学设施和生活设施。是普及和巩固义务教育，促进义务教育均衡发展的需要。。目前醴陵市义务教育整体上正在由全面普及进入到高质量高水平普及的新阶段，要继续普及和巩固义务教育，全面落实教育创强市教育经费保障新机制。要进一步加强学生寄宿制学校建设，全面实施““长效机制校舍维修改造”及“学前教育””建设工程，均衡配置义务教育资源，加强薄弱学校建设。努力办好每一所学校，是醴陵市基础教育的当务之急。 3、是促进醴陵市社会经济事业高质发展的需要。随着社会经济的发展，教育成为调节劳动力市场供求平衡的核心要素，为经济发展提供着重要的智力资源。同时，经济增长也为教育协调发展提供物质基础，二者发展相辅相成，促进经济社会快速发展。教育事业是醴陵社会发展的重要组成部分，醴陵经济的稳步发展需要良好的现代化教育作基础。本项目的建设，可以有效提高醴陵市教育的服务水平和服务能力，改善醴陵市义务教育学校的办学服务设施条件，优化教学环境，促进国家优先发展教育事业、办人民满意教育的战略部署的完成，对推动醴陵市经济社会发展有着重要作用。				
	项目起止时间	2024 年 7 月 3 日起至 2024 年 8 月 31 日			
项目单位评价情况					
项目			评价金额（万元）	项目权重	评价计分
2024 年义务教育学校及幼儿园建设项目			4492.22	100,00%	
评价等次	☐ 优（90 分以上） ☐ 良（80 分-90 分） ☒ 中（70 分-80 分） ☐ 低（60 分-70 分） ☐ 差（60 分以下）				



湖南华辉会计师事务所有限责任公司

HUNAN HUAHUI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD

华辉专审（2024）第 325 号

2024 年义务教育学校及幼儿园建设项目 绩效评价报告

为加强醴陵市财政支出管理，提高财政资金使用效益，贯彻落实《中共中央国务院关于全面落实预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）要求，根据最新修订的《中华人民共和国预算法实施条例》、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）、《中共湖南省委办公厅湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10号）、醴陵市财政局《关于开展2020年财政支出重点绩效评价工作的通知》（湘新财发〔2020〕44号）等有关文件规定，受醴陵市财政局委托，我所成立绩效评价工作组，于2024年7月至8月对醴陵市教育局负责实施的2024年义务教育学校及幼儿园建设项目的32家学校及幼儿园在建项目进行了事中绩效评价。评价采用定量分析和定性分析相结合



的方法，从项目决策、财务管理、项目管理以及项目绩效完成情况等方面对项目进行综合评价。评价工作已完成，现将项目绩效评价情况报告如下：

一、评价实施情况

绩效评价工作组在被评价单位提供资料的基础上，按照重要性、实质重于形式等原则，根据该项目的实际情况，实施了资料审阅、账务核实、现场查勘、现场调查询问、抽查收付款记录、询问、分析计算等必要的现场评价程序，并结合预算的编制、执行和监督、项目的决策、资金使用与监督及财务会计信息、项目组织管理、项目绩效完成等方面对浦口中学老教学楼改造工程等 32 家学校及幼儿园在建项目进行了综合评价。在评价过程中，根据设定的评价指标对项目实施单位进行评价，并根据项目单位的评价情况得出整体评价结论。具体实施情况如下：

项目评价分为三个阶段，第一阶段：进驻醴陵市教育局，听取项目单位对项目情况的汇报，收集项目材料，了解财政性资金使用情况，查看项目资料并收集相关数据；第二阶段：现场抽查项目资金使用、监管、财务会计管理以及项目组织管理情况，再根据实际情况设计专项资金项目绩效评价指标和评分标准，同时进行实地勘察和发放问卷调查等；第三阶段：对醴陵市 2024 年浦口中学老教学楼改造工程等 32 家义务教育学校及幼儿园建设项目进行综合评价，整理收集的项目资料，并撰



写绩效评价报告。

二、项目概况

（一）立项必要性

1、解决学位不足、学校大班额的问题

近几年各学校学位不足，有些学校大班额、超大班额现象严重，学校教学用房不足，严重影响师生教学活动的开展。通过项目的建设可以进一步改善学校办学条件，为师生创造一个良好的学习生活环境，有利于提高学校教学质量水平，为推动学校的均衡发展及标准化建设打下坚实的基础。

2、改善学校师生生活环境，提高全市教育水平

部分中小学校及幼儿园存在部分校舍及配套设施严重老化，学生宿舍等生活服务用房严重不足的问题，部分学校教学用房由于建设期久远，成为危房，严重影响师生安全，极大的影响了学校教学环境和教学秩序。通过项目的建设将全面优化义务教育办学条件，提高区域办学质量，改善义务教育学校教学设施和生活设施。

3、普及和巩固义务教育，促进义务教育均衡发展

义务教育整体上正在由全面普及进入到高质量高水平普及的新阶段。要继续普及和巩固义务教育，全面落实教育创强市教育经费保障新机制。加强学生寄宿制学校建设，全面实施“长



效机制校舍维修改造”及“学前教育”建设工程，均衡配置义务教育资源，加强薄弱学校建设，促进义务教育均衡发展。

（二）项目基本情况

1、李政镇中心学校

（1）富里小学运动场改造工程：建设规模主要涉及运动场总面积约 5000 m²，项目为改造项目。包含：运动场改造及附属工程。由湖南一顺建设工程有限公司中标，工程总投资计划为 135.85 万元，中标金额为 95.42 万元。全部施工工期为 50 日历天。自 2024 年 7 月 5 日开工，至 2024 年 8 月 24 日竣工。

（2）大平小学运动场改造工程：建设规模主要涉及李政镇大平小学运动场总面积约 3000 m²，项目为改造项目。包含：运动场提质改造铺设沥青及附属。工程由醴陵市金竣建筑劳务有限公司施工，工程总投资计划为 31.46 万元，预算审核为 29.92 万元。全部施工工期为 20 日历天。自 2024 年 7 月 18 日开工，至 2024 年 8 月 7 日竣工。

（3）裕民小学综合楼、教学楼、校门、内坪改造工程：建设规模主要涉及醴陵市李政镇裕民小学，涉及总面积约 3000 m²，项目为改扩建项目。包含：教学楼、综合楼屋面更换、天沟防水，墙面粉刷、门窗更换、室内地面改造、电路改造，内坪沥青铺设、新建校门及围墙等其他附属。工程由湖南巨璞建设工程有限公司中标，工程总投资计划为 255.53 万元，中标金额为 232.29 元。全部施工工期为 58 日历天。自 2024 年 7 月 2 日开工，至 2024 年 8 月 28 日竣工。



2、浦口镇中心学校

(1) 浦口镇冷水小学新建校门及围墙、校内场地铺沥青工程。建设规模主要涉及浦口镇冷水小学，涉及总面积约 1300 m²，项目为改造项目。包含：校门拆除重建及右侧围墙改造、校内操场沥青及附属。工程建设项目由醴陵市盛宏建筑劳务有限公司中标，工程总投资计划为 61.11 万元，预算审核金额为 54.43 万元。全部施工工期为 35 日历天。自 2024 年 7 月 27 日开工，至 2024 年 8 月 30 日竣工。

(2) 浦口中学老教学楼改造工程：建设规模涉及浦口镇浦口中学，涉及总面积约 1000 m²，项目为改造项目。包含：老教学楼 1、2 栋屋面更换、室内吊顶及其他附属物。工程由醴陵市盛宏建筑劳务有限公司施工，工程建设项目总投资为 35 万元，预算审核金额为 28.52 万元。全部施工工期为 10 日历天。自 2024 年 10 月 1 日开工，至 2024 年 10 月 10 日竣工。

3、船湾镇中心学校

(1) 乐家小学运动场改造工程：建设规模主要涉及船湾镇乐家小学，运动场总面积约 5500 m²，项目为改造项目。包含：铺设塑胶跑道、局部基础及校内沥青道路等其他附属。由湖南鸿路建设工程有限公司中标，工程建设项目总投资为 120.39 万元，中标金额为 114.95 元。全部施工工期为 50 日历天。自 2024 年 7 月 3 日开工，至 2024 年 8 月 22 日竣工。

(2) 狮力小学运动场改造工程：建设规模主要涉及船湾镇狮力小学，涉及总面积约 2000 m²。项目为改扩建项目包含：



运动场沥青地面(功能区硅 pu 面层)及其他附属。工程建设项目由醴陵市润嘉建筑工程有限公司中标,工程建设项目总投资为 39.7 万元,预算审核金额为 30.52 万元。全部施工工期为 30 日历天。自 2024 年 7 月 16 日开工,至 2024 年 8 月 15 日竣工。

4、孙家湾镇中心学校

(1) 孙家湾中学学生宿舍楼维修、公共厕所浴室拆除重建工程:建设规模主要涉及孙家湾中学,涉及总面积约 1100 m²,项目为改造项目。包含:学生宿舍厕所维修、公共厕所浴室拆除重建及附属。工程建设项目由醴陵市莱创建设工程有限公司中标,工程建设项目总投资为 87 万元,中标金额为 65 万元。全部施工工期为 60 日历天。自 2024 年 7 月 8 日开工,至 2024 年 9 月 7 日竣工。

(2) 槓木岭中学门新建、教学楼及运动场改造工程:建设规模涉及总面积约 7000 m²,项目为改造项目。包含:拆除老旧校门新建校门及围墙、教学楼立面、运动场改造及附属。工程建设项目由湖南春卓建设工程有限公司中标,工程建设项目总投资为 199.4 万元,中标金额为 145 万元。全部施工工期为 50 日历天。自 2024 年 7 月 6 日开工,至 2024 年 8 月 25 日竣工。

(3) 孙家湾镇西岸小学教学楼改造工程:建设规模主要涉及孙家湾镇西岸小学,涉及总面积约 600 m²,项目为改扩建项目。包含:教学楼屋面更换、立面瓷砖铲重做真石漆、天沟防水、门窗更换、内墙粉刷及其附属。工程建设项目醴陵市润嘉



建筑工程有限公司中标，工程建设项目总投资为 73.7 万元，预算审核金额为 54.78 万元。全部施工工期为 50 日历天。自 2024 年 4 月 1 日开工，至 2024 年 5 月 20 日竣工

(4) 孙家湾镇公办中心幼儿园教学楼改造工程。建设规模主要涉及孙家湾公办中心幼儿园，涉及总面积约 1500 m²，项目为改扩建项目。包含：两栋教学楼立面真石漆，内墙局部粉刷、校门及围墙改造等附属。工程建设项目由醴陵市品创建设工程有限公司中标，工程建设项目总投资为 52.97 万元，预算审核金额为 48.32 万元。全部施工工期为 30 日历天。自 2024 年 7 月 17 日开工，至 2024 年 8 月 17 日竣工。

5、沈潭镇中心学校

沈潭镇湖溪小学运动场提质改造工程。建设规模主要涉及沈潭镇湖溪小学，运动场总面积约 11000 m²，项目为改造项目。包含：铺设塑胶、部分基础夯实及其他附属。项目工程由湖南巨璞建设工程有限公司中标，工程建设项目总投资为 260.95 万元，中标金额为 234.6 万元。全部施工工期为 56 日历天。自 2024 年 7 月 5 日开工，至 2024 年 8 月 31 日竣工。

6、茶山镇中心学校

(1) 茶山镇转步中学教学楼维修加固及综合楼改造工程。建设规模主要涉及茶山镇转步中学，涉及总面积约 1800 m²，项目为改造项目。包含：教学楼维修加固、地面、门窗、内墙粉刷、电路及副楼学生宿舍改造；综合楼三楼改造成学生宿舍、电路，内墙粉刷等及其他附属。工程由湖南东雅建设工程有限公司



公司中标，工程建设项目总投资为 159.94 万元，中标金额为 145.31 万元。全部施工工期为 50 日历天。自 2024 年 7 月 4 日开工，至 2024 年 8 月 23 日竣工。

(2) 茶山镇公办中心幼儿园校门改造、运动场铺装塑胶及办公楼维修改造工程。建设规模主要涉及茶山镇公办中心幼儿园，涉及总面积约 3800 m²，项目为改造项目。包含：校门改造、运动场铺设塑胶及硅 PU 面层及其他附属；办公楼内墙粉刷、门窗更换、屋面防水；食堂地面瓷砖，内墙粉刷，操作间地面 1200 m²；教学楼墙裙重做油漆、活动间地面更换。工程由湖南省醴陵市福星建设有限公司中标，工程建设项目总投资为 132.19 万元，中标金额为 111.98 万元。全部施工工期为 60 日历天。自 2024 年 7 月 5 日开工，至 2024 年 8 月 25 日竣工。

7、均楚镇中心学校

(1) 高桥中学篮球场面层铺设及教学楼维修工程。建设规模主要涉及均楚镇高桥中学，涉及总面积约 1800 m²，项目为改造项目。包含：篮球场面层铺设及教学楼维修门窗更换、粉刷、屋面防水等其他附属。工程由湖南东雅建设工程有限公司中标，工程建设项目总投资为 125.99 万元，中标金额为 119.9 万元。全部施工工期为 53 日历天。自 2024 年 7 月 3 日开工，至 2024 年 8 月 25 日竣工。

(2) 醴陵市第七中学教学楼维修及内坪改造工程。建设规模主要涉及醴陵市第七中学，涉及总面积约 4500 m²，项目为改造项目。包含：教学楼立面真石漆、内墙粉刷；电路改造、



厕所防水、校道、内坪改造铺沥青及校内排污等其他附属。工程由湖南东雅建设工程有限公司中标，工程建设项目总投资为124.64万元,中标金额为113.4万元。全部施工工期为53日历天。自2024年7月3日开工，至2024年8月25日竣工。

8、石亭镇中心学校

长岭中学厕所改造、教学楼立面排危改造工程。建设规模主要涉及长岭中学，涉及总面积约1000 m²，项目为改扩建项目。包含：拆除原有废弃老旱厕、新建水冲式厕所及排污等附属，小学部教学楼立面瓷砖铲除重做真石漆立面及附属。工程建设项目由醴陵市润嘉建筑工程有限公司中标，工程建设项目总投资为56.35万元,预算审核金额为49.48万元，全部施工工期为90日历天。自2024年5月10日开工，至2024年7月31日竣工。

9、官庄镇中心学校

官庄中学校门及围墙改造学生宿舍楼维修工程。建设规模主要涉及官庄镇官庄中学，涉及总面积约1800 m²，项目为改造项目。包含：新建校门及围墙；学生宿舍厕所维修、内墙粉刷，天沟防水，走廊顶棚结合部修补。工程由湖南鸿路建设工程有限公司中标，工程建设项目总投资为149.3万元,中标金额为140.9万元。全部施工工期为60日历天。自2024年7月1日开工，至2024年8月29日竣工。

10、板杉镇中心学校

板杉镇第二公办幼儿园教学楼维修改造工程。建设规模主



要涉及板杉镇黄泥坳中心小学，涉及总面积约 1200 m²，项目为改造项目。包含：护坡排危、教学楼屋顶、门窗、电路维修、仿瓷油漆等其他附属。工程由湖南省醴陵市第三建设工程有限公司中标，工程建设项目总投资为 99.2 万元，中标金额为 96.33 万元。全部施工工期为 60 日历天。自 2024 年 7 月 5 日开工，至 2024 年 9 月 5 日竣工。

11、机关幼儿园

机关幼儿园内道路及围墙改造工程。建设规模主要涉及醴陵市机关幼儿园，涉及园内道路铺设沥青及围墙改造等附属。项目为改扩建项目包含：园内道路铺设沥青、围墙改造、其他附属工程。由醴陵市品创建设工程有限公司中标，工程建设项目总投资为 40.23 万元，预算审核金额为 22.63 万元。全部施工工期为 25 日历天。合同约定自 2024 年 7 月 17 日开工，至 2024 年 8 月 2 日竣工，实际评价小组 2024 年 7 月 29 日到现场时还未开工。

12、沈潭镇中心学校

沈潭镇公办中心幼儿园教学楼维修改造及附属工程。建设规模主要涉及沈潭镇公办中心幼儿园，涉及总面积约 3500 m²，项目为改造项目。包含：教学楼内墙粉刷、立面真石漆、天沟防水、校内沥青道路及附属；食堂及厕所墙面粉刷，地面修缮。工程建设项目由湖南东雅建设工程有限公司中标，工程建设项目总投资为 116.82 万元，中标金额为 104.43 万元。全部施工工期为 53 日历天。自 2024 年 7 月 3 日开工，至 2024 年 8 月 25



日竣工。

13、特殊教育学校

特殊教育学校科教楼维修改造工程。建设规模主要涉及醴陵市特殊学校，面积约 900 m²，项目为维修改造工程。包含：科教楼基础加固、驳岸加固及粉刷，屋面更换防水、连廊、内墙墙裙修补等其他附属。工程建设项目由醴陵市涸嘉建筑工程有限公司中标，工程建设项目总投资为 84.08 万元，预算审核金额为 58.7 万元。全部施工工期为 60 日历天。自 2024 年 7 月 1 日开工，至 2024 年 8 月 31 日竣工。

14、仙岳山街道中心学校

(1) 碧山小学拆除老旧食堂新建教学楼工程：建设规模主要涉及醴陵市仙岳山街道碧山小学，总面积约 1300 m²，项目为新建工程。主要建设内容为：新建教学楼。工程建设项目总投资为 311.75 万元，项目计划建设工期 5 个月，截至报告日，工程尚未确定施工方亦未动工。

(2) 南门中学教学楼维修改造工程：建设规模主要涉及仙岳山街道南门中学，涉及总面积约 2400 m²。项目为改造项目。包含：教学楼维修、屋面防水、及改造教室 4 两间。工程由株洲方瑞建设有限公司中标，工程建设项目总投资为 63.46 万元，预算审核金额为 41.59 万元。全部施工工期为 40 日历天。自 2024 年 5 月 1 日开工，至 2024 年 6 月 10 日竣工。

(3) 江源小学教学楼维修、操场排水改造工程：建设规模主要涉及仙岳山街道江源小学，涉及总面积约 3000 m²，项目



为地面修补等其他维修。项目为改造项目。包含：教学楼屋面防水、内墙局部粉刷、操场排水改造。工程由醴陵市欣旺建筑工程有限公司中标，工程建设项目总投资为 56.21 万元，预算审核金额为 55.18 万元。全部施工工期为 30 日历天。自 2024 年 7 月 10 日开工，至 2024 年 8 月 9 日竣工。

15、阳三石街道中心学校

(1) 阳东小学教学楼维修改造工程：建设规模主要涉及阳三石街道阳东小学，涉及总面积约 1200 m²，项目为改造项目。包含：教学楼门窗更换、屋面防水、立面瓷砖修缮及其他附属。工程建设项目醴陵市欣旺建筑工程有限公司中标，工程建设项目总投资为 57.3 万元,预算审核金额为 53.59 万元。全部施工工期为 30 日历天。自 2024 年 7 月 19 日开工，至 2024 年 8 月 19 日竣工。

(2) 乘前中学运动场改造工程：建设规模主要涉及醴陵市阳三石街道乘前中学，建筑面积约 8000 m²，项目为提质改造工程。包含：运动场提质改造铺设塑胶，校园道路铺沥青及附属等内容。工程由湖南巨璞建设工程有限公司中标，工程建设项目总投资为 231.05 万元,中标金额为 222.47 万元。全部施工工期为 90 日历天。自 2024 年 7 月 10 日开工，至 2024 年 10 月 10 日竣工。

16、来龙门街道中心学校

(1) 渌江中学新建艺术楼工程：建设规模主要涉及醴陵市渌江中学，总面积约 2000 m²。项目为新建工程。主要建设内



容为：新建艺术楼 1 栋 4 层及其他附属工程建设项目总投资为 545 万元，项目计划建设工期 5 个月，截至报告日，工程尚未确定施工方亦未动工。

(2) 丁家坊小学运动场改造工程：建设规模主要涉及来龙门街道丁家坊小学，建筑面积约 2200 m²。项目为提质改造工程。包含：运动场铺装塑胶、沥青道路、护栏、食堂改建及其他附属工程建设项目，工程由湖南东雅建设工程有限公司中标，工程建设项目总投资为 117.84 万元，中标金额为 85.71 万元，全部施工工期为 50 日历天。自 2024 年 7 月 4 日开工，至 2024 年 8 月 23 日竣工。

17、国瓷街道中心学校

城北中学校门及围墙新建工程。建设规模主要涉及涉及校门改扩建及部分围墙改造等，项目为改造项目。包含：校门改扩建及部分围墙改造等其他附属，工程由湖南浦建集团建设工程有限责任公司中标，工程建设项目总投资为 72.43 万元，预算审核金额为 57.04 万元，全部施工工期为 38 日历天。自 2024 年 7 月 17 日开工，至 2024 年 8 月 25 日竣工。

18、左权镇中心学校

左权镇荷塘小学运动场提质改造工程。建设规模主要涉及左权镇荷塘小学，面积约 3700 m²。项目为提质改造工程包含：塑胶跑道、运动场建设及其他附属。工程由湖南浦建集团建设工程有限责任公司中标，工程建设项目总投资为 128.55 万元，中标金额为 110.67 万元。全部施工工期为 50 日历天。自 2024



年 7 月 3 日开工，至 2024 年 8 月 22 日竣工。

19、枫林镇中心学校

枫林镇黄獭嘴中学教学楼维修改造工程。建设规模主要涉及枫林镇黄獭嘴中学，涉及总面积约 1800 m²，项目为改造项目。包含：教学楼维修加固、电路改造、走廊护栏、内墙粉刷等其他附属。工程由湖南省醴陵市福星建设有限责任公司中标，工程建设项目总投资为 177.39 万元，中标金额为 165.27 万元。全部施工工期为 50 日历天。自 2024 年 7 月 6 日开工，至 2024 年 8 月 25 日竣工。

（三）项目组织情况

为做好 2024 年义务教育学校及幼儿园建设项目的 32 家学校及幼儿园维修改造项目，醴陵市教育局按照《株洲市 2022 年政府集中采购目录及政府采购限额标准》和《醴陵市政府投资建设项目管理办法》的要求，对于 60 万元以上的工程项目进行了招投标，工程金额在 60 万元以下项目，通过择优采取的方式选定施工方。其中业主单位牵头对富里小学运动场改造工程、乐家小学运动场改造工程、孙家湾中学学生宿舍楼维修、公共厕所浴室拆除重建工程等 17 个 60 万元以上的项目，通过政府采购竞争性谈判确定了 17 家中标单位。对醴陵市李畋镇中心学校太平小学运动场改造工程、南门中学教学楼改造标段、阳东小学教学楼维修改造工程、长岭中学厕所改造等 13 家维修改造工程金额在 60 万元以下的项目，通过择优采取的方式选定施工方。



在项目建设方面，由项目建设单位抽调工程技术人员专门负责项目的技术指导和质量管理，全程指导施工及环境协调，并且委托监理单位进行施工监理，聘请第三方检测机构对工程隐蔽工程进行抽检，同时接受质量监督部门质量监督。

（四）项目管理情况

在建设过程中，各施工单位严格落实《建设项目管理实施细则》、《建设项目工程变更管理实施细则》、《工程签证管理办法（试行）》等工程管理制度。本项目实行工程质量终身负责制。对项目建设工程质量负主要责任的领导、对参建单位领导人和直接责任人，实行工程质量终身追究制度。本项目实行工程监理制，通过招投标选定有资格的监理单位，对项目建设进行监理，抓好工程进度，提高工程质量，降低成本。

项目实施前及时办理了施工图备案、施工许可证等前期手续，未出现任何安全隐患。项目开工后，醴陵市教育局督促施工单位铺排建设进度计划，并严格监督计划的完成情况。施工单位按要求执行每天对项目作业人员进行班前交底工作等安全工作，定期组织开展项目安全生产、文明施工的检查。在建设过程中，承建单位严格按照国家对工程项目建设管理的有关规定和程序，开展施工建设。根据工程特点，承建单位从建筑材料、设备安装以及施工质量等方面加强质量控制，坚持质量高标准，质量控制规范化，建立和健全质量保证体系，使质量管理工作制度化。



三、专项资金使用管理情况

（一）专项资金到位情况

截至评价日，醴陵市教育局尚未收到 2024 年义务教育学校及幼儿园建设项目资金，也未对施工单位支付工程款。

（二）专项资金管理情况

醴陵市教育局为规范本单位内部控制管理，健全内部控制机制，提高风险防范能力，保证单位经济业务安全稳健运行，依据《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》（财会〔2015〕24 号）、《湖南省财政厅 湖南省审计厅关于贯彻落实<财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见>的通知》（湘财会〔2016〕7 号）、《湖南省财政厅关于印发<行政事业单位内部控制基本操作指引>的通知》（湘财会〔2016〕12 号）等文件的精神，以量化评价为导向，制定了《内控制度》、《财务资金管理制度》、《专项资金管理办法》等资金管理办法。在项目实施过程中，根据项目预算，编制专项资金具体用款计划，按照工作进度和实际需求，按规定报财政部门审批资金使用计划。截至评价日，该项目尚未支付资金。

四、专项资金绩效情况

（一）社会效益

1、增加了学校接纳学生的能力，改善了学校的教学条件和办学环境，解决了学位不足，学生大班额问题，新建教室和增



加学位能够有效解决大班额比例过高和学生上学难的问题。完善了醴陵市学校基础配套、教学设备配套及宿舍配套，有利于学生身心投入学习中。

2、提高了区域教育水平，实现教育配套建设的全面提质。项目建成后有利于提高醴陵市基础教育质量，促进基础教育均衡发展，进一步完善区域教学资源，实现区域内学校的教育配套建设的全面提升。为学生全面发展，促进教育事业和谐健康发展提供了有力保障。

3、优化了学习环境。为广大学生提供多样性、专业性、个性化的生活和学习环境，为加强青少年体质锻炼，促进学生全面发展打下良好基础。有利于学生身心健康发展和综合能力的全面提升。让广大学生得到良好的教育环境，把学校建成家长最放心的地方，让家长可以更安心的工作。为学生家长解除后顾之忧提供帮助。

4、改善了学校办学条件，为师生创造一个良好的学习生活环境，促进各学校教育条件的不断改善，提升了所在区域的整体教育环境和综合教育实力。有利于提高学校教学质量水平，为推动学校的均衡发展及标准化建设打下坚实的基础。优化义务教育办学条件，提高区域办学质量，改善了义务教育学校教学设施和生活设施的需要。对推动醴陵市经济社会发展有着重要作用。

（二）可持续发展

促进了醴陵市教育的长远发展，有利于增强教育事业对区



域经济和社会发展的支撑作用，对完善醴陵市持续、快速、健康发展的教育管理体制、促进社会和谐稳定，具有明显的积极的社会影响。促进本地区教育事业的发展，极大地提高人民群众对党和政府的满意度，对当地加快社会经济发展起到积极的促进作用。项目建设符合我国建设社会主义和谐社会要求，是落实科学发展观的有效手段。

(三)服务对象满意度

为了解醴陵市 2024 年义务教育学校及幼儿园建设项目的 32 家学校及幼儿园在建项目的知晓率和满意度，本次绩效评价共计发放调查问卷 100 份，收回有效问卷 100 份，调查对象为学生、家长和学校老师。对工程项目建设满意度为 100%。

五、现场评价情况

根据醴陵市教育局发建股提供的资料显示，截至报告日，32 个义务学校维修改造项目，其中 30 个项目已通过招投标或议标确定了施工单位，并签订了施工合同正在施工建设。另碧山小学拆除老旧食堂新建教学楼工程、渌江中学新建艺术楼工程两个项目还未确定施工方和签订合同。

评价小组现场抽查了 10 个在建项目，占 32 个总项目的 31.25%。分别是板杉镇第二公办幼儿园教学楼维修改造工程、城北中学校门及围墙新建工程、江源小学教学楼维修、操场排水改造工程、南门中学教学楼维修改造工程、机关幼儿园内道路及围墙改造工程、丁家坊小学运动场改造工程、乘前中学运动场改造工程、阳东小学教学楼维修改造工程、特殊学校科教



楼维修改造工程、荷塘小学运动场改造工程。经现场评价发现 10 个在建项目中实际只有 9 个项目正在施工，其中机关幼儿园内道路及围墙改造工程项目尚未开工。另外 9 个在建项目正在积极施工，但施工现场管理不严格，存在未设安全围挡、施工人员未带安全帽、物品随意乱放等问题。在产生的效益方面，由于项目大部分尚未完工，社会效益还不明显。在环境方面，暂未发现对周边环境造成影响。

六、绩效评价结论及绩效指标分析

绩效评价小组通过定量和定性分析，从项目决策、项目过程、项目产出及项目效益四个方面制定了绩效评价指标。其中决策指标 15 分、过程指标 25 分、产出指标 35 分、效益指标 25 分。经评价 2024 年义务教育学校及幼儿园建设项目最终得分为 76.5 分。其中：决策指标得分为 15 分、过程指标得分为 12 分、产出指标得分为 24.5 分、效益指标得分为 25 分；（详见附件），绩效等级为“中”。具体评分过程如下：

（一）预算支出决策指标

指标分值 15 分，评价得分 15 分。

（二）预算执行过程指标

指标分值 25 分，评价得分 12 分，扣 13 分。主要扣分原因如下：

- 1、资金到位率：资金到位率 0%扣 5 分。
- 2、预算执行率：预算执行率为 0 扣 5 分。32 家均未按合同约定付款。



3、管理制度健全性：个别项目未进行招投标扣 1 分。

4、绩效自评管理情况：该项目属于事中评价，未开展绩效自评也没有工作总结。扣 2 分。

（三）预算支出产出情况

指标分值 35 分，评价得分 24.5 分，扣 10.5 分。主要扣分原因：

1、监理情况：特殊学校未提供监理日志扣 0.5 分。

2、施工现场整洁度：江源小学面胶随意堆放地面暴晒。南门中学过道里堆满垃圾；阳东小学围挡未拉链子，板杉镇第二公办幼儿园物料随意堆放扣 2.5 分。

3、文明施工：板杉镇第二公办幼儿园一楼没有遮挡，未设安全提示标语，安全责任牌空白；城北中学施工没有设围栏，没有安全告示牌，工地积水存在安全隐患；江源小学未设围挡；南门中学未设围栏；乘前中学文明施工牌未设，安全标语，没有围挡扣 3 分。

4、安全管理：丁家坊小学施工人员佩戴安全帽；南门中学施工人员未带安全帽；丁家坊小学施工人员未佩戴安全帽；特殊学校人员未佩戴安全帽扣 2 分。

5、项目进度：碧山小学拆除旧食堂新建教学楼、涪江中学新建艺术楼工程和机关幼儿园内道路及围墙改造工程 3 个项目延期扣 1.5 分；乘前中学施工日志早于开工日期，特殊学校未提供施工日志扣 1 分。

（四）预算支出效益情况



指标分值 25 分，评价得分 25 分。

七、存在的问题及原因分析

（一）项目招投标方面

根据《株洲市 2022 年政府集中采购目录及政府采购限额标准》和《醴陵市政府投资建设项目管理办法》的要求，60 万元以上的工程项目需要进行招投标。根据发改批复，部分项目工程总投资超过 60 万元，如《关于浦口镇冷水小学新建校门及围墙校内场地铺沥青工程的批复》（醴发改〔2024〕38 号）项目总投资 64.63 万元、《关于孙家湾镇西岸小学教学楼改造工程的批复》（醴发改〔2024〕14 号）项目总投资 78.58 万元、《关于特殊学校科教楼维修改造工程的批复》（醴发改〔2024〕24 号）项目总投资 88.93 万元、《关于南门中学教学楼维修改造工程的批复》（醴发改〔2024〕30 号）项目总投资 67.12 万元、《关于城北中学校门及围墙新建工程的批复》（醴发改〔2024〕25 号）项目总投资 76.61 万元。以上项目经第三方预算评审机构预算审核后少于 60 万元，未进行政府采购流程。

（二）项目监管方面

1、在安全意识方面

（1）未设安全围挡。如：板杉镇第二公办幼儿园一楼没有遮挡，未设安全提示标语，安全责任牌空白；城北中学施工没有设围栏，没有安全告示牌，工地积水存在安全隐患；江源小学和南门中学未设围栏；乘前中学未设文明施工牌，安全标语，



没有围挡。

(2) 施工人员未带安全帽。如南门中学施工人员未带安全帽；丁家坊小学施工人员未佩戴安全帽；特殊学校施工人员未佩戴安全帽，丁家坊小学施工人员佩戴安全帽；

(3) 物品随意乱放。如江源小学面胶随意堆放地面暴晒；南门中学过道里堆满垃圾；阳东小学围挡未拉建筑安全防护网；板杉镇第二公办幼儿园物料随意堆放。

2、在项目执行方面

(1) 碧山小学拆除旧食堂新建教学楼、涪江中学新建艺术楼工程两个项目至现场评价日还未开始预算评审，未签订施工合同。

(2) 机关幼儿园签订的施工合同，合同约定 2024 年 7 月 17 日开工，至 2024 年 8 月 2 日竣工。2024 年 7 月 29 日评价组在现场评价时发现还未开始施工。

3、在施工记录方面

施工日志不规范。评价组在现场抽查发现：乘前中学施工日志早于开工日期，项目开工时间为 2024 年 7 月 10 日，而早在 2024 年 7 月 5 日就已经有日志记录；特殊学校未提供施工和监理日志。此外，60 万以下的项目没有聘请监理公司进行工程质量监理。

(三) 资金到位和预算执行方面

至评价报告日止预算资金尚未到位，也未开始支付工程进度款。



（四）绩效自评方面

本项目是事中评价，醴陵市教育局没有提供绩效自评报告，也没有提供项目实施工作进度报表。

八、有关建议

（一）规范和加强政府采购管理，严格落实工程建设的质量监督

全面梳理政府采购管理各环节流程，规范采购立项、采购方式、供应商确认、合同起草、法制审核、采购执行、采购验收等环节，提高政府采购的质量。一是加强对采购过程的监督职责，严格审核采购立项、采购方式，对采购供应商的选择过程和结果进行监管，确保采购的规范性和遴选承包商的公平公正性，使政府采购规范化、财政资金使用效益最大化。二是加强合同签订流程的内部控制，对重要条款加强审核，保证合同条款的合法合规性。三是组织专人定期或不定期对工程质量进行监督检查，将承包商的施工进度是否严格按照合同约定或工作计划方案执行、工程是否能及时完整等作为重点检查内容，并形成监督检查记录。同时，根据检查过程中发现的问题，积极协调各方，及时解决存在的问题，并落实责任主体，以提高财政资金使用效率。四是提高验收工作管理水平，严格按照政府采购制度和采购验收的要求，对采购事项组织验收，客观反映工程施工和服务完成情况，强化验收的完整性和规范性。同时，成立由采购、财务、业务、监督等内部机构成员组成的审



查工作小组，充分发挥采购人的内控管理作用，真正使履约验收落到实处。

（二）加强项目监管，提高执行力度

加强项目制度、项目管理办法的编制和完善，严格项目考核，项目申报、开工、过程监管、验收的全过程，做到责任到人，同时综合考虑各项因素、科学合理确定工期、明确关键节点、安排施工进度、避免工程质量风险和项目延期等问题发生。按照规定的项目和用途施工，不得随意变更。健全单位内部预算执行进度的通报制度，对执行进度较慢的项目，采取约谈、通报的方式，督促项目实施单位查找原因、限期整改。结合财政关于预算执行进度管理的政策要求，提升预算资金执行效率。加强安全意识教育，要在有安全风险的部位设立安全告示牌，敲响安全第一的警钟，确保人民群众的人身安全。维护合同的严肃性，注意检查合同内容的完整。合同一经签订就要执行，在确保工程质量的基础上要加快工程建设进度。加强对施工记录的检查。项目管理单位要加强对施工单位、监理单位的日常记录检查，在具体日期的时点上要全面、完整，真实地反映施工状况，提供真实的工程质量记录。

（三）加强绩效自评工作，强化绩效管理理念

认真开展绩效自评工作，全面分析项目过程中存在的问题，分析问题产生的原因，制定科学有效的措施，提高报告质量。同时，加强全员绩效意识，做到绩效管理工作常态化，提高预



算绩效管理的水平。加大对绩效自评工作的重视程度,规范开展项目绩效自评工作。建议在开展自评管理工作时,充分落实财政部门关于预算绩效管理的相关要求,根据相关要求有序开展自评工作,撰写自评报告。通过绩效自评工作,对项目执行情况进行深入剖析,对预算执行进行细致分析,对绩效完成情况进行量化细化,及时发现问题,总结经验并限时整改。自评工作结束后,召开专题会议,以绩效评价为契机,认真梳理分析工作开展中存在的问题和困难,逐步总结完善,从健全机制和完善体制建设的角度分析现象、查找原因、提出解决问题的方案,防止相关问题的发生。

(四) 未开工项目暂停进行

针对两个未招投标项目。由于准备不充分,加之秋季学期已经开学,项目难以保证按时按质完成,且其延期或质量不达标对整体教育改善影响有限,建议暂时取消这些项目的开工计划,将注意力集中在当前更为紧迫和重要的教育基础设施建设任务上,待条件成熟时再重新纳入规划,以确保教育资源的最大化利用和教学环境的实质性改善。未来,通过深入调研和论证,明确项目确需再重新启动时,应先优化设计方案、完善招投标流程,对项目进行全面的风险评估,同时建立健全项目监督机制,明确监督责任人和监督方式,确保项目在招投标、施工、验收等各个环节都能严格按照相关规定执行。做好充分准备时再重新启动,以确保项目的高质量完成和长期效益。



附件：2024 年义务教育学校及幼儿园建设项目绩效评价评分表

湖南华辉会计师事务所有限责任公司



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇二四年十一月二十六日



附件:

2024年义务教育学校及幼儿园建设项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	评价情况	得分
决策 (15分)	项目立项 (5分)	立项依据充分性	2	①决策(立项)是否符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②决策(立项)是否符合行业发展规划和政策要求; ③决策(立项)是否与部门职责范围相符,属于部门职责所需; ④预算支出是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤预算支出是否与相关部门同类项目支出或部门内部相关项目支出重复。	①、②、③、④、⑤各0.4分,不符合则相应不得分。	①(立项)符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②决策(立项)符合行业发展规划和政策要求; ③决策(立项)与部门职责范围相符,属于部门职责所需; ④预算支出属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤预算支出与相关部门同类项目支出或部门内部相关项目支出重复。计2分。	2
		决策程序规范性	3	①预算支出是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。	①、②、③各1分,不符合则相应不得分。	①预算支出按照规定的程序申请设立;②审批文件、材料符合相关要求;③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策。计3分。	3
	绩效目标 (5分)	绩效目标合理性	2	①所有项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益; ④是否与预算确定的项目投资总额或资金量相匹配。	①、②、③、④各0.5分,不符合则相应不得分。	①所有项目有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性; ③项目绩效目标全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益; ④与预算确定的项目投资总额或资金量相匹配。计2分。	2
		绩效指标明确性	3	①是否将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与预算支出目标任务数或计划数相对应。	①、②、③各1分,不符合则相应不得分。	①将预算支出绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③与预算支出目标任务数或计划数相对应。计3分。	3
	资金投入 (5分)	预算编制科学性	2	①预算编制是否经过科学论证; ②预算内容是否与支出内容相匹配; ③预算额度测算依据是否充分,是否按照标准编制; ④预算确定的预算支出投资总额或资金量是否与工作任务相匹配。	①、②、③、④各0.5分,不符合则相应不得分。	①预算编制经过科学论证; ②预算内容与支出内容相匹配; ③预算额度测算依据充分,按照标准编制; ④预算确定的预算支出投资总额或资金量与工作任务相匹配。计2分。	2
		资金分配合理性	3	①预算资金分配依据是否充分; ②资金分配额度是否合理,与项目实施单位或地方实际是否相适应。	①、②各1.5分,不符合则相应不得分。	①预算资金分配依据充分; ②资金分配额度合理,与项目实施单位或地方实际相适应。计3分。	3
	资金管理 (15分)	资金到位率	5	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100% 实际到位资金:一定时期(本年度或预算支出期)内落实到具体预算支出项目的资金。 预算资金:一定时期(本年度或预算支出期)内预算安排到具体预算支出的资金。	资金到位率=100%得5分,每下降1%扣0.5分,扣完为止。	资金到位率=(实际到位资金/预算资金)×100%。 资金到位率=0,扣5分。	0
		预算执行率	5	预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)×100% 实际支出资金:一定时期(本年度或预算支出期)内实际支付的资金。	预算执行率100%得5分,每下降1%扣0.5分,扣完为止。	实际支出资金:一定时期(本年度或预算支出期)内预算支出实际支付的资金为0,扣5分。	0
		资金使用规范性	5	①是否符合国家财政法规和财务管理规定以及有关资金管理制度的规定; ②资金的使用是否有完整的审批程序和手续; ③是否将预算支出按照批复或合同规定的用途使用; ④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①、②、③各1分,每出现1例不符合扣1分,扣完为止; ④2分,出现1例该事项不得分。	①符合国家财政法规和财务管理规定以及有关资金管理制度的规定; ②资金的使用、使用有完整的审批程序和手续; ③符合预算支出按照批复或合同规定的用途使用; ④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。计5分。	5



附件:

2024年义务教育学校及幼儿园建设项目绩效评价评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	评价情况	得分
过程 (25分)	组织实施 (10分)	管理制度健全性	3	①项目单位依法依规进行政府采购、招投标和投资评审的项目,是否做到应采尽采、应招尽招、应评尽评,无规避政府采购、招投标和投资评审等行为; ②是否按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收,并进行跟踪管理; ③是否制定合法、合规、完整的项目资金管理方法和项目管理制度。	①、②、③各1分,出现1项不符合扣0.5分,扣完为止。	①个别项目没有进行政府采购扣1分。 ②按规定对有关项目进行中期检查、竣工验收,并进行跟踪管理,计1分;③制定合法、合规、完整的项目资金管理方法和项目管理制度,计1分。	2
		制度执行有效性	4	①是否遵守相关法律法规和管理规定; ②预算支出调整及支出调整手续是否完备; ③预算支出是否及时归档; ④预算支出是否及时归档;验收报告、技术鉴定或原始凭证等资料是否齐全并及時報备;⑤预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。	①、②、③、④各1分。否则,酌情扣分。	①遵守相关法律法规和管理规定;②预算支出调整及支出调整手续完备;③预算支出合同书、验收报告、技术鉴定或原始凭证等资料齐全并及時報备;④预算支出实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,计4分。	4
		绩效自评管理情况	3	①是否按要求开展绩效自评工作; ②绩效自评报告报送及时; ③绩效自评报告是否真实、准确、完整,数据是否全面、真实、准确,绩效指标是否细化量化和科学合理,绩效自评反映的问题是否具体,意见是否可行,是否整改。	①、②、③各1分。否则,酌情扣分。	事中评价,未提供绩效自评报告和工作总结扣2分。	1
产出 (35分)	质量管理	质量合格率	5	通过专业机构检测,确保建筑材料及施工质量符合国家及地方建筑规范,合格率达到100%。	通过专业机构检测,合格率达到100%计5分,否则不计分。	通过专业机构检测,确保建筑材料及施工质量符合国家及地方建筑规范,合格率达到100%计5分。	5
		监理情况	4	根据要求聘请监理单位,监理单位需严格监督和监督总施工计划的实施,并且做到监督有记录。	监理单位需严格监督和监督总施工计划的实施,并且做到监督有记录,计4分。每发现1处不符合扣0.5分,扣完为止。	监理单位未提供监理日志扣0.5分	3.5
	施工管理	施工现场整洁度	4	①施工现场物料实行定置管理。各种设施、设备器材、建筑材料、现场半成品、构配件等按现场平面图定置堆放,并悬挂标识牌。 ②施工垃圾及废料及时清理和清运,严禁随意丢弃。	①施工现场物料实行定置管理,各种设施、设备器材、建筑材料、现场半成品、构配件等按现场平面图定置堆放,并悬挂标识牌,计2分;每发现1处不符合扣0.5分,扣完为止; ②施工垃圾及废料及时清理和清运,计2分,每发现1处不符合扣0.5分,扣完为止。	辽源小学南校区地面堆放垃圾未拉链子,板形道里堆满垃圾;辽源小学南校区地面堆放垃圾未拉链子,板形道里堆满垃圾扣2.5分	1.5
		文明施工	6	①施工区必须与教学生活区隔离,临边防护、安全网、脚手架搭设要符合相关要求,切实保证施工人员和师生安全; ②施工现场设置安全警示牌,提醒路人注意施工可能对其造成影响; ③施工现场大门明显处设置工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌和施工现场平面图和安全宣传牌等。	①施工区与教学生活区隔离,临边防护、安全网、脚手架搭设要符合相关要求,计2分,每发现1处不符合扣0.5分,扣完为止; ②施工现场设置安全警示牌,计2分,每发现1处不符合扣0.5分,扣完为止; ③施工现场大门明显处设置工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、安全生产牌、消防保卫牌、文明施工牌和施工现场平面图和安全宣传牌等,计2分,每发现1处不符合扣0.5分,扣完为止。	城子镇第二公办幼儿园一楼没有设置围挡;未设安全警示标志;安全警示牌空白;城北中学:没有设置围挡,没有安全告示牌,工地积水存在安全隐患;辽源小学:未设围挡,南门中学未设围挡;乘前中学文明施工现场未设,安全标志,没有围挡扣3分	3
		安全管理	4	①项目施工过程中无重大安全事故发生; ②定期和不定期的安全检查中,发现问题及时整改,检查合格率达到100%。	①项目施工过程中无重大安全事故发生,计2分,否则不计分; ②定期和不定期的安全检查中,发现问题及时整改,安全检查合格率达到100%,计2分,否则不计分。	丁家坊小学施工工人佩戴安全帽;南门中学施工工人未佩戴安全帽;丁家坊小学:施工工人佩戴安全帽;特殊学校工人未佩戴安全帽扣2分	2
		项目进度	4	①各项目实施施工进度应符合计划时间,无延期情况; ②各项目实施施工期间均进行日常记录。	①各项目实施施工进度符合计划时间,无延期情况,计2分,每发现1项不符合扣0.5分,扣完为止; ②各项目实施施工期间均进行日常记录,计2分,每发现1处未记录扣0.5分,扣完为止。	碧山小学除旧食堂新建教学楼和滨江中学新建艺术楼工程未开始预算评审,未签订施工合同,合同进行建设;机关幼儿园签订施工合同,合同约定开工日期为7月17日开工,至2024年8月2日竣工。7月29日评价组在现场发现施工单位未按期施工没有开工,3个单位项目延期情况扣1.5分;乘前中学施工日志早于开工日期;特殊学校未提供施工日志扣1分。	1.5



附件:

2024年义务教育学校及幼儿园建设项目绩效评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	评价情况	得分
效益 (25分)	招投标管理	招投标合规性	4	①中标单位资质需完全符合项目要求，符合率达到100%； ②投标过程公开、公平、公正，无违规操作记录。	①中标单位资质需完全符合项目要求，符合率达到100%，计2分；否则不计分； ②投标过程公开、公平、公正，无违规操作记录，计2分，否则不计分。	①中标单位资质需完全符合项目要求，符合率达到100%；②投标过程公开、公平、公正，无违规操作记录。计4分。	4
		合同管理	4	①合同签订及时性，自中标通知书发出之日起，合同签订时间不超过30天； ②合同签订规范性，合同签订时间应早于施工时间。	①合同签订及时性，自中标通知书发出之日起，合同签订时间不超过30天，计2分，每推迟1天扣0.2分。扣完为止； ②合同签订规范性，合同签订时间早于施工时间，计2分，每发现1处不符合扣0.5分。扣完为止。	①合同签订及时性，自中标通知书发出之日起，合同签订时间不超过30天； ②合同签订规范性，合同签订时间早于施工时间。计4分。	4
	社会效益	改善学校办学环境	5	完善随迁子女学校基础配套、教学设备配套及宿舍配套，为学生营造良好的学习住宿环境。	完善随迁子女学校基础配套、教学设备配套及宿舍配套，为学生营造良好的学习住宿环境。效果良好计5分。	效果良好计5分	5
		解决学生大班额问题	5	新建教室和增加学位能够有效解决大班额比例过高和学生上学难的问题。	新建教室和增加学位能够有效解决大班额比例过高和学生上学难的问题。效果良好计5分。	效果良好计5分	5
	可持续影响	提高区域教育水平	5	有利于提高随迁子女基础教育质量，促进基础教育资源均衡发展，进一步完善区域教学资源，实现区域内学校教育资源的全面提升，促进随迁子女教育质量和健康发展。	有利于提高随迁子女基础教育质量，促进基础教育资源均衡发展，进一步完善区域教学资源，实现区域内学校教育资源的全面提升。效果良好计5分。	效果良好计5分	5
		社会公众或服务对象满意度	5	通过问卷调查等方式收集学生家长及家长对教学楼维修改造、运动场改造等项目的满意度。	满意度在95%及以上计5分，80%及以下不得分，每下降1%扣的分值=满意度满分/15。	满意度96%	5
	社会效益或服务对象满意度	教职工满意度	5	通过问卷调查等方式收集教职工对教学楼维修改造、运动场改造等项目的满意度。	满意度在95%及以上计5分，80%及以下不得分，每下降1%扣的分值=满意度满分/15。	满意度96%	5
		合计	100				76.5





会计师事务所

执业证书



名称：湖南华辉会计师事务所有限责任公司

首席合伙人：

主任会计师：张辉

经营场所：长沙市雨花区洞井街道湘府中路80号复地星光商业广场公寓5栋9058、9059号房

组织形式：有限责任

执业证书编号：43010065

批准执业文号：湘财会函【2008】19号

批准执业日期：2008年10月10日



说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关：湖南省财政厅
2008年10月10日

中华人民共和国财政部制





统一社会信用代码
914301036803241121

营业执照

(副本)

副本编号: 2-1

提示: 1、每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送并公示上一年度年度报告, 不另行通知; 2、《企业信息公示暂行条例》第十条规定的企业有关信息形成后20个工作日内需向社会公示。



扫描二维码登录
“国家企业信用
信息公示系统”
了解更多登记、
备案、许可、监
管信息。

名称 湖南华辉会计师事务所有限责任公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人 张辉

注册资本 叁佰万元整

成立日期 2008年10月21日

住所 长沙市雨花区洞井街道湘府中路80号复地
星光商业广场公寓5栋9058、9059号房

经营范围 企业会计报表审计; 企业资本验证; 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计; 会计咨询; 司法会计鉴定; 国际财税服务; 税务顾问; 企业资产的重组并购及债权债务重组咨询服务; 市场调查; 统计咨询; 统计调查。(湖南省财政厅湘财会函[2008]19号)(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



中国注册会计师协会

张辉

姓名	张辉
Sex	男
出生日期	1968-10-19
Date of birth	1968-10-19
工作单位	湖南华辉会计师事务所有限公司
Working unit	湖南华辉会计师事务所有限公司
身份证号码	430202081019403
Identity card No.	430202081019403



再次复印无效

年度检验登记 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



张辉的年检二维码.png

证书编号:
No. of Certificate

430200080009

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖南省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2000 11 27
年 月 日

年 月 日
/y /m /d

2018.2.27 张辉新证

注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出

Agree the holder to be transferred from

湘潭诚正有限责任

事务所
CPAs

会计师事务所

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2018年5月25日

同意调入

Agree the holder to be transferred to

湖南华光会计师事务所

事务所
CPAs

有限责任公司

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2018年5月25日

姓名 性别 出生日期 工作单位 身份证号码
Full name Sex Date of birth Working unit Identity card No.
廖淑华 女 1974-10-02 湘潭诚正有限责任会计师事务所



再次复印无效

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



廖淑华的年检二维码.png

证书编号: 430400050014
No. of Certificate

批准注册协会: 湖南省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2013年01月23日
Date of Issuance /y /m /d

年 月 日
/y /m /d