

株洲市住房和城乡建设局
株洲市城市管理和综合执法局
株洲市发展和改革委员会

文件

株建联字〔2022〕14号

关于市区排水防涝设施建设情况的通报

各有关单位：

按照《省住建厅关于报送2022年城乡环境基础设施建设计划及月度进展情况的通知》《市住建局市城管局关于报送株洲市排水防涝设施建设进度的通知》要求，我们对2022年1-6月市区排水防涝设施建设情况进行了调度，现将我市有关情况通报如下：

一、总体情况

（一）目标任务。2022年市区计划新建排水管网33.25km，改造排水管网7.88km，实施项目34个，总投资4.41亿元，年内计划完成投资2.42亿元。

(二)完成情况。截至6月底,已完成新建排水管网20.58km,改造排水管网5.83km,占目标任务的64%。年内完成投资1.33亿元,占年度计划投资的55%。

(三)排水管网管养、清淤情况。截至5月底,市、区两级市政部门共完成疏通管网109.9千米、清掏各类窨井6.2万座次、维修各类窨井783座次。4、5月份,市城管局对城市五区市政部门的排水管网维护、清淤工作情况进行考核:第一名芦淞区、第二名经开区、第三名石峰区、第四名天元区、荷塘区。

二、存在问题

部分项目前期推进缓慢,电厂立交桥排水改造工程、栗雨滨江片区排水箱涵预留工程、昆仑山路拓宽及排水改造工程等项目因前期手续办理进展缓慢,未能按计划开工。

三、下步工作要求

(一)各有关单位要高度重视,对未按计划时间开工的项目,要加快前期手续办理,进一步压实责任,落实好项目建设路线图、时间表,确保项目早开工、早建设。

(二)市住建局、市发展改革委、市城管局拟于近期对各区排水防涝设施建设项目进行督查,掌握项目进展情况,了解存在问题并及时协调解决。

(三)市住建局、市发展改革委、市城管局将根据信息报送工作以及项目完成情况作为资金支持和考核评优的重要依据。

附件:2022年城乡环境基础设施建设进度情况表

(此页无正文)

株洲市住房和城乡建设局



株洲市城市管理和综合执法局



株洲市发展和改革委员会

2022年6月28日





株洲市住房和城乡建设局办公室

2022 年 6 月 28 日印发

2022年城乡环境基础设施建设进度情况表

序号	责任/建设单位	项目名称	项目位置	性质	项目规模及内容	2022年计划完成公里数		2022年1月至本月完工公里数		建设期限	投资情况					建设进度		备注(标注国、省、市考核)	
						新建(km)	改造(km)	新建(km)	改造(km)		项目计划投资总额(万元)	项目累计完成投资(万元)	2022年计划投资(万元)	2022年1月至本月累计完成投资(万元)	本月完成投资(万元)	前期准备工作	开工竣工		
六、排水防涝设施建设																			
1	天元区政府	栗雨滨江片区排水箱涵预留工程	天元区	新建	6.5X3m双孔箱涵,长约31m	0.03	/	0	/	2022.3—2022.12	200	0	200	0	0	√		正在办理前期手续	
2	天元区政府	昆仑山路拓宽及排水改造工程	天元区	新建	长200米,宽6米	0.2	/	0	/	2022.3—2022.12	390	0	390	0	0	√		正在办理前期手续	
3	天元区政府	栗塘路(创业大道—健康大道)	天元区	续建	长1293m,宽24m,新建雨水管DN500*1000,长1293m,下凹式绿地5172m²,透水铺装7758m²,长1293m。	1.29	/	1.01	/	2018.1—2022.12	1304	1004	300	225	5	√		正在进行管网施工	
4	天元区政府	湘春路、小湖塘路雨水管道改造项目	天元区	续建	新建d1000雨水顶管356m和d300雨水连接管40m	0.4	/	0.4	/	2021.9—2022.10	390	190	200	200	0		√	管网已完成	
5	芦淞区政府	千亿大道(董航路—航霞路—淞口区界)	芦淞区	续建	新建雨水管DN500*DN1000,总长2400m	2.4	/	1.7	/	2021—2022	360	180	180	130	10	√		正在进行施工	
6	芦淞区政府	芦淞区2021年老旧小区改造项目	芦淞区	续建	八中家属区、中医院小区等共13个老旧小区改造。海绵化改造内容包含排水管网4.3km、场内道路透水铺装、下凹式绿地等	/	4.3	/	3.4	2021—2022	1597.2	1000.2	597	510	10	√		正在进行管网改造施工	
7	芦淞区政府	航陌路(千亿大道—机电大道)	芦淞区	续建	长345m,宽20m,新建雨水管DN500*800,长473m,下凹式绿地6900m²,透水铺装2070m²	0.47	/	0.47	/	2021—2022	330	300	30	30	5		√	管网已完成	
8	芦淞区政府	航霞路二期(机场大道—启航路)	芦淞区	续建	长320m,宽20m,新建雨水管DN600,长334m,下凹式绿地6400m²,透水铺装1920m²	0.33	/	0.28	/	2021—2022	340	260	80	70	5	√		正在进行管网施工	
9	荷塘区政府	金塘大道(金城东路—金塘路)新建工程	荷塘区	续建	金城东路—金龙桥路长928m,宽36m,总面积33408m²,新建雨水管DN500*1000,长928m,下凹式绿地4412m²,透水铺装6618m²。	0.93	/	0.4	/	2019—2022	2918	875	2043	955	20	√		正在进行管网施工	

序号	责任/建设单位	项目名称	项目位置	性质	项目规模及内容	2022年计划完成公里数		2022年1月至本月完工公里数		建设期限	投资情况					建设进度		建设完成情况描述及存在问题	备注(标注国、省、市考核)
						新建(km)	改造(km)	新建(km)	改造(km)		项目计划投资总额(万元)	项目累计完成投资(万元)	2022年计划投资(万元)	2022年1月至本月累计投资(万元)	本月完成投资(万元)	前期准备工作	开工		
10	石峰区政府	起重生活老旧小区改造配套设施建设项目	石峰区	续建	新建雨水排水渠250m,新建雨水排水渠约580m	0.87	/	0.53	/	2021.8—2022.6	1008	504	504	390	10		✓	正在进行管网施工	
11	石峰区政府	人民路矿前片区雨污分流改造项目	石峰区	续建	改造雨污分流管道约180米,改造雨污分流管道约300米。	/	0.48	/	0.37	2021.11—2022.4	231	110	121	115	5		✓	正在进行管网施工	
12	石峰区政府	时代大道南辅SK1+970—SK2+810)新建工程	石峰区	续建	新建雨水管DN500~1200,总长240m,透水铺装1200m²,西起大桥路,东至田心支路,长约0.84Km,宽14.5m,新建雨水管DN500~1200,总长840m,透水铺装4200m²	1.68	/	1.48	/	2018.9—2022.4	3399	2949	400	350	10		✓	正在进行管网施工	
13	石峰区政府	轨道交通科技城雨污分流改造一期工程	石峰区	续建	新(改)建雨水管全长约400m,轨道交通科技城辅路、规划支路1A、13号路、10号路(雪峰—马路)及田林路进行雨污分流。主要建设内容为新(改)建雨水管全长约686m,管道尺寸为DN300—DN1000	/	0.68	/	0.68	2021.10—2022.10	351	131	220	220	0		✓	管网已完成	
14	经开区管委会	六甲路(莲花路—云峰大道)新建工程	经开区	续建	道路长1003米,路幅宽27米,新建雨水管网1003米。	1	/	1	/	2021—2022	520	520	270	270	0		✓	管网已完成	
15	经开区管委会	寺湾路(云龙大道—升龙大道)新建工程	经开区	续建	道路长1015米,路幅宽24米,新建雨水管网1015米。	1.01	/	0.35	/	2021—2022	934	300	634	337	20		✓	正在进行管网施工,由于窑窑砖厂和河道影响,只能修半幅道路	
16	经开区管委会	电子坡路(玉龙路—兴龙路)新建工程	经开区	续建	道路长975米,路幅宽24米,新建雨水管网975米。	0.98	/	0.98	/	2020—2022	921	921	421	421	0		✓	管网已完成	
17	经开区管委会	龙潭路三期(云龙大道—升龙大道)新建工程	经开区	续建	道路长868米,路幅宽23米,新建雨水管网868米。	0.87	/	0.87	/	2020—2022	560	560	260	260	0		✓	管网已完成	

序号	责任/建设单位	项目名称	项目位置	性质	项目规模及内容	2022年计划完成公里数		2022年1月至本月完工公里数		建设期限	投资情况						建设进度			建设完成情况描述及存在问题	备注(标注国、省、市考核)
						新建(km)	改造(km)	新建(km)	改造(km)		项目计划投资总额(万元)	项目累计完成投资(万元)	2022年计划投资(万元)	2022年1月至本月累计完成投资(万元)	本月完成投资(万元)	前期准备工作	开工建设	竣工			
18	经开区管委会	长龙路(学林路—玉龙路)新建工程	经开区	续建	道路长951米,路幅宽30米,新建雨水管网951米。	0.95	/	0.37	/	2021-2022	398	150	248	124	25		√		雨水完成40%,龙头镇建筑公司占半幅道路未能拆		
19	经开区管委会	兴龙路(云龙大道—升龙路)新建工程	经开区	续建	道路长860米,路幅宽20米,新建雨水管网860米。	0.96	/	0.96	/	2020-2022	714	714	214	214	0		√		管网已完成		
20	经开区管委会	盘龙路三期(云龙大道—云关大道)新建工程	经开区	续建	道路长1190米,路幅宽30米,新建雨水管网1190米。	1.19	/	1.19	/	2021-2022	1235	600	635	635	0		√		管网已完成		
21	经开区管委会	玉龙支路一期(响塘路)	经开区	续建	占地面积47182.36平方,道路长1221米,宽24米,雨水管长1556.2米,污水1257.7米,包含透水砖面积4990平方、生态树池等	1.57	/	1.1	/	2021-2022	1050	550	500	340	10		√		已完成玉龙路以北段沥青路面摊铺及附属工程施工,玉龙路以南段部分进行管网施工		
22	经开区管委会	金科晋朗集尧云湖项目配套设施新建排水工程	经开区	续建	新建台子路180米,路幅宽15米,新建金狮路340米,路幅宽7米,新建官坝顶中支流管道直径600mm,长度约600米。	1.12	/	0.5	/	2021.10-2022.8	1000	100	900	200	50		√		正在道路施工		
23	涪口区政府	黄金路巷子基础设施配套设施改造项目	涪口区	续建	改造道路0.4km,改造管道400mm等	/	0.4	/	0.25	2021.1-2022.12	576	200	376	240	20		√		正在道路施工		

序号	责任/建设单位	项目名称	项目位置	性质	项目规模及内容	2022年计划完成公里数		2022年1月至本月完工公里数		建设期限	投资情况					建设进度		建设完成情况描述及存在问题	备注(标注国、省、市考核)
						新建(km)	改造(km)	新建(km)	改造(km)		项目计划投资总额(万元)	项目累计完成投资(万元)	2022年1月至本月累计完成投资(万元)	本月完成投资(万元)	前期准备工作	开工竣工			
24	溆口区政府	梅子湖片区综合开发-环湖西路及湖湘东路地下排水网工程项目	溆口区	续建	新建3.5公里地下排水管网，排水边沟2.305公里，100PE管0.75公里，钢筋混凝土管8.8公里。	3.5	✓	1.3	✓	2021.1—2022.12	2654	1000	1654	700	0	✓		湖湘东路已完成管网施工，环湖西路正在进行前期工作	
25	溆口区政府	溆口区南江北片区老旧小区改造配套设施项目	溆口区	续建	涉及老旧小区改造77户，改造房屋总建筑面积6200㎡。包括道路3696㎡，包含透水铺装，改造管道1323m，建设绿化3720㎡等设施	✓	1.32	✓	0.72	2021.1—2022.12	1204	600	604	565	5	✓		正在进行管网施工	
26	溆口区政府	溆口区南江南路沿街配套设施改造项目	溆口区	续建	道路2.8km，对700m管道进行改造等	✓	0.7	✓	0.41	2021.1—2022.12	2600	1200	1400	1070	20	✓		正在进行管网施工	
27	溆口区政府	南洲新区5号道路（一期）排水管网建设项目	溆口区	续建	总用地面积为34.13亩，项目主要建设内容为沿南洲新区5号道路（一期）敷设污水排水管网。排水管网起点接临时污水提升泵站，终点排滨湖大道污水主管，全长478米，全长约478m（雨污分流，其中雨水管网约233m，污水管网约245m及北湖路雨水管1411）	0.23	✓	0.23	✓	2021.6—2022.6	863	500	363	363	0	✓		完工	
28	市城发集团	枫溪大道（608所段）下穿改造工程项目	芦淞区	新建	管道长1798m，管径300~1200，排水边沟（0.4mx0.6m）长1647m，透水铺装4794㎡。	1.8	✓	0.7	✓	2022-2022	2458	0	2458	800	500	✓		正在进行管网施工	
29	市城发集团	株洲市动力大道（铁东路由心段（栗桥西路-田红路）改造工程	石峰区	新建	新建雨水管道约2316m，排水边沟约458m，人行道透水砼约10000㎡	2.3	✓	0.8	✓	2022-2022	2605	0	2605	1200	400	✓		正在进行管网施工	

序号	责任/建设单位	项目名称	项目位置	性质	项目规模及内容	2022年计划完成公里数		2022年1月至本月完工公里数		建设期限	投资情况					建设进度			建设完成情况描述及存在问题	备注(标注国、省、市考核)
						新建(km)	改造(km)	新建(km)	改造(km)		项目计划投资总额(万元)	项目累计完成投资(万元)	2022年计划投资(万元)	2022年1月至本月累计完成投资(万元)	本月完成投资(万元)	前期准备工作	开工建设	竣工		
30	市城投集团	南阳路一期(绿帆路—绿帆路)	绿帆区	新建	新建雨水管约2100米,污水管1250米,排水边沟1475米。	2.1	/	1.87	/	2021-2022	930	830	100	80	10		√		正在进行管网施工以及道路主体施工	
31	中交清水塘公司	清霞路三期	石峰区	续建	长1.671km,宽度42m,双向六车道,排水管网长度2000m,排水箱涵1700m,下凹式绿地6684m²,透水铺装20053m²	2	/	1.1	/	2021-2022	7304	4000	3304	1600	0		√		因手续原因,暂时停工	
32	中交清水塘公司	清水塘大道二期	石峰区	续建	长0.675km,宽度42m,双向六车道,排水管网长度1500m,下凹式绿地2684m²,透水铺装8052m²	1.5	/	0.6	/	2020-2022	807	400	407	300	0		√		因手续原因,暂时停工	
33	中交清水塘公司	临江路二期	石峰区	续建	长0.96km,宽度24m,双向二车道,排水管网长度1000m,下凹式绿地1920m²,透水铺装5760m²	1	/	0.39	/	2021-2022	1028	400	628	400	0		√		因手续原因,暂时停工	
34	株洲市市政工程维护中心	电厂立交桥排水改造工程	石峰区	新建	新建雨水管 DN500HDPE 缠绕结构壁管,长约 211 米;钢筋混凝土管,长约 96 米。低水排放系统:对顶坑泵站进行扩容改造,由 0.4m³/s 扩容至规模 1.0m³/s,新建雨水管 d1000,长约 357 米(其中 DN1000HDPE 缠绕结构壁管长 57 米,顶管 300 米)。	0.57	/	0	/	2022.3-2022.12	977	0	977	0	0		√		正在进行前期工作	
合计						33.25	7.88	20.58	5.83		44156.2	21098.2	24223	13314	1140		22	9		

填报时间: 2022年 月 日

填报人:

