

醴陵市 2020 年度县乡公路养护专项资金
绩效评价报告

株启财专审字（2022）第 008 号

株洲启航财务咨询有限公司

2022 年 10 月 25 日

醴陵市2020年度县乡公路养护专项资金 绩效评价报告

为创新财政资金监督机制，推动全方位、全过程、全覆盖的财政资金绩效管理体系，根据《醴陵市人大常委会2022年财政资金使用绩效监督“四评”工作实施方案》（醴常发〔2022〕6号），醴陵市财政局制定了《关于开展2022年绩效评价的通知》（醴财发〔2022〕48号），株洲启航财务咨询有限公司接受委托，组织对2020年县乡公路养护专项资金开展绩效评价。现将有关情况报告如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

根据习近平总书记“要进一步把农村公路建好、管好、护好、运营好”的指示和《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45号）、《湖南省人民政府关于高质量推进“四好农村路”建设工作的实施意见》（湘政发〔2019〕9号）等文件精神，要求到2020年，全省农村公路养护经费纳入财政预算，并建立稳定的增长机制，基本满足养护需求。

湖南省财政厅《关于下达2020年第三批交通运输事业发展专项等补助资金的通知》（湘财建指〔2020〕21号），下达醴陵市2020年农村公路养护工程补助资金869万元。项目由醴陵市交通运输局（以下简称市交通运输局）负责组织实

施，并对本次绩效评价提供的财务会计资料及其他相关资料的真实性和完整性负责。

（二）项目单位基本情况

醴陵市交通运输局是醴陵市人民政府贯彻执行国家、省、市有关交通运输法律、法规和方针、政策的部门。负责组织拟订全市综合交通运输发展战略、措施和规范性文件，组织拟订全市交通运输发展规划、产业配套措施和行业标准、规范并监督实施。提出本级财政用于交通运输的专项资金安排方案，负责交通运输行业资本运作和交通建设资金的筹集，监督管理交通运输专项资金。承担全市公路、水路建设市场监管责任，组织实施国家、省、市重点交通工程和大中型公路、水路、铁路（轨道）交通工程建设，监督管理公路、水路交通建设工程质量、造价，安全生产；指导交通运输基础设施的管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。指导全市公路、水路行业安全生产和应急管理等工作；承办市人民政府交办的其他事项。

市交通运输局内设办公室等5个机构，机关核定行政编制11人，实有人数11人；下辖事业单位 4个，事业编制数190人，实有人数163人。

（三）项目年度绩效目标

县乡公路养护实施里程140公里，消除安全隐患，保证县乡公路畅通；引导地方配套资金到位1631万元。

（四）项目具体情况

醴陵市纳入湖南省交通运输厅县乡公路养护数据库里

程为3033.852公里，其中：规划省道301.197公里，县道536.206公里、乡道584.565公里、村道1611.884公里。

（五）项目实施情况

醴陵市人民政府制发了《醴陵市县乡公路养护管理办法》（醴政发〔2019〕9号），醴陵市“四好农村路”建设活动领导小组制定了《醴陵市农村公路“路长制”实施方案》（醴农路组发〔2019〕2号），市交通运输局制定了《县乡公路养护考核管理办法》，将公路、桥涵及其附属设施日常维护、路产路权维护、应急处置等作为主要考核内容，明确了保养标准。成立了农村公路考核管理领导小组，每月下旬不定日对线路养护公司进行上路考核，根据考核结果奖优罚劣，将各养护施工单位履职情况纳入养护信用评价。农村县乡公路养护按照“县道县管、乡村道乡村管”的原则，县道由市交通运输局负责组织实施，按照东西南北分片由9支养护队进行养护；乡村道由当地镇村负责组织实施。各项目业主单位根据公路路面技术状况，对次等、差等路列入修复养护计划，在冰灾雨雪等特殊天气着重进行安全隐患排查，对发现的安全隐患及时列入处治计划并组织实施。工程完工后由市交通运输局公路管理股和纪检监察室组织验收，工程造价由第三方机构审核定案。

二、项目资金管理及使用情况

（一）专项资金管理

市交通运输局制定了《醴陵市县乡公路养护专项资金使用管理办法》，明确县乡公路养护专项资金的预算编制、资

金来源及拨付方式、资金的使用及管理，坚持“定额分配、计量支付、统一管理、目标考核”的原则。其中乡、村道养护资金由市交通部门根据县乡公路养护计划和养护质量检查情况出具公路养护评定结果和拨付单，拨付到乡镇财政所，再由财政所拨付到村级；县道养护资金拨付，由财政拨款到交通运输局，由交通运输局根据养护计划和养护质量检查评定结果拨付到每条县道养护施工单位。建立健全内部管理制度，严肃财经纪律，规范报销程序，实行预算支出制度，先申报后支付。按进度付款并由施工员、监理员、审核人、审批人、财务人员层层审核把关，坚持专账核算，确保专项资金管理依法、合法、规范。2021年12月根据株洲市财政局、株洲市交通运输局《关于组织开展2021年株洲市公路资产清查工作实施方案》（株财函〔2021〕94号）的通知精神，聘请第三方机构对公路资产进行清查，根据省道、县道、村道公路及桥梁重估价值入账，增加公共基础设施47.69亿。

（二）专项资金预算情况

根据醴陵市2020年县乡公路养护经费安排表，安排日常养护248.60万元，占比28.61%；安排应急养护284.40万元，占比32.73%；安排小型养护项目336万元，占比38.66%。详情如下：

单位：人民币万元/公里

序号	项目名称	里程	单价	预算金额	备注
1	日常养护	351.283	0.7-1	248.60	2020年醴陵市县乡公路养护工程施工合同
2	应急养护	1,774.05	0.16	284.40	醴陵市2020年农村公路人居环境整治、建设“四好农村路”第1季度和第3-4季度养护劳务施工合同；醴陵市道路安全隐患消除合同；醴陵市碧马线、大神线、珊横线、老视线和长沈线等路面沥青罩面修复工程施工合同和管养线路砍伐枯死倒塌行道树养护工程施工合同。
3	小型养护项目			336.00	镇、村小型养护工程
	合计			869.00	

（三）专项资金到位情况

2020年省级下达县乡公路养护专项资金869万元，截至评价日实际到位869万元，其中：2021年支付703.70万元，2022年支付165.30万元。

（四）现场评价基本情况

2020年省级下达醴陵市县乡公路养护专项资金869万元大部分在市交通运输局进行会计核算，只有27万元下拨至村，因此我们对专项资金进行了全口径100%的评价，同时走访了李畋镇花麦村和王仙镇申熙村村道拓宽硬化、Y268线伏子岭段公路和唐塘线塘坊村段应急抢险及冷金线路面抢修等8个工程现场，占项目总数的28.57%。专项资金主要用于道路养护、道路修复、道路应急抢险和村道拓宽小型建设项目及创建2021年最美农村路航拍路拍、视频制作等其他费用。

（五）专项资金使用情况

2020年县乡公路养护专项资金支出总额869万元，其中：

1. 日常养护46.81万元。支付东南片、西南片和北片乡

部分县道、乡公路养护费用46.81万元，合同约定保养期间为2020年8月1日至10月30日一个季度，按每公里1500元/季度计算并支付养护费用。

2. 村道拓宽硬化27万元。其中王仙镇申熙村道路拓宽硬化15万元，李畋镇花麦村道路拓宽硬化10万元，船湾镇杨木档村道路拓宽硬化2万元。

3. 道路修复59.08万元。支付农村公路路面破损修补和修复、线路行道树砍伐、高铁站道路交通标志标线工程款等59.08万元，合同金额63.80万元，政府采购金额15.95万元，结算金额66.27万元。

4. 抢险工程717.07万元。支付Y268线伏子岭段公路、碧马线等路面抢险和应急抢险工程717.07万元，合同金额847.56万元，政府采购金额401.15万元，结算金额546.98万元。

5. 工程管理15.54万元。包括醴陵市桥梁基础数据采集和录入项目工程8.54万元，醴陵市自然村组硬化路基础数据核实填报技术服务费7万元。

6. 其他支出3.5万元。包括《红色映耀幸福路》宣传片制作费3万元，2021年最美农村路航拍路拍、视频制作费0.5万元。其中政府采购金额3万元。

专项资金使用情况如下（详见附件3：醴陵市2020年县乡公路养护专项资金使用情况表）：

金额单位：人民币元

分类	项目名称	支付金额	合同金额	政府购买金额	结算金额
	合计	8,690,000.00	9,581,690.00	4,200,943.00	6,132,468.00
养护资金	东南片农村公路养护	164,694.00	164,694.00		
	北片乡农村公路养护	126,812.00	126,812.00		
	西南片农村公路养护	176,562.00	176,562.00		
	小计	468,068.00	468,068.00	-	-
下拨资金	船湾镇杨木档村道路拓宽	20,000.00			
	李畋镇花麦村道路拓宽	100,000.00			
	王仙镇申熙村道路拓宽	150,000.00			
	小计	270,000.00			
道路修复	农村公路修复工程	193,873.00	193,873.00		193,873.00
	2021年县道路面破损修补	58,875.01	130,650.00	130,650.00	130,650.00
	碧马线、珊横线等线路行道树砍伐工程	265,600.00	231,200.00		265,600.00
	管养县道枯死空心行道树砍伐更新工程	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00
	高铁站道路交通标志标线工程	43,704.00	53,466.00		43,704.00
	小计	590,852.01	637,989.00	159,450.00	662,627.00
抢险工程	Y268线伏子岭段公路应急抢险工程	757,496.00	1,160,000.00		
	农村公路路面抢险工程	585,000.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00
	碧马线等路面抢险工程	206,603.00	239,080.00		206,603.00
	农村公路路面抢险工程X066	493,235.00	493,235.00	493,235.00	493,235.00
	雨雪冰冻天气巡查及东城大道路面养护	97,760.00	97,760.00		97,760.00
	农村公路路面抢险工程	322,920.00	322,920.00	322,920.00	322,920.00
	农村公路路面抢险工程	971.00	199,687.00	188,284.00	188,284.00
	X060长岭-黄虎、X095冷金线路面抢修工程	276,709.00	268,000.00		278,644.00
	大神线等段路面抢险工程	292,137.00	296,000.00		292,137.00
	农村公路路面抢险工程	368,569.00	368,569.00	368,569.00	368,569.00

分类	项目名称	支付金额	合同金额	政府购买金额	结算金额
	唐塘线路面 抢险修复工程	480,260.00	480,260.00	480,260.00	480,260.00
	路面抢修工程（S330 鸡马线）	220,508.00	224,639.00	220,508.00	220,508.00
	抢修工程款(X078 线粮站 至八树下)	272,977.00	273,843.00	272,977.00	272,977.00
	X072 线抢修工程款	583,204.00	586,900.00		583,204.00
	农村公路路面 抢险工程	592,800.00	592,800.00	592,800.00	592,800.00
	枫林大道抢险工程	486,940.00	486,940.00	486,940.00	486,940.00
	唐塘线塘坊村段应急抢 险工程	1,132,636.39	1,800,000.00		
	小计	7,170,725.39	8,475,633.00	4,011,493.00	5,469,841.00
工程 管理	醴陵市自然村组能硬化 路基础数据核实填报技 术服务费	70,000.00			
	醴陵市桥梁基础数据采 集和录入项目工程	85,354.60			
	小计	155,354.60			
其他 资金	《红色映耀幸福路》 宣传片制作费	30,000.00		30,000.00	
	创建 2021 年最美农村路 航拍路拍、视频制作	5,000.00			
	小计	35,000.00		30,000.00	

三、项目绩效情况

1. 项目绩效情况

市交通运输局紧扣“建好、管好、护好、运营好”目标，全面推进农村公路建设和养护，逐步完善日常管养高质量发展的长效机制，完成了碧马线、孙四线、长沈线公路养护工程及其他小修保养工程任务。积极应对灾情疫情影响，完成醴陵市2019年暴雨灾情后道路水毁修复40处，其中国省道9处，县道及村道31处；疫情期间公路管养不放松，消除公路安全隐患30余处。农村公路列养率100%，路面PQI中等以上比例89%，农村公路绿化率84%。带动镇村自筹资金推进干线

公路路基拓宽、村组联通公路项目等建设，补齐农村公路网中间一公里的结构短板，在“省级四好农村路示范县”的基础上正争创全国先进，醴陵旅游环线枫林官庄段区获2021年度“我家门口那条路”月度主题活动入围线路名单。县乡农村公路的建设和养护满足了人们对农村出行的美好期望，助推乡村集体经济发展，支撑和促进乡村振兴。

2. 政策知晓率及服务对象满意度

为了解社会公众对县乡农村公路养护政策的知晓率和满意度，本次绩效评价采取发放纸质问卷和线上发放网络问卷的调查方式，收回有效问卷28份，其中现场收回6份，网络收回22份。社会公众普遍认为通过对农村公路的建设和养护，当地居民的出行条件得到有效改善，对开发乡村旅游、促进乡镇企业、服务业的快速发展有带动作用，对农村公路养护质量满意度87.14%，对农村公路通行的总体安全性满意度为93.57%。调查问卷统计结果详见附件2：醴陵市2020年县乡公路养护专项资金问卷调查统计表。

四、评价结论

根据本次专项资金绩效评价指标体系，从项目决策、管理、产出、效益四个维度进行评分，县乡公路养护专项资金绩效评价综合得分为80.4分，绩效等级为“良”。具体得分情况详见附件1：醴陵市2020年县乡公路养护专项资金绩效评价指标评分表。

五、绩效评价发现的主要问题和相关建议

（一）存在的主要问题

1. 项目招投标手续不健全

存在日常养护项目没有进行招投标、没有内部比选、政府采购滞后和抢险工程的认定未见相关手续等现象。如：2021年02月08号凭证支付碧马线、珊横线等线路行道树砍伐抢险工程26.56万元，抢险工程的认定未见相关手续，施工队伍的认定无内部比选资料。2021年12月107号凭证支付县道路面破损修补58.5万元，合同日期2021年6月30日，电子卖场时间为2021年9月02日，滞后于合同日期。

2. 部分专项资金未专款专用

县乡公路养护专项资金其他支出3.5万元包括《红色映照幸福路》宣传片制作费3万元，2021年最美农村路航拍路拍、视频制作0.5万元，未专款专用。与《湖南省农村公路养护工程管理办法（试行）》（湘发农路〔2021〕162号）的要求不相符。

3. 资金当年到位率低，计划执行率低

2020年县乡公路养护专项资金分别于2021年2月和5月下达。根据市交通运输局2020年农村公路养护经费安排表，安排日常养护248.60万元，安排应急养护284.40万元，安排小型养护项目336万元。实际支出日常养护46.81万元，抢险工程717.07万元，小型养护86.08万元。与计划安排相差较大，其中安排日常养护248.60万元，实际支付3个养护队2020年8月1日至10月30日东南片、西南片和北片乡部分县道、乡公路一个季度养护费用46.81万元，占计划的18.83%，而应急养护284.40万元，实际使用717.07万元，占计划的

252.13%，计划执行率低。

4. 工程监管力度有待进一步加强

存在未见养护考核情况、下拨资金监督力度不够、未约定质保期和预留工程质保金等现象。

(1) 未见养护考核结果兑现情况

根据《农村公路养护管理考核办法》，每月下旬不定日对线路养护公司进行上路考核，综合考评后给给予奖罚。根据市交通运输局与醴陵市盛星建筑工程有限公司等公司签订的东南片、西南片和北片乡3个养护队养护工程施工合同，约定了检查及考核方式，但在支付养护经费时未见考核情况。问卷调查反映有的养护不及时，有的路段质量较好，有的路段质量不太好。

(2) 下拨资金监督力度不够

2021年2月2号凭证支付王仙镇申熙村道路拓宽硬化工程款15万元，所附村级公益事业工程建设合同书乙方为天宇混凝土有限公司，合同金额32.88万元，但合同和项目进度验收表乙方签字均为李**，无授权委托书。现场查阅王仙镇申熙村会计核算资料，村级公益事业工程建设合同和工程项目验收单乙方均为赖**，预算造价金额13.62万元，决算金额13.64万元，另外支付李##挖机费用1.97万元，工程合同上下不一致且“四议两公开”资料不全，难以确保工程质量达标。

(3) 未约定质保期和预留工程质保金

如：2021年12月108号凭证支付农村公路路面抢险工程

59.28万元，合同约定按照第三方咨询公司审计结果一次性付清所有工程款。没有约定保质期没有预留质保金，无法达到在缺陷责任期内对建设工程出现的缺陷进行维修的约束作用。

(二) 相关建议

1. 规范政府采购行为，完善招投标手续

坚持公平、公开、公正的原则，进行政府采购或招投标；日常养护项目建议实行整体打包进行招投标，从源头上预防腐败，保证日常养护工程质量。抢险救灾工程的认定报醴陵市人民政府确定。

2. 加强监管，确保专项资金专款专用

严格执行株洲市交通运输局、株洲市财政局下发的《株洲市农村公路建设养护专项资金使用管理办法》（株交发〔2022〕75号），农村公路建设养护省级补助资金，主要用于农村公路建设、养护工程、安防工程等；市级专项资金，主要用于“四好农村路”示范创建及农村公路建设、养护、管理、应急处置、技术保障及其他；县级自筹资金，主要用于除省级补助、市级配套外的公路建设、养护、管理、应急处置、技术保障及其他。

3. 及时拨付专项资金，综合统筹项目支出

及时拨付专项资金，在做好资金保障的同时动态掌握预算执行情况，综合统筹项目支出，针对执行中存在的问题有针对性采取督办监管等措施，加快专项资金支付进度，坚持专款专用。

4. 提升工程监管力度，确保县乡公路养护质量

提升县乡公路养护工程监管力度，加强公路养护考核管理效能，做到奖优罚劣，确保考核管理抓落实、促规范、见实效。加强对村级养护资金的监管，提高村级公路建设养护质量。工程发包应当在招标文件中明确质量保证金预留和返还等内容。Y268线伏子岭段公路和唐塘线塘坊村段应急抢险工程已竣工验收，要尽快进行竣工结算。另外要进一步重视采集公路病害修复前后对比图片影像，完善工程实施档案资料。

附件：

1. 2020年度县乡公路养护专项资金绩效评价指标评分表
2. 2020年度县乡公路养护专项资金问卷调查统计表
3. 2020年县乡公路养护专项资金使用情况表

株洲启航财务咨询有限公司

2022年10月25日



醴陵市2020年度县乡农村公路养护专项资金绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	计分标准	得分	评分说明
决策 (18分)	项目决策 (12分)	立项依据	4	是否符合国家相关法律法规和政策要求；是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需。	①决策（立项）符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策，计2分；②决策（立项）与部门职责范围相符，属于部门履职所需，计2分。	4	
		决策程序	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序设立，计2分；②审批文件、材料符合要求，计2分。	4	
		绩效目标	4	是否设定绩效目标；设定的绩效目标是否与项目年度任务或计划相对应；是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标、是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	①设立绩效目标，计1分；②预算支出绩效目标与项目年度任务或计划相对应，计1分；③目标明确，细化量化良好，个性指标中量化指标超过3个，计2分；量化指标为2个，计1分；2个以下不计分。	4	
		分配办法	3	根据需制定相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理。	①制定了相关资金管理办法，资金分配办法明确且分配因素全面、合理，计3分；②制定相关资金管理办法，资金分配办法不明确或无分配因素，计2分；③未制定资金管理办法不得分。	3	
	资金分配 (6分)	分配结果	3	项目资金分配符合相关资金管理办法，公平合理。	①资金分配符合相关资金管理办法，计2分；②有分配结果但未在资金管理办法中明确，计1分；③无分配结果不计分。	3	
		资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率。	资金到位率=截止预算年度12月底实际到位资金/预算资金*100%。预算年度到位率完成100%，计3分，未达到但未影响养护工程扣1分。	2	当年未下拨扣1分
	预算管理 (6分)	绩效自评	3	是否按要求开展绩效自评工作；绩效自评内容是否完整，是否包括资金投入与使用、预算执行、资金管理、保障措施、资金使用效益。	①未开展绩效自评工作，不计分；②绩效自评报告内容不完整的，缺少1项扣0.5分，最多扣1分。	3	
		管理制度	2	是否有业务管理的相关制度；相关管理制度或办法是否内容完整。	①无相关业务管理制度此项不得分；②制度或办法内容不完整，资金分配、监督检查等内容，每少1项扣0.5分，最多扣1分。	2	
	组织实施 (8分)	制度执行	6	是否按照公开、公平、公正原则及有关政策、制度的规定执行。	未严格按照有关政策执行的，发现一例扣0.2分，扣完为止。	1.8	3个养护队未见招投标、5个项目无内部比选，12个电子卖场日期滞后于合同日期，每个扣0.2分。抢险项目未见认定资料扣0.2分。
		资金使用	4	资金使用是否符合国家财经法规和财务管理规章制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用等情况；资金的支付是否有完整的审批程序和手续，票据使用是否合规。	①资金截留、挤占、挪用每处扣0.5分；②资金使用不符合国家财经法规和财务管理规章制度以及有关专项资金管理办法的规定的，发现1例扣0.2分；③资金支付的审批程序和手续不完善、票据使用不合规的，每发现1处扣0.2分。	2.6	挤占2处资金扣1分，资金使用混乱和未预留质保金扣0.4分。
管理 (22分)	资金管理 (8分)	资金监管	2	是否组织进行监督检查，是否接受社会监督。	①主管部门对项目实施、资金管理等进行监督检查计2分，未进行监督检查扣1分，未及时进行工程结算扣2分。	1	考核结果未见兑现现情况扣0.5分，下拨资金监督不严扣0.5分。
		会计核算	2	项目实际发生支出的会计核算是否真实、完整、及时、准确、规范。	专项资金会计核算发现不符合要求每1例扣0.1分，扣完为止。	2	

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	计分标准	得分	评分说明
产出 (30分)	数量指标 (15)	农村公路养护工程 实施里程	15	年内完成140公里	根据湖南省交通运输厅县乡公路养护数据库里里程和资金预算标准评价，达到标准计满分，少于1%扣0.2分，扣完为止。	14	调查问卷中反馈熟悉的农村公路无养路工人进行维护。
	质量指标 (15分)	质量达标数	15	年内完成140公里	依据收到的问卷结果进行评分，对养护质量满意度达到95%以上计15分，90-95%（含）计12分；80%-90%（含）计10分，70%-80%（含）计6分；60%-70%（含）计4分，60%（含）以下的不得分。	10	调查问卷卷满意度87.14%，反馈养护质量有的好有的不好。
效益 (30分)	经济效益	引导地方配套资金	8	到位金额1631万元	①到位金额数据真实计5分。②到位时间达到要求计3分。③未完成低于10%扣1分，扣完为止。	4	引导地方配套资金到位金额未见具体考核数据扣4分
	生态效益	公路线路绿化率	5	符合规定要求	达到规定要求计5分，未达到要求不计分。	5	
	可持续影响	促进城乡之间、区域之间的运输通达	5	明显提升	达到规定要求计5分，未达到要求不计分。	5	
	满意度调查	社会公众满意度	12	通过对社会公众的问卷调查和回访情况，获取对县乡公路养护的综合满意度。	依据收到的问卷结果进行评分，综合满意度达到95%以上计12分，90-95%（含）计10分；80%-90%（含）计8分，70%-80%（含）计5分；60%-70%（含）计2分，60%（含）以下的不得分。	10	综合满意度为93.57%
合计			100			80.4	

醴陵市2020年度农村公路养护工程问卷调查统计表

序号	问题	数量		合计	占比	备注
		纸质问卷-对社会公众发放	网络问卷-对社会公众发放			
1	您熟悉的农村公路是否受到不同程度的损坏？					
	是	4	15	19	67.86%	
	否	2	7	9	32.14%	
	小计	6	22	28	100.00%	
2	您熟悉的农村公路有无养路工人进行维护？					
	有	4	15	19	67.86%	
	无	2	5	7	25.00%	
	其他		2	2	7.14%	
	小计	6	22	28	100.00%	
3	您熟悉的农村公路出现路面裂缝、坑洼和水毁等现象，是否及时进行修理？					
	是	6	15	21	75.00%	
	否		7	7	25.00%	
	小计	6	22	28	100.00%	
4	您觉得通过对农村公路进行养护，当地居民的出行条件是否有效改善？					
	是	6	22	28	100.00%	
	否					
	小计	6	22	28	100.00%	
5	您觉得农村公路建设对乡村旅游开发、乡镇企业、服务业、个体户的是否有带动促进作用？					
	有	6	19	25	89.29%	97.86%
	有一点		3	3	10.71%	
	没有					
	小计	6	22	28	100.00%	
6	您对所在地区农村公路养护质量是否满意？					
	满意	3	11	14	50.00%	87.14%
	一般	2	11	13	46.43%	
	不满意	1	0	1	3.57%	
	很不满意					
	小计	6	22	28	100.00%	
7	您对农村公路通行的总体安全性是否感到满意？					
	满意	4	15	19	67.86%	93.57%
	一般	2	7	9	32.14%	
	不满意					
	很不满意					
	小计	6	22	28	100.00%	
8	您对农村公路养护有什么好的建议和措施？					
	①提升拓宽能力					
	②有的好，有的不行					
	③好					
	④农村公路基本实施“白改黑”项目，对村民出行安全有大大提高					
	⑤建议S104加快施工进度					
	⑥避免大货车频繁经过集市、村屋公路，造成拥堵、路面坑洼					


2020年县乡公路养护专项资金使用情况表

类别	施工单位	项目名称	支付金额	施工合同金额	政府购买金额	结算金额	凭证号	工程进度
		合计	8,690,000.00	9,581,690.00	4,200,943.00	6,132,468.00		
养护资金	醴陵市振兴公路建设工程队	2020年东南片农村公路养护	164,694.00	164,694.00			2021.2.07#	已完工
	醴陵市盛达公路养护有限公司	2020年北片乡农村公路养护	126,812.00	126,812.00			2021.2.05#	已完工
	醴陵盛星建筑工程有限公司	2020年农村西南片公路养护	176,562.00	176,562.00			2021.2.01#	已完工
		小计	468,068.00	468,068.00	-	-		
下拨资金		船湾镇杨木档村道路拓宽硬化	20,000.00				2021.2.09#	已完工
	醴陵市财政其他资金结算专户	李畋镇花麦村道路拓宽硬化	100,000.00				2021.2.02#	已完工
		王仙镇申熙村道路拓宽硬化	150,000.00				2021.2.02#	已完工
		小计	270,000.00					
	醴陵市振兴公路建设工程队	农村公路修复工程	193,873.00	193,873.00		193,873.00	2021.04.12#	已完工
	醴陵市盛达公路养护有限公司	2021年县道路面破损修补	58,875.01	130,650.00	130,650.00	130,650.00	2021.11.63#	已完工

类别	施工单位	项目名称	支付金额	施工合同金额	政府购买金额	结算金额	凭证号	工程进度
道路 修复	醴陵市盛达公路养护有限公司	碧马线、珊横线等线路行道树砍伐工程	265,600.00	231,200.00		265,600.00	2021.2.08#	已完工
	醴陵市盛达公路养护有限公司	交通局付醴陵市管养县道枯死空心行道树砍伐更新工程	28,800.00	28,800.00	28,800.00	28,800.00	2021.12.109#	已完工
	醴陵市广信机电服务有限公司	交通局付高铁站道路交通标志标线施工	43,704.00	53,466.00		43,704.00	2022.1.224#	已完工
		小计	590,852.01	637,989.00	159,450.00	662,627.00		
	湖南泰华建设工程有限公司	Y268线伏子岭段公路应急抢险工程	138,796.57	1,160,000.00			2021.11.10#	已完工
		Y268线伏子岭段公路应急抢险工程	318,744.43				2021.12.116#	已完工
		Y268线伏子岭段公路应急抢险工程	299,955.00				2022.3.44#	已完工
	醴陵市振兴公路建设工程队	醴陵市农村公路路面抢险工程	585,000.00	585,000.00	585,000.00	585,000.00	2021.12.107#	已完工
	醴陵市盛达公路养护有限公司	醴陵市碧马线等路面抢险工程	206,603.00	239,080.00		206,603.00	2021.2.11#	已完工
		醴陵市农村公路路面抢险工程X066	493,235.00	493,235.00	493,235.00	493,235.00	2021.12.110#	已完工
		雨雪冰冻天气公路巡查及东城大道路面养护	97,760.00	97,760.00		97,760.00	2021.2.16#	已完工
	醴陵盛星建筑工程有限公司	醴陵市农村公路路面抢险工程	322,920.00	322,920.00	322,920.00	322,920.00	2021.12.111#	已完工
		醴陵市农村公路路面抢险工程	971.00	199,687.00	188,284.00	188,284.00	2021.10.36#	已完工

类别	施工单位	项目名称	支付金额	施工合同金额	政府购买金额	结算金额	凭证号	工程进度
抢险工程	湖南盈润建设工程有限公司	X060长岭-黄虎、X095冷金线路面抢修工程	276,709.00	268,000.00		278,644.00	2021.06.01#	已完工
		醴陵市大神线等段路面抢险工程	292,137.00	296,000.00		292,137.00	2021.2.10#	已完工
		醴陵市农村公路路面抢险工程	368,569.00	368,569.00	368,569.00	368,569.00	2021.12.115#	已完工
		唐塘线路面抢险修复工程	480,260.00	480,260.00	480,260.00	480,260.00	2021.12.112#	已完工
	醴陵市易捷建筑机械设备有限公司	交通局付醴陵市农村公路路面抢修工程(S330鸡马线)	220,508.00	224,639.00	220,508.00	220,508.00	2022.1.226#	已完工
		醴陵市农村公路路面抢修工程款(X078线粮站至八树下)	272,977.00	273,843.00	272,977.00	272,977.00	2022.1.227#	已完工
	醴陵市牛犇建筑工程有限公司	交通局付醴陵市农村公路路面抢修工程款-X072线	583,204.00	586,900.00		583,204.00	2022.1.228#	已完工
	湖南韬楠建筑工程有限公司	醴陵市农村公路路面抢险工程	592,800.00	592,800.00	592,800.00	592,800.00	2021.12.108#	已完工
	醴陵市中程建筑工程有限公司	醴陵市农村公路路面抢险工程-枫林大道	486,940.00	486,940.00	486,940.00	486,940.00	2021.12.106#	已完工
	湖南典阳建设工程有限公司	醴陵市唐塘线塘坊村段应急抢险工程	900,000.00	1,800,000.00			2021.12.113#	已完工
		醴陵市唐塘线塘坊村段应急抢险工程	232,636.39				2022.3.43#	已完工
		小计	7,170,725.39	8,475,633.00	4,011,493.00	5,469,841.00		
	湖南星图空间信息技术有限公司	醴陵市自然村组硬化路基础数据核实填报技术服务费	70,000.00				2021.12.104#	已完工

类别	施工单位	项目名称	支付金额	施工合同金额	政府购买金额	结算金额	凭证号	工程进度
工程管理	株洲星辰工程检测有限责任公司	醴陵市桥梁基础数据采集和录入项目工程	85,354.60				2021.3.60#	已完工
		小计	155,354.60					
其他资金	湖南省醴陵声屏广告有限公司	《红色映耀幸福路》宣传片制作费	30,000.00		30,000.00		2021.12.105#	已完工
	醴陵市影艺摄影中心	交通局付创建2021年最美农村路航拍路拍、视频制作	5,000.00				2021.12.98#	已完工
		小计	35,000.00		30,000.00			



营业执照

统一社会信用代码 91430211090865250D

名称 株洲启航财务咨询有限公司
类型 有限责任公司(自然人独资)
住所 株洲市天元区庐山路7号华晨. 庐山春天大厦1822号
法定代表人 王驰
注册资本 壹拾万元整
成立日期 2014年01月13日
营业期限 2014年01月13日 至 2034年01月12日
经营范围 会计服务; 税务服务; 资产评估、清算服务; 商业信息咨询; 市场分析调查服务; 社会及民意调查服务; 统计调查服务; 企业管理咨询; 工商登记代理服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关

2018 年 12 月 13 日