

醴陵市 2021 年度农产品产地  
冷藏保鲜设施建设资金  
绩效评价报告

湘财苑专审字[2022]第 212 号

目 录	页 码
一、醴陵市 2021 年度农产品产地冷藏保鲜设施建设资金绩效评价报告	1-12
二、醴陵市 2021 年度农产品产地冷藏保鲜设施建设资金绩效评价评分表	13-20
三、附件	
1、审计机构营业执照及执业许可证复印件	
2、注册会计师证书复印件	



# 湖南新财苑会计师事务所有限公司

HUNAN NEW CAIYUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO. LTD.

地址：长沙市芙蓉区紫薇路 8 号华泰大厦 20 楼 邮编：410016 电话：0731-84885176

## 醴陵市 2021 年度农产品产地冷藏保鲜设施建设 资金绩效评价报告

湘财苑专审字[2022]第 212 号

醴陵市财政局：

为加强财政支出管理，提高财政资金使用效益，根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《中共湖南省委办公厅 湖南省人民政府办公厅关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（湘办发〔2019〕10 号）、《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10 号）等精神，受醴陵市财政局委托，湖南新财苑会计师事务所有限公司成立绩效评价工作组（以下简称“评价组”），于 2022 年 9 月至 10 月对醴陵市农业农村局（以下简称“市农业农村局”）主管的 2021 年度农产品产地冷藏保鲜设施建设资金实施了绩效评价。现将项目绩效评价情况报告如下：

### 一、项目基本情况

#### （一）项目立项依据

醴陵市农产品产地冷藏保鲜设施建设资金专项根据《农业农村部办公厅 财政部办公厅关于全面推进农产品产地冷藏保鲜设施建设的通知》（农办市〔2021〕7号）、《湖南省农业农村厅 湖南省财政厅关于印发<2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施方案>的通知》（湘农联〔2021〕66号）等文件立项。

## **（二）项目主要内容**

醴陵市按照自愿申报、自主建设、定额补助、先建后补的程序，支持经营主体新建或改扩建农产品产地冷藏保鲜设施，2021年确定了醴陵市龙山水稻种植农民专业合作社等24家经营主体作为项目实施主体。实施主体根据实际需求选择建设设施类型和规模，设施类型包括预冷库、节能型机械冷库（包括高温冷藏库和低温冷藏库）、节能型气调贮藏库、通风贮藏库。本次24个建设主体共建设农产品产地冷藏保鲜设施28个，其中低温冷藏库2个，净库容860立方米；预冷库26个，净库容7,896立方米。补助标准实行总造价和单个主体“双限”比例，不超过建设设施总造价的30%进行补贴（脱贫地区放宽至40%），且单个主体补贴规模不高于100万元，本次项目按照相关规定共发放补助资金403.92万元。

## **（三）项目绩效目标**

### **1. 项目总体目标**

全面推进农产品产地冷藏保鲜设施建设，加快形成“双循环”新发展格局，提升乡村产业链供应链现代化水平，加强乡村冷链物流体系建设，从源头加快解决农产品出村进城“最初一公里”问题。

## 2. 项目年度目标

2021 年度绩效目标为完成湖南省农业农村厅所下达的绩效任务数，即 24 个实施主体项目建设。

### （四）项目实施情况

市农业农村局和市财政局根据醴陵市建设需求编制实施方案并报株洲市农业农村局审核，审核后报省农业农村厅备案。市农业农村局向社会公布申报时间等相关事宜，指导实施主体下载 APP 并及时开展申报。实施主体提交申请资料后，市农业农村局进行审核并公示实施主体。实施主体采购符合标准的设施设备并自主选择施工单位进行施工，市农业农村局对施工单位的资质进行审核、备案。

市农业农村局和市财政局制定验收标准及方案，经株洲市农业农村局和株洲市财政局审定，报省农业农村厅备案。实施主体完成产地冷藏保鲜设施建设后提出验收申请，市农业农村局、市财政局会同相关部门及专家共同开展验收，验收合格后向实施主体兑付补助资金，并公示补助资金发放情况。省农业农村厅和株洲市农业农村局负责组织抽查。

### （五）项目制度建设和各项法律法规制度的执行情况

为加强项目管理，市农业农村局制定了《醴陵市农业农村局醴陵市财政局关于印发<醴陵市 2021 年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施方案>的通知》（醴农财联〔2021〕6 号）和《醴陵市农业农村局关于印发<醴陵市 2021 年农产品产地冷藏保鲜设施建设验收方案>的通知》（醴农发〔2021〕44 号），对 2021 年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施和验收工作提出具体要求。

经评价组核查项目资料和抽查冷链设施建设实施情况和验收情况，市农业农村局基本能按上述制度的相关要求执行，但仍存在个别未落实到位的情况。

### **三、项目资金情况**

#### **（一）项目资金下达总额及组成**

根据《湖南省财政厅关于下达 2021 年农产品产地冷藏保鲜设施建设资金的通知》（湘财预〔2021〕169 号），湖南省财政厅下达 2021 年度农产品产地冷藏保鲜设施建设资金 400 万元，2020 年度该专项结余资金 3.92 万元，实际共安排资金 403.92 万元。

#### **（二）项目资金安排和使用**

2021 年 9 月，农产品产地冷藏保鲜设施建设资金全部到位，资金到位率 100%。资金分两次拨付，分别于 2022 年 1 月拨付第一批 16 家经营主体共计 241.35 万元，于 2022 年 6 月拨付第二批 8 家经营主体共计 162.57 万元，两批共发放资金 403.92 万元，预算执行率 100%，项目结余资金 0 万元。资金分配使用情况如下：

单位：万元

序号	主体名称	建设冷库 (m³)		投资金额	补贴金额
		预冷库	低温库		

## 第一批 (16 家) :

1	醴陵市龙山水稻种植农民专业合作社	520		83.20	24.96
2	醴陵市政阳种植农民专业合作社	253		40.48	12.14
3	醴陵市绿风中药材种植农民专业合作社	300		48.00	14.40
4	醴陵市万家宜种养农民专业合作社	252		40.32	12.09
5	醴陵市白田种养农民专业合作社	250		40.00	12.00
6	醴陵市神丰农机服务农民专业合作社	300		48.00	14.40
7	醴陵市自力种养农民专业合作社	420		67.20	20.16
8	醴陵市碧云种植农民专业合作社	248		39.68	11.90
9	醴陵市薪火种植农民专业合作社	100		16.00	4.80
10	醴陵市龙伟种养农民专业合作社	328		52.48	15.74
11	醴陵市耕夫子种养农民专业合作社	500		80.00	24.00
12	醴陵市伏坛种养农民专业合作社	380		60.80	18.24
13	醴陵市双仙水稻种植农民专业合作社	260		41.60	12.48
14	株洲湘菜之家种养农民专业合作社	250	200	62.00	18.60
15	醴陵市丰味种养农民专业合作社	300		48.00	14.40
16	醴陵市宏亮种养农民专业合作社	230		36.80	11.04
小计		4,891	200	804.56	241.35

## 第二批 (8 家) :

17	醴陵市湘苗种养农民专业合作社	768		124.80	36.87
18	醴陵市惠丰水稻种植农民专业合作社	379		60.64	16.90
19	醴陵市鑫庄种植农民专业合作社		660	72.60	21.38
20	醴陵市柴冲种养农民专业合作社	175		25.00	7.50
21	醴陵市明顺种植农民专业合作社	713		112.00	33.60
22	醴陵市洋参种养农民专业合作社	315		50.40	15.12
23	醴陵市君堪种养农民专业合作社	505		80.00	24.00
24	醴陵市新发水稻种植农民专业合作社	150		24.00	7.20

小计	3,005	660	549.44	162.57
总计	7,896	860	1,354.00	403.92

### 三、项目的产出成果及效益情况分析

#### （一）项目产出

2021 年共完成 24 家合作社的冷库建设,新建 28 个机械冷库,全市农产品产地冷藏保鲜设施净库容增加 8,756 立方,其中预冷库 7,896 立方,低温库 860 立方。省厅下达任务完成率 100%,验收合格率 100%。

#### （二）项目效益

##### 1. 项目经济效益

项目实施后,降低了鲜活农产品产后损失率,带动了建设主体及周边农户的收入增长;通过冷库设施建设补助,带动了社会资金投资农村建设;加强了乡村冷链物流体系建设,进一步增加了就业岗位,扩大了就业渠道,促进了农村富余劳力就业;带动了建筑业、设备生产等相关行业的发展,带来了较好的间接经济效益。

##### 2. 项目社会效益

项目实施后,提升了农民种植专业合作社的积极性,农产品的生产能力得到增强,增加了市场供应,丰富了“菜篮子”产品,满足了城乡居民多样化的消费需求,一定程度上改善了醴陵市城乡居民膳食结构;农产品的产量增加,有力保障了城乡居民市场供应,保持了市场价格基本稳定,带动了农民增收和就业,促进了社会稳定。



### 3. 项目生态效益

项目实施后，一方面降低了农产品腐烂霉变率，有利于改善当地菜市场卫生状况，减轻了环境污染；另一方面通过采购符合能耗标准的设施设备，在冷链设施建设规模增长的同时尽可能对设施运行带来的能耗进行了控制。

## 四、存在的问题

### （一）调整项目补助系数不明晰

《湖南省农业农村厅 湖南省财政厅关于印发<2021 年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施方案>的通知》（湘农联〔2021〕66号）规定：补助标准实行总造价和单个主体“双限”比例，不超过建设设施总造价的 30%进行补贴（脱贫地区放宽至 40%），且单个主体补贴规模不高于 100 万元。资金补助金额按净库容\*指导价\*30%计算。实施补助时总体按照计划净库容与实际净库容取小的原则补助，项目申报前期未纳入计划，后期调整增加的项目按实际净库容补助。

现场评价发现，市农业农村局调整项目补助系数不明晰，涉及金额 40.90 万元。有 2 个项目既不是按计划净库容，也不是实地验收通过的净库容补助。如：醴陵市耕夫子种养农民专业合作社计划建设预冷库 400m<sup>3</sup>，实际建设并验收通过的预冷库净库容为 512m<sup>3</sup>，实际资金补助时按 500m<sup>3</sup>净库容核定补助资金；醴陵市惠丰水稻种植农民专业合作社计划建设预冷库 240m<sup>3</sup>，实际建设并验收通过的预冷库净库容为 379m<sup>3</sup>，实际资金补助时按 353m<sup>3</sup>净库容核定补助资金。

2021 年 24 个冷库分两批次建设完成和补贴，冷库的计划建设面积根据补贴资金的额度和建设主体的实际建设情况动态调整。耕夫子合作社预冷库为第一批次补贴项目，惠丰合作社预冷库为第二批次补贴项目。该两个建设主体均调整了冷库建设规模。实际资金补助时依据的净库容大小以多次动态调整后最终确定并填报至项目申报 APP 系统的数据为准。调整项目实际补贴依据的净库容大小确定方式不明晰，缺乏明确的制度文件依据和标准。

## （二）部分冷库存在安全隐患

根据《湖南省农业农村厅 湖南省财政厅关于印发<2021 年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施方案>的通知》（湘农联〔2021〕66 号）的要求，市农业农村局要加强风险防控，逐项工作、逐环节梳理查找风险点，针对性地制定防控举措。现场核查过程中发现，部分冷库存在一定的安全隐患。具体情况如下：

1. 山体滑坡隐患。部分冷库建设在人工挖凿的山坡下方，存在山体滑坡风险。例如，醴陵市万家宜种养农民专业合作社冷库后方挖凿的山体出现了轻微滑坡，滑坡位置距库体较近，未采取相关防护措施。

2. 设备用电安全隐患。部分冷库存在未加装防护栏或防护栏封闭不到位的现象。例如，醴陵市柴冲种养农民专业合作社的冷库压缩机未加装防护栏，醴陵市惠丰水稻种植农民专业合作社的冷库压缩机防护栏侧边未完全封闭。

3. 消防安全隐患。例如，醴陵市柴冲种养农民专业合作社的冷库建设在居民住宅地下室中，库体附件易燃杂物较多。

目前市农业农村局已将上述情况反馈至各乡镇，要求对相关情况开展督导和隐患大排查。

### **（三）个别冷库利用率偏低**

根据《湖南省农业农村厅 湖南省财政厅关于印发<2021 年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施方案>的通知》（湘农联〔2021〕66 号）的要求，项目实施应充分发挥市场配置资源的决定性作用，坚持设施利用效率最大化原则。现场核查发现，个别冷库存在利用率偏低的情况。如：醴陵市新发水稻种植农民专业合作社新建预冷库 150m<sup>3</sup>，2022 年 1 月建设完成并通过验收，获得补助资金 7.2 万元。该冷库因蔬菜种植基地和农产品供应需求缩小自验收后至现场评价日一直未投入使用，冷库长期未通风，有异味。

### **（四）验收工作不够严谨**

根据《醴陵市农业农村局关于印发<醴陵市 2021 年农产品产地冷藏保鲜设施建设验收方案>的通知》（醴农发〔2021〕44 号）的要求，市农业农村局依据项目类别和技术参数要求，组织现场实地验收，库容量以实地测量库内净库容为准。现场核查发现，个别冷库净库容现场实测数值与验收记录数值不符。例如，醴陵市惠丰水稻种植农民专业合作社现场实测冷库实际净库容为 358.72m<sup>3</sup>（19.71×5.2×3.5），而 2022 年 1 月验收通过的冷库净库容为 379m<sup>3</sup>（20.85×5.2×3.5），二者相差 20.28m<sup>3</sup>。存在差异主要是聘请的省厅验收专家与记录员关于建设长度沟通有误，填写错误所致。

### **（五）各相关职能部门用地用电支持力度有待提高**

根据《湖南省农业农村厅 湖南省财政厅关于印发<2021 年农产品产地冷藏保鲜设施建设实施方案>的通知》（湘农联〔2021〕66 号）的要求，农业农村局在农产品产地冷藏保鲜设施建设项目实施中需加大项目建设用地支持，加强与电力部门沟通。评价组通过电话进行满意度调查了解到，部分经营主体因用地审批和用电问题未能按期建设冷库，未按期完成的原因包括建设资金不足、380V 工业用电未解决、未能申请到建设用地等。其中因未能申请到农业设施建设用地而无法开展冷库建设的有三家合作社，分别是：醴陵市云霄山白茶种植农民专业合作社、醴陵市鸿展种养农民专业合作社、醴陵市神福生态种养农民专业合作社。未能取得用地支持主要系各乡镇实际情况各不相同，各相关职能部门对有关政策的理解和执行存在差异。

## **五、相关建议**

### **（一）制定标准明确的分配方法**

结合工作实际，制定标准明确的分配方法，特别是调整项目，要以制度的形式明确在不同情况下净库容认定的方法和原则，并对外公示，确保资金分配公平合理。农产品保鲜设施建设作为连续性项目，下年度的资金分配还应充分考虑补助项目建设完成后投入使用情况，为下年的工作提供指导意义。

### **（二）建立健全隐患排查治理长效机制**

全面排查各类安全隐患，狠抓隐患整改工作，进一步深化专项整治，落实安全生产主体责任，完善安全管理制度，建立健全隐患排查治理及重大危险源监控的长效机制，强化冷链设施设备

安全管理基础，提高安全事故预警监控工作质量。

### **（三）坚持设施利用效率最大化原则**

严格贯彻省厅建设实施方案的精神，坚持设施利用效率最大化原则，项目前期工作中充分论证调研经营主体的实际需求，对于因季节性需求差异等客观因素导致的闲置情况应积极探索多种方式提高冷链设施利用率。

### **（四）严格加强验收工作管理**

严格贯彻省厅建设实施方案的精神，加强验收工作管理，一方面与验收工作聘请的专家签订协议，确定责任主体；另一方面对于验收结果应认真复核，尽可能避免错漏情况。

### **（五）进一步加大政策扶持力度**

协调相关职能部门，加大项目建设用地支持，切实落实农业设施用地政策，将与生产直接关联的分拣包装、保鲜存储等设施用地纳入农用地管理；加强与电力部门沟通，落实农业生产用电价格优惠政策，推动加大供电基础设施建设的公共投入力度。

## **六、综合评价情况和评价结论**

市农业农村局完成了醴陵市 2021 年农产品产地冷藏保鲜设施建设年度绩效目标，但仍存在调整项目补助系数不明晰、部分冷库存在安全隐患、个别冷库利用率偏低、验收工作不够严谨、各相关职能部门用地用电支持力度有待提高等问题。按照项目决策、资金使用、项目管理、项目产出、项目效益情况等方面进行综合评价，项目综合得分为 81.1 分，评价等级为“良”。

附表：《2021 年度醴陵市农产品产地冷藏保鲜设施建设资金绩效评价评分表》

湖南新财苑会计师事务所有限公司



中国注册会计师：



陈智峰

中国注册会计师：



易志光

2022 年 10 月 15 日

附表

2021年度醴陵市农产品产地冷藏保鲜设施投资资金绩效评价评分表

一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	评分要点	评分标准	评价情况	得分
项目 决策 (16 分)	项目 立项 (5 分)	立项依据充分性	2	①项目立项是否符合国家、省市法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则;	①、②、③、④各0.5分,否则,酌情扣分。	立项依据充分。	2
		立项程序规范性	3	①项目是否按照规定的程序申请设立; ②相关政策及审批文件是否有效,合同及材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策; ④新出台的政策和项目是否进行事前绩效评估。	①按照规定的程序申请设立计0.75分,否则,酌情扣分; ②政策及审批文件有效、合同及材料符合相关要求计0.75分,否则,酌情扣分; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策计0.75分,否则,酌情扣分; ④新出台的政策和项目有事前绩效评估,得0.75分,否则,不得分。	立项程序规范。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	评价情况	得分
	绩效目标(8分)	绩效目标合理性	4	①项目是否有绩效目标;②项目绩效目标与实际工作是否具有相关性;③项目绩效目标是否全面反映项目应达到的数量、质量、时效、成本及预期效益;④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①、②、③、④、各1分,否则,酌情扣分。	绩效目标合理。	4
			4	①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标得2分,否则酌情扣分,扣完为止; ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现得1分,否则酌情扣分,扣完为止; ③与项目目标任务数或计划数相对应得1分,否则酌情扣分,扣完为止。	绩效目标明确。	4
	资金投入(3分)	资金分配规范性	1	①分配办法是否健全、规范;②分配标准、因素选择是否全面、合理。	①分配办法健全、规范,计0.5分,1例不符合扣0.2分;②分配标准、因素选择全面、合理,计0.5分,1例不符合扣0.2分。	分配办法健全。	1
			1	实际分配是否符合办法要求,结果是否公平、合理。	实际分配符合办法要求,结果公平、合理,计1分,1例不符合扣0.1分。	调整项目补助系数不清晰,扣1分。	0
			1	①资金分配结果是否在公开渠道进行公示;②公示是否及时,公示期是否到达要求;③公示内容准确;④公示内容完整。	①资金分配结果在公开渠道及时达到规定期限要求,进行公示,计0.5分;②公示内容准确、完整,计0.5分。否则,酌情扣分。	资金分配结果在公开渠道进行公示。	1



一级 指标	二级 指标	三级指标	分 值	评分要点	评分标准	评价情况	得分
项目 过程 (34 分)	资金 管理 (17 分)	财政资金到位率	3	依据银行拨款凭证,查看项目主管单位是否将专项资金下拨到位,资金到位率=实际到位的专项资金/计划到位的专项资金*100%。	资金到位率95%以上,计3分;80%以上不满95%,计2分;70%以上不满80%,计1分;60%以上不满70%,计0.5分;不满60%,计0分。	资金到位率100%。	3
		财政资金预算执行进度和调整率	5	①根据项目单位提供的项目资金使用明细,据实确定合规使用项目资金占项目资金总额的比率,即预算执行进度;②预算调整率=预算调整金额/年初预算金额(应提交经审批调整的用途及原因)。	①预算执行率95%以上,计3分;每下降1%扣0.5分;②预算调整率低于5%计2分,按比例每上升1%扣0.2分(经审批允许调整的除外),扣完为止。	预算执行率为100%,预算调整率为0。	5
		资金使用合规性	5	①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定;②资金的支付是否有完整的审批程序和验收手续;③项目的重大开支是否经过评估论证或单位集体决策;④是否符合项目预算批复或合同规定的用途;⑤是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;⑥是否存在重复申报项目、虚报冒领资金。⑦现场核实的评价项目是否存在与项目申报资金下达内容和合同不符的情形。	①符合国家财经法规和财务管理制度以及各类专项资金管理办法的规定,资金的支付有完整的审批程序,计1分,1例不符合扣0.2分;②项目的重大开支经过评估论证和单位集体决策,计1分,1例不符合扣0.2分;③符合项目预算批复或合同规定的用途,计1分,1例不符合扣0.5分;④不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况,不存在重复申报项目、虚报冒领资金,不存在项目申报与合同和资金下达内容不符的,计2分,出现1例不符合,本指标的5分全扣;⑤违规情况特别严重的,重点绩效评价等级定为“差”。	资金使用符合规定。	5

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	评价情况	得分
	组织实施 (17分)	项目资金管理情况	2	①是否实行专项核算,要求通过明细账或辅助账能直观反映项目收支情况;②费用支出用途是否清晰,是否与项目相关。	①按会计科目核算,实行专账或者专项核算,通过明细账或辅助账能直观反映项目收支情况,计1分;②费用支出用途清晰,与项目相关,计1分。	资金管理实行专账核算、费用支出用途清晰。	2
		信息公开	2	项目绩效目标、自评情况是否全面、及时、准确按有关规定予以公开。	①绩效目标按要求公开,计1分,否则不得分; ②绩效自评全面、及时、准确公开,计1分,否则不得分。	未公开绩效目标和自评情况,扣2分。	0
		管理制度健全性	2	是否制定合法、合规、完整的项目资金管理方法和项目管理制度。	①有资金管理办法,计1分,否则不得分;②有项目管理制度,计1分;否则酌情扣分。	管理制度健全。	2
		制度执行有效性	3	①是否遵守相关法律法规和相关规定; ②项目调整及支出调整手续是否完备; ③项目实施的过程、施工记录、验收等相关资料是否真实、完整,是否及时归档; ④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	①完全遵守规定,计1分,1处未遵守扣0.5分,扣完为止;②手续完备计0.5分,否则不得分; ③实施过程资料真实完整,计1分,1处不符合要求扣0.2分,扣完为止;④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位,计0.5分,否则不得分。	制度执行基本到位。	3
		项目实施情况	4	①是否按要求完善项目建设手续;②是否按要求签订合同;③勘察、设计单位、施工、监理和检测单位履约考核办法是否到位。	①项目按要求完善项目建设手续,计1分,每存在一项手续缺失或不完善的,扣0.5分,扣完为止;②项目按要求签订合同,是计2分,每存在一项合同签订不符合要求的,扣0.5分,扣完为止;③勘察、设计单位、施工、监理和检测单位	项目实施手续完整,程序合规。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	评价情况	得分
					履约考核办法到位,是计1分,每存在一项不到位的,扣0.5分,扣完为止。		
		上级部门检查整改情况	4	对上级部门检查报告中存在的问题是否进行整改,未整改原因是否进行情况说明。	对上级部门检查报告中发现的问题全部整改,计4分;上级部门检查反映问题部分整改,计2分;上级部门检查反映问题未整改且无整改情况说明,计0分。	上级部门检查反映问题部分进行了整改,扣2分。	2
		绩效自评管理情况	4	①是否按要求开展绩效自评工作;②绩效自评报告是否完整,数据是否全面、真实、准确,绩效是否明确;③绩效指标是否细化量化和科学合理;④绩效自评反映的问题是否具体,意见是否可行。	①按要求开展绩效自评工作,计1分;②报告数 据全面、真实、准确,绩效明确,计1分;③绩效指标细化量化、科学合理,计1分;④绩效自评反映的问题具体,意见可行,计1分。	自评管理合规。	4
		实施主体完成率	4	是否完成省厅下达的项目实施主体任务数。	完成率100%,计4分,每降低5个百分点扣0.5分,扣完为止。	完成省厅下达的绩效任务数24个。	4
项目产出(25分)	产出数量(8分)	总库容完成率	4	是否完成当年冷库建设计划库容量。	完成率100%,计4分,每降低5个百分点扣0.5分,扣完为止。	完成计划库容量。	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	评价情况	得分
	产出质量 (8分)	项目验收合格率	4	是否按规定程序、规定指标项目对冷库设施进行全 面验收,并记录在建设工程验收表;验收合格率是 否达到 100%。	①按规定程序、规定指标项目对全部冷库设施进 行全面验收,并记录在建设工程验收表,得 2 分, 发现一项不合格情况,扣 0.5 分,扣完为止; ②省厅专家验收合格率达到 100%,得 2 分,否则 不得分。	项目按规定程序指 标验收。	4
		现场核查情况	4	①冷库净库容是否低于验收净库容; ②冷库主体板材、库门的尺寸厚度等参数是否符合 要求; ③冷库使用的风机、压缩机的规格型号等与验收情 况是否一致。	验收情况与实际核查情况相符,计 4 分,发现一 处净库容不符扣 4 分,每发现一处其他不符扣 1 分,扣完为止。	现场评价中测量发 现惠丰合作社冷库 净库容低于建设工 程验收表上的验收 净库容,扣 4 分。	0
	产出时效 (6分)	项目建设及时性	3	所有项目是否按期完成建设,不影响后期验收的进 行。	所有项目按期完成建设,得 3 分,每发现一个未 按期完成建设的项目,扣 0.5 分,扣完为止。	所有项目按期完成 建设。	3
		验收及时性	3	所有项目是否在规定日期前完成验收。	所有项目及时验收得 3 分,每发现一个未及时验 收情况扣 0.5 分,扣完为止。	所有项目按期完成 验收。	3
	产出成本 (3分)	项目补助比例控 制率	3	①单个项目补助比例占投资额的比例是否小于 等于 30%; ②单个项目补助金额是否未超过 100 万元。	①全部项目补助比例占投资额的比例小于等于 30%,得 2 分,每发现一个项目补助比例大于 30% 扣 0.5 分,扣完为止; ②未发现单个项目补助金额超过 100 万元的情况 得 1 分,否则不得分。	全部项目补助比例 占投资额的比例小 于等于 30%;未发现 单个项目补助金额 超过 100 万元。	3

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	评价情况	得分
项目效益 (25分)	经济效益 (6分)	收入增长率	2	是否带动建设主体及周边农户收入增长。	带动建设主体收入增长15%以上，计2分，否则酌情扣分。	带动建设主体收入增长15%以上。	2
		鲜活农产品产后损失率	2	通过冷库设施建设是否明显降低鲜活农产品产后损失率。	明显降低了鲜活农产品产后损失率，计2分，否则酌情扣分。	根据网络调查及电话调查，农户反映农产品产后损失率明显降低。	2
		调动社会投资规模	2	通过冷库设施建设补助，是否起到了带动社会资金投入农村建设的作用。	带动社会投资800万元以上，计2分，每减少100万元，扣0.5分，扣完为止。	带动社会投资800万元以上。	2
	社会效益 (6分)	带来积极社会影响	3	农产品冷藏保鲜设施建设工作是否获得省、市级通报表扬或相关工作是否成典型经验推广。	农产品冷藏保鲜设施建设工作获得省、市级通报为优秀，计3分，否则酌情计分。	相关工作在省级未通报为优秀，但有3个优秀主体，计2分。	2
		落实保障政策	3	①农业农村局是否加大项目建设用地支持，切实落实农业设施用地政策，将与生产直接关联的分拣包装、保鲜存储等设施用地纳入农用地管理；②是否加强与电力部门沟通，落实农业生产用电价格优惠政策，推动加大供电基础设施建设的公共投入力度。	①在项目建设中加大项目建设用地支持，切实落实农业设施用地政策，将与生产直接关联的分拣包装、保鲜存储等设施用地纳入农用地管理，计2分，否则酌情扣分；②加强与电力部门沟通，落实农业生产用电价格优惠政策，推动加大供电基础设施建设的公共投入力度，计1分，否则酌情扣分。	存在用地难的问题：土地规划问题、土地申请问题，扣2分。	1

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	评分标准	评价情况	得分
生态效益(2分)	节能降耗	项目建设是否使用符合国家标准、节能环保的冷藏设施设备,实际使用中冷库设施能耗控制在合理范围。	2		项目建设使用符合国家标准、节能环保的冷藏设施设备,且实际使用中设施能耗控制在合理范围,计2分,否则酌情扣分。	项目设施符合要求。	2
		设施是否存在长期空置、废弃等情况。	3		所有冷藏设施均得到有效利用,计3分。每发现一处长期空置、废弃等情况,扣1分,扣完为止。	发现2家冷库存在长期空置的问题,扣2分。	1
	可持续性影响(6分)	安全隐患排查	3	①冷库户外压缩机及配电箱需加装防护罩及防护网; ②冷库场地是否存在安全隐患(如消防安全隐患、滑坡隐患等)。	①户外压缩机及配电箱都已加装防护罩及防护网,计2分,发现一个项目存在未加装的情况扣0.5分,扣完为止; ②冷库场地不存在安全隐患,计1分,发现一个项目存在安全隐患的情况,扣0.5分,扣完为止。	发现两处防护网存在虚设的问题;发现两个冷库存在轻微滑坡情况;一家冷库存在消防安全隐患,扣3分。	0
服务对象满意度(5)	受益对象满意度	受益对象满意度情况。	5		满意程度95%及以上计5分(80%及以下不得分),每下降0.5%扣0.1分,扣完为止。	加权满意度85.54%,扣1.9分。	3.1
	合计		100				81.1



# 营业执照

(副本)

副本编号: 1-1

统一社会信用代码

91430102707388213W



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息。

名称 湖南新财苑会计师事务所有限公司

类型 有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人 陈智辉

经营范围

企业会计报表审计, 办理企业合并、分立、清算事宜中的审计, 司法会计  
鉴定, 涉税司法鉴定, 企业上市咨询, 企业破产事务咨询服务, 企业管理  
咨询服务; 会计咨询, 代理记账服务, 税务咨询, 企业资本验证, 企业财  
务咨询服务(不含金融、证券、期货咨询); 企业改制、IPO上市、新三  
板培育的咨询服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展  
经营活动, 未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及  
跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融  
业务)

注册资本 贰佰万元整

成立日期 2000年01月07日

营业期限 2000年01月07日至 2030年01月06日

住所 湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道紫薇路8号  
华泰大厦20层2011-2014号房

登记机关

2021年6月10日









会计师事务所

执业证书

名称：湖南新财苑会计师事务所有限公司

首席合伙人：

主任会计师：陈智辉

经营场所：湖南省长沙市芙蓉区马王堆街道紫薇路8号华泰大厦20层2011-2014号房

组织形式：有限责任

执业证书编号：43110004

批准执业文号：湘财注协字〔1999〕105号

批准执业日期：1999年12月30日

报告附件 再复印无效

证书序号：0002519

## 说明





- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



		姓名		陈智辉	
		Sex		男	
出生日期		Date of Birth		1967-05-29	
工作单位		Working Unit		湖南财苑会计师事务所有限公司	
身份证号码		Identity Card No.		430104196705293063	

			
注册会计师: 陈智辉 编号: 431100040003		年度检验合格 Annual Renewal Registration 2019 合格专用章	
证书编号: 431100040003 No. of Certificate		本证书经检验合格, 继续有效一年。 This certificate is valid for another year after this renewal.	
批准注册协会: 湖南省注册会计师协会 Authorized Institute of CPAs			
发证日期: 1998年09月01日 Date of Issuance: 2012年3月2日			


无效







姓名 易志光  
性别 男  
出生日期 1970-08-28  
工作单位 湖南财苑会计师事务所有限公司  
身份证号 430305197008280036  
Identify card No.



注册会计师: 易志光  
编号: 440400170001

证书编号: 440400170001  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2004年 12月 13日  
Date of Issuance 2012年 3月 2日续发

年度检验登记  
Annual Renewal Registration  
2018.3.26  
合格专用章  
This certificate is valid for another year after this renewal.

湖南省注册会计师协会  
2013年度年检合格  
合格专用章

湖南省注册会计师协会  
2012年度年检合格  
合格专用章

湖南省注册会计师协会  
2012年 3月 23日  
年度在职资格检查  
合格专用章

印无效

