

醴陵市 2019 年度小型病险水库除险加固

建设专项资金绩效评价报告

株启财专审字（2022）第 006 号

株洲启航财务咨询有限公司

2022 年 10 月 25 日

# 醴陵市2019年度小型病险水库除险加固 建设专项资金绩效评价报告

为创新财政资金监督机制，推动全方位、全过程、全覆盖的财政资金绩效管理体系，根据《醴陵市人大常委会2022年财政资金使用绩效监督“四评”工作实施方案》（醴常发〔2022〕6号），醴陵市财政局制定了《关于开展2022年绩效评价的通知》（醴财发〔2022〕48号），株洲启航财务咨询有限公司接受委托，组织对2019年度小型病险水库除险加固建设专项资金开展绩效评价。现将有关情况报告如下：

## 一、项目基本情况

### （一）项目概况

按照中共中央、国务院决策部署，水利部2010年8月制定了《全国小型病险水库除险加固规划》，中共中央、国务院《关于加快水利改革发展的决定》（中发〔2011〕1号）提出的水利改革发展目标任务：要求全面完成小型病险水库除险加固建设，加大公共财政对水利的投入。为全面完成小型病险水库除险加固任务，醴陵市水利局组织对辖区内所有小型病险水库的特征数据、坝体各部位的运行状况和水库安全类别进行了检查、复核、审定和登记，经株洲市水利局、湖南省水利厅和国家水利部审批，醴陵市有76座小型病险水库纳入国家《加快灾后水利薄弱环节建设实施方案》、湖南省《2018-2020年水利薄弱环节小型病险水库任务清单》、



醴陵市水利发展“十三五”规划项目库，2017-2018年已实施除险加固33座，剩余43座将于2020年前全部实施完成。根据湖南省水利厅建设管理处《关于报送2019年度灾后薄弱环节病险水库除险加固实施项目清单的通知》（湘水建管函〔2018〕11号），醴陵市2019年完成小型病库除险加固22座。市水利局按照轻重缓急、前期工作充分的原则从纳入实施方案（项目库）中遴选了响塘水库等22座小型病险水库，并对项目实施方案进行了审查批复。

湖南省财政厅《关于提前下达2019年第一批新增水利预算资金的通知》（湘财农指〔2018〕177号），中央水利发展资金安排1387万元，《关于下达2019年第二批新增水利预算资金的通知》（湘财农指〔2019〕80号）省级新增水利预算资金安排479万元，市财政本级预算配套安排专项资金500万元，合计2366万元用于2019年度小型病险水库除险加固建设。根据市水利局申请和市人大批准，市财政本级预算配套安排专项资金500万元未纳入本次绩效评价范围之内，故本次2019年度小型病险水库除险加固建设绩效评价的专项资金为1866万元。项目由市水利局负责组织，其下属二级机构醴陵市水利水电工程建设服务中心（以下简称市水利建设中心）担任项目法人，具体实施项目建设管理工作。市水利局对本次绩效评价提供的财务会计资料及其他相关资料的真实性和完整性负责。

## **（二）项目单位基本情况**

市水利局是醴陵市人民政府贯彻执行国家、省、市有关

水利工作的法律、法规和方针、政策的部门。拟订全市水利工作中长期发展规划和年度计划、水量分配方案并监督实施；负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障，实施水资源的统一监督管理；负责水资源的开发、利用和保护工作；负责全市水旱灾害防治工作；负责全市水利工程的建设和管理；负责全市河道管理工作；负责全市水土保持工作；指导全市农村水利工作；负责全市水利行业国有资产的监管工作；负责全市水利行业的科技教育和对外合作工作；负责全市重大涉水违法事件的查处，承办市人民政府交办的其它事项。

市水利局内设办公室等4个机构，机关核定行政编制11人，实有行政编制15名；下辖事业单位 13个。

### （三）项目绩效目标

#### 1. 实施期绩效目标

完成22座小型病险水库除险加固建设，消除水库安全隐患，保障下游群众财产和农田灌溉。

#### 2. 2019 年度绩效目标

22座小型病险水库加固建设年度任务完成率 $\geq 80\%$ 。

### （四）项目具体情况

根据株洲市水利局和醴陵市水利局批准，纳入2019年度小型病险水库除险加固的22个项目总投资2027.09万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

序号	水库名称	乡(镇)、村	总库容 (万 m)	主坝最大 坝高(m)	批复文号	批复 总投资
1	响塘水库	船湾镇增加滩村	10.56	7.28	醴水发〔2019〕9号	82.03



序号	水库名称	乡(镇)、村	总库容 (万 m)	主坝最大 坝高(m)	批复文号	批复 总投资
2	轧塘水库	船湾镇增加滩村	10.16	6.40	醴水发(2019)9号	84.51
3	东冲水库	均楚镇樟桥村	10.02	12.60	醴水发(2019)9号	78.08
4	大塘水库	船湾镇杨木档村	11.81	6.00	醴水发(2019)9号	65.12
5	石塘水库	船湾镇杨木档村	11.13	6.80	醴水发(2019)9号	71.88
6	秋塘水库	左权镇陈家湾村	10.70	10.03	醴水发(2019)9号	78.87
7	株塘水库	左权镇石羊村	11.17	9.67	醴水发(2019)9号	95.94
8	南塘水库	明月镇汪家垅村	10.70	12.70	醴水发(2019)9号	64.00
9	芳塘水库	船湾镇界陂村	10.52	7.00	醴水发(2019)9号	66.28
10	陈家塘水库	均楚镇黄谷村	10.02	5.30	醴水发(2019)9号	85.93
11	宋家塘水库	均楚镇黄谷村	10.58	5.60	醴水发(2019)9号	104.74
12	牛栏冲水库	明月镇七星村	11.72	16.20	醴水发(2019)11号	120.43
13	石竹冲水库	茶山镇梅霞村	10.44	5.50	醴水发(2019)13号	116.28
14	易家尾水库	均楚镇大垅洲村	10.59	9.70	醴水发(2019)13号	139.98
15	烂泥冲水库	均楚镇长午新村	10.80	10.00	醴水发(2019)13号	105.84
16	方连冲水库	茶山镇上湖村	10.19	5.42	醴水发(2018)29号	83.02
17	柳丝塘水库	茶山镇东岗村	10.18	7.17	醴水发(2018)29号	77.92
18	利民水库	茶山镇东岗村	10.13	7.50	醴水发(2018)29号	77.55
19	枫树冲水库	茶山镇筱溪村	11.75	8.40	醴水发(2018)29号	75.50
20	兔子冲水库	茶山镇东岗村	10.00	5.85	醴水发(2018)29号	61.36
21	东头冲水库	国瓷街道横店村	11.08	5.65	株水发(2017)15号	111.79
22	蚂蝗塘水库	东富镇东富村	10.52	6.50	株水发(2018)96号	180.04
合计						2,027.09

### (五) 项目实施情况

市水利局按照水利工程建设项目管理规定,实行项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制。制定了《关于项目现场施工、监理单位有关人员管理考核办法》(醴

水发〔2017〕25号），对施工单位项目负责人（建筑师）、技术负责人、安全员，监理单位总监理工程师、监理工程师和监理员到岗履职情况进行考核，根据考核结果，实行红黑名单制度，采取经济奖罚等措施。

**1. 项目法人制。**制发《关于组建醴陵市小型病险水库除险加固工程项目法人的通知》，由所辖二级机构市水利建设中心担任项目法人，建立岗位责任制，对项目建设管理负全面责任，包括质量管理、进度控制及资金使用管理和协调各单位、部门的关系。

**2. 招标投标制。**通过局务扩大会议讨论决定，制发《2019-2020年度小（2）型病险水库加固项目进行政府采购的批复》（醴水发〔2019〕26号），同意市水利建设中心将2019-2020年度43座水库进行组合，分成6个单元采用竞争性谈判的方式进行采购，报市财政局政府采购股备案。通过政府采购确认湖南省醴陵市第三建设工程有限公司等六家公司负责2019-2020年度6个标段43座小型病险水库除险加固项目建设。

**3. 建设监理制。**强化质量监督，注重过程监督，采取定期或不定期方式对工程建设情况进行督查。根据具体情况对每座水库进行工程项目分类，分级验收，确保工程质量。

**4. 合同管理制。**加强合同管理，规范合同文本，保证公平、公正，实行建设项目合同备案管理，督促合同双方切实履行合同约定的义务，保障工程按期保质完成。



## 二、项目资金管理及使用情况

### （一）专项资金管理

市水利局制发《醴陵市水利资金专项管理措施》，明确从反腐倡廉的政治高度，重视专项资金管理；从提高财务人员整体素质着手，加强财务队伍建设；从建立健全制度体系为基础，用制度管理人和资金；从加强内部控制和外部监督为抓手，对专项资金实行全程监督。明确各部门相关人员的职责分工，建立统一的申请、拨付工作程序，专项资金实行专户储存、专项核算、专人管理、专款专用，在专项资金类别较多、跨年滚动使用的情况下，建立了项目台账。同时建立健全内部管理制度，根据依法理财，厉行节约，严格审批，优质服务的原则，工程按进度付款并由施工员、监理员、审核人、审批人、财务人员层层审核把关，确保专项资金管理依法、合法、规范。

### （二）专项资金到位情况

2019年中央、省和本级财政安排预算资金1866万元分开用于小型病险水库除险加固建设，截至评价日因工程结算尚未完成，中央水利发展资金安排的1387万元实际支付809.01万元，省级新增水利预算资金安排的479万元实际支付106.97万元，合计到位915.98万元，到位率为49.09%。市财政局2021年6月收回以前年度存量资金377万元，其中中央水利发展资金298万元，省级新增水利预算资金79万元。

### （三）现场评价基本情况

因小型病险水库除险加固建设项目组织实施和会计核

算全部在市水利局，因此我们对专项资金进行了全口径100%的评价，抽查了第一、三、六等标段14座水库项目资料，达到22座水库的63.64%，同时走访了陈家塘、东头冲等7座水库现场，达到22座水库的31.82%。中央和省级专项资金主要用于第一至第六标段的工程款、监理费和设计费。

#### （四）专项资金使用情况

2019年小型病险水库除险加固建设专项资金支出总额915.98万元，其中：

1、支付第一至第六标段22个项目工程款707万元，合同金额为1007.53万元，支付比例为70.17%，未支付的工程余款为300.53万元，待竣工结算后支付。目前只有第六标段于2022年5月完成竣工结算。

2、支付第一至第六标段43个项目监理费33万元，合同金额55.59万元，支付比例为32.43%。监理费包括2019年22个项目和2020年21个项目。

3、支付44个项目设计费175.98万元，合同金额247.89万元，支付比例为70.99%。设计费包括2019年20个项目、2020年19个项目和其他年度5个项目。

专项资金使用情况如下（详见附件3：醴陵市2019年度小型病险水库除险加固建设专项资金使用情况表）：

金额单位：人民币元

序号	合同内容	工程合同金额	支 付 情 况		未支付的金额
			支付合计	支付比例	
一	合计	13,110,073.02	9,159,751.00		
二	22座工程款小计	10,075,273.02	7,070,000.00	70.17%	3,005,273.02
1	第一标段5座	2,025,536.88	1,450,000.00	71.59%	575,536.88



序号	合同内容	工程合同金额	支 付 情 况		未支付的金额
			支付合计	支付比例	
2	第二标段 4 座	2,233,315.72	1,550,000.00	69.40%	683,315.72
3	第三标段 3 座	1,323,003.54	930,000.00	70.29%	393,003.54
4	第四标段 3 座	1,324,650.41	960,000.00	72.47%	364,650.41
5	第五标段 1 座	852,356.69	600,000.00	70.39%	252,356.69
6	第六标段 6 座	2,316,409.78	1,580,000.00	68.21%	736,409.78
三	43 座监理费小计	555,900.00	329,976.00	32.43%	225,924.00
1	第一、四标段 16 座	186,000.00	100,000.00	53.76%	86,000.00
2	第三、六标段 16 座	177,000.00	110,000.00	62.15%	67,000.00
3	第二、五标段 11 座	192,900.00	119,976.00	41.63%	72,924.00
四	44 座设计费小计	2,478,900.00	1,759,775.00	70.99%	719,125.00
1	设计费 8 座	592,000.00	414,400.00	70.00%	177,600.00
2	设计费 12 座	854,400.00	590,000.00	69.05%	264,400.00
3	设计费 5 座	380,000.00	266,000.00	70.00%	114,000.00
4	设计费 9 座	652,500.00	489,375.00	75.00%	163,125.00

### 三、项目绩效情况

#### 1. 项目绩效情况

市水利局坚持以

“水利工程补短板、水利行业强监管”为总基调，践行“忠诚、干净、担当、科学、求实、创新”新时代水利行业精神，建管并重、治管同步、城乡统筹，不断建设完善“水利网”。完成2019年度22座小型病险水库除险加固建设，通过大坝防渗及坝坡整治、溢洪道加固改造、放水设施更新改造、防汛公路整修等修复加固工程，消除各小型病险水库存在的病险问题，2021年9月全部通过竣工验收并蓄水运行，确保各座水库的大坝安全和运行安全，保护下游10456人生命财产安全，保证水库原设计农田灌溉面积9420亩，新增灌溉面积500

亩，新增供水能力8000立方米，提高了全市的防汛抗旱能力，改善了区域生态环境，有利于提升发展优质高效农业和农作物，保证人民生命财产的安全，促进社会和谐稳定。

## **2. 政策知晓率及服务对象满意度**

为了解社会公众对小型病险水库除险加固建设政策的知晓率和满意度，本次绩效评价采取发放纸质问卷和线上发放网络问卷的调查方式，收回有效问卷33份，其中现场收回6份，网络收回27份。社会公众对小型病险水库加固建设政策的了解和听说过为90.91%；对小型病险水库除险加固建设后能否充分发挥水库效益，69.70%的认为效果显著，30.30%的认为效果一般；对小型病险水库除险加固建设工作满意的为60.61%，基本满意的为39.39%，总体满意度为92.12%。调查问卷统计结果详见附件2：醴陵市2019年度小型病险水库除险加固建设专项资金问卷调查统计表。

## **四、评价结论**

根据本次专项资金绩效评价指标体系，从项目决策、管理、产出、效益四个维度进行评分，小型病险水库除险加固建设专项资金绩效评价综合得分为84.6分，绩效等级为“良”。具体得分情况详见附件1：醴陵市2019年度小型病险水库除险加固建设专项资金绩效评价指标评分表。

## **五、绩效评价发现的主要问题和相关建议**

### **（一）存在的主要问题**

#### **1. 年度任务完成率未达到绩效目标要求**

根据绩效目标，2019年度小型病险水库除险加固建设年



度任务完成率 $\geq 80\%$ ，根据抽查的14座水库项目资料，招标成交日期、合同签订日期和开工日期均为2019年12月，竣工验收日期为2021年9月，年度任务完成率未达到 $\geq 80\%$ 的绩效目标。

## **2. 项目建设管理存在盲点**

查阅项目资料，发现参建单位的履职记录存在错误，未及时发现纠正，对工程进度有影响。

## **3. 未完成工程竣工结算**

小型病险水库除险加固建设2021年9月全部竣工验收，但截至评价日，只有第六标段于2022年5月完成竣工结算，其余标段均未进行竣工结算，影响了资金的到位率。

## **4. 专项资金管理需要进一步加强**

市水利局制定了水利专项资金管理措施，但没有明确专项资金的支持范围和方式，不利于专项资金的监管。小型病险水库除险加固属于分年建设的延续项目，专项资金出现交叉使用的现象。如：2019-2020年度43座水库进行组合分成6个单元组织实施，对工程款进行了分割，但设计和监理费未进行分割，且设计费中还包含其它年度5座水库。

## **5. 小型水库后续管养有待进一步加强**

小型水库所有权归村集体所有，管养责任单位在村，虽然市水利局组织进行了除险加固，但现场走访发现村集体基本将小型水库承包给村民养鱼，承包户为了自身经济利益，怕鱼跑掉，春天汛期不愿蓄水，夏天旱情不愿放水，影响水库防汛抗旱功能的发挥，后续管养工作有待进一步加强。

## **(二) 相关建议**

### **1. 科学编制年度除险加固实施计划**

根据株洲市人民政府办公室《关于切实加强水库除险加固和运行管护工作的实施意见》（株政办发〔2022〕9号），加快推进小型病险除险加固项目前期工作，严格执行基本建设程序，合理安排施工工期，争取达到当年安排的任务当年12月底完成建设，次年12月底前完成竣工验收的目标，尽早发挥治理效益。

### **2. 规范项目管理**

严格按照项目法人责任制、招标投标制、建设监理制和合同管理制进行项目管理，加强质量控制，按要求全面完成小型病险水库除险加固任务。

### **3. 尽快对完工项目进行竣工结算**

按合同要求预留质量保证金后支付工程余款。另外市水利局水利建设在建工程余额较大，应积极与市财政局协商在建工程结转会计处理，确保会计事项真实、合法、准确。

### **4. 加强专项资金管理和监督**

根据株洲市水利局、株洲市财政局关于印发《株洲市市本级水利建设专项资金使用管理办法》（株水发〔2021〕18号），对专项资金管理办法进行修订完善，明确专项资金使用范围、资金分配、申报程序、资金使用和项目管理、监督检查和绩效评价、奖励与处罚等内容，并提交财政部门审核备案。

### **5. 最大限度发挥小型水库防汛抗旱功能**



争取上级政府和地方政府的支持和理解，协调好个人利益与全局利益、经济效益与社会效益的关系，综合考虑全球变暖导致干旱洪涝频发的情况，小型水库发包必须将水库防汛抗旱功能摆在首位，保住老百姓的“粮袋子”，保一方水土平安。

附件：

1. 2019 年度小型病险水库除险加固专项资金绩效评价  
指标评分表
2. 2019 年度小型病险水库除险加固建设问卷调查统计  
表
3. 2019 年度小型病险水库除险加固建设专项资金使用  
情况表

株洲启航财务咨询有限公司

2022年10月25日

醴陵市2019年度小型水库除险加固专项资金绩效评价指标评分表

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	计分标准	得分	评分说明
决策 (18分)	项目决策 (12分)	立项依据	4	是否符合国家相关法律法规和政策要求; 是否与部门职责范围相符, 属于部门履职所需。	①决策 (立项) 符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和相关政策, 计2分; ②决策 (立项) 与部门职责范围相符, 属于部门履职所需, 计2分。	4	
		决策程序	4	项目申请、设立过程是否符合相关要求, 用以反映和考核项目立项的规范情况。	①项目按照规定的程序设立, 计2分; ②审批文件、材料符合相关要求, 计2分。	4	
		绩效目标	4	是否设定绩效目标; 设定的绩效目标是否与项目年度任务或计划相对应; 是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; 是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现。	①设立绩效目标, 计1分; ②预算支出绩效目标与项目年度任务或计划相对应, 计1分; ③目标明确, 细化量化良好, 个性指标中量化指标超过3个, 计2分; 量化指标为2个, 计1分; 2个以下不计分。	4	
	资金分配 (6分)	分配办法	3	根据需制定相关资金管理办法; 管理办法中有明确资金分配办法; 资金分配因素全面、合理。	①制定了相关资金管理办法, 资金分配办法明确且分配因素全面、合理, 计3分; ②制定相关资金管理办法, 资金分配办法不明确或无分配因素, 计2分; ③未制定资金管理办法不得分。	3	
		分配结果	3	项目资金分配符合相关资金管理办法, 公平合理。	①资金分配符合相关资金管理办法, 计2分; ②有分配结果但未在资金管理办法中明确, 计1分; ③无分配结果不计分。	3	
管理 (22分)	预算管理 (6分)	资金到位率	3	实际到位资金与预算资金的比率。	资金到位率=截止预算年度12月底实际到位资金/预算资金*100%。预算年度到位率=截止预算年度12月底实际到位资金/预算资金*100%。预算年度到位率=截止预算年度12月底实际到位资金/预算资金*100%。	2	2019年支付31.62%
		绩效自评	3	是否按要求开展绩效自评工作; 绩效自评内容是否完整, 是否包括资金投入与使用、预算执行、资金管理、保障举措、资金使用效益。	①未开展绩效自评工作, 不计分; ②绩效自评报告内容不完整的, 缺少1项扣0.5分, 扣完为止。	3	
		管理制度	2	是否有业务管理的相关制度; 相关管理制度或办法是否内容完整。	①无相关业务管理制度此项不得分; ②制度或办法内容不完整, 资金分配、监督检查等内容, 每少1项扣0.5分, 扣完为止。	2	
	组织实施 (8分)	制度执行	6	是否按照公开、公平、公正原则及有关政策、制度的规定执行政策。	未严格按照有关政策执行的, 发现一例扣0.1分, 扣完为止。	3.2	抽查发现14座水库履职记录存在盲点
		资金使用	4	资金使用是否符合国家财经法规和财务管理制度的规定; 是否存在截留、挤占、挪用等专项资金管理的情况; 资金支付是否有完整的审批程序和手续, 票据使用是否合规。	①资金截留、挤占、挪用每1%扣0.2分, 最多扣2分; ②资金使用不符合国家财经法规和财务管理制度的规定; ③资金支付的审批程序和手续不完善, 票据使用不合规的, 每发现1处扣0.1分, 最高扣1分。	4	
	资金管理 (8分)	资金监管	2	是否组织进行监督检查, 是否接受社会监督。	①主管部门对项目实施、资金管理等进行监督检查, 及时进行工程结算计2分, 未进行监督检查扣1分, 未及时进行工程结算扣1分。	1	未及时进行工程结算
		会计核算	2	项目实际发生支出的会计核算是否真实、完整、及时、准确、规范。	专项资金会计核算发现不符合要求每1例扣0.1分, 扣完为止。	2	



一级指标	二级指标	三级指标	分值	评分要点	计分标准	得分	评分说明
产出 (30分)	数量指标 (20)	完成22座水利灾后薄弱环节小型水库除险加固工程。	20	年内完成率≥80%	根据开工时间和竣工验收情况计分，达到要求满分，未达到要求每1座扣0.2分，扣完为止。	17.2	抽查14座均未在2019年度年内完工
	质量指标 (10分)	验收合格	10	年内完成率≥80%	根据开工时间和竣工验收情况计分，达到要求满分，未达到要求每座扣0.2分，扣完为止；发现质量问题每处扣1分，扣完为止。	6.2	抽查14座均未在2019年度在年内验收
效益 (30分)	经济效益	保证水库原设计农田灌溉面积9420亩，新增灌溉面积500亩。	5	根据验收情况	及时组织验收，达到要求计满分，验收不及时计4分，未达到要求不计分。	4	2021年9月验收
	社会效益	保护下游10456人生命财产安全	5	根据验收情况	及时组织验收，达到要求计满分，验收不及时计4分，未达到要求不计分。	4	2021年9月验收
	生态效益	新增供水能力8000立方米	5	根据验收情况	及时组织验收，达到要求计满分，验收不及时计4分，未达到要求不计分。	4	2021年9月验收
	满意度调查	社会公众满意度	15	通过对社会公众的问卷调查和回访情况，获取对小型病险水库除险加固建设的综合满意度。	依据收到的问卷结果进行评分，综合满意度达到95%以上计15分，90-95%（含）计14分；80%-90%（含）计10分，70%-80%（含）计6分；60%-70%（含）计4分，60%（含）以下的不得分。	14	综合满意度为92.12%，要求加强质量管理。
合计			100			84.6	

醴陵市2019年度小型水库除险加固建设问卷调查统计表

序号	问题	数量		合计	占比	备注
		纸质问卷-对社会公众发放	网络问卷-对社会公众发放			
1	您对小型病险水库除险加固建设是否了解?					
	非常了解	3	11	14	42.42%	90.91%
	听说过	2	14	16	48.48%	
	从未听说过	1	2	3	9.09%	
	小计	6	27	33	100.00%	
2	您是通过什么途径了解小型病险水库除险加固建设的?					多选题
	工程宣传牌或项目公示	4	21	25	58.14%	
	看到工程建设队伍	1	11	12	27.91%	
	其他	1	5	6	26.09%	
	小计	6	37	43	130.30%	
3	您认为小型病险水库除险加固建设后, 能否充分发挥水库效益?					
	效益显著	2	21	23	69.70%	
	效益一般	4	6	10	30.30%	
	无效益					
	小计	6	27	33	100.00%	
4	您认为小型病险水库除险加固建设后, 对当地的生态环境是否有所改善?					
	改善明显	2	20	22	66.67%	
	一般	4	7	11	33.33%	
	几乎没有					
	小计	6	27	33	100.00%	
5	您对小型病险水库除险加固建设环节是否满意?					
	满意	4	19	23	69.70%	93.94%
	一般	2	8	10	30.30%	
	不满意					
	很不满意					
	小计	6	27	33	100.00%	
6	您对小型病险水库除险加固项目建设实施后的管理维护情况是否满意?					
	满意	2	16	18	54.55%	90.91%
	一般	4	11	15	45.45%	
	不满意					
	很不满意					
	小计	6	27	33	100.00%	
7	您对我市小型病险水库除险加固建设总体满意度?					
	满意	4	16	20	60.61%	92.12%
	基本满意	2	11	13	39.39%	
	不满意					
	小计	6	27	33	100.00%	
8	您对我市小型病险水库除险加固建设有何建议?					
	①加大投入, 争取更多的病险水库得到除险加固					
	②加强质量管理					
	③非常好					
	④满足					
	⑤加强环境保护意识宣传					



醴陵市2019年度小型水库除险加固建设专项资金使用情况表

序号	合同内容	水库名称	中标价	合同约定70%	资金支付情况					剩余未支付金额
					湘财农指【2018】177号 1387万	湘财农指【2019】80号 400万	市本级配套 资金	支付合计	支付比例	
一	合计		13,110,073.02	7,052,691.11	8,090,099.00	1,069,676.00	-	9,159,775.00	69.87%	3,950,298.02
1	第一标段：湖南省醴陵市第三建设工程有限公司	船湾响塘	469,366.58	328,556.61	335,000.00			335,000.00	71.37%	134,366.58
2		大塘	344,032.29	240,822.60	245,000.00			245,000.00	71.21%	99,032.29
3		石塘	397,073.51	277,951.46	290,000.00			290,000.00	73.03%	107,073.51
4		芳塘	338,857.29	237,200.10	240,000.00			240,000.00	70.83%	98,857.29
5		轧塘	476,207.21	333,345.05	340,000.00			340,000.00	71.40%	136,207.21
小 计			2,025,536.88	1,417,875.82	1,450,000.00			1,450,000.00	71.59%	575,536.88
6	第二标段：株洲瑞熙工程建设有限公司	均楚陈家塘	499,678.45	349,774.92	350,000.00			350,000.00	70.05%	149,678.45
7		宋家塘	628,223.20	439,756.24	-	440,000.00		440,000.00	70.04%	188,223.20
8		易家尾	702,022.79	491,415.95	480,000.00			480,000.00	68.37%	222,022.79
9		烂泥冲	403,391.28	282,373.90	280,000.00			280,000.00	69.41%	123,391.28


序号	合同内容	水库名称	中标价	合同约定70%	资金支付情况					剩余未支付金额
					湘财农指【2018】177号 1387万	湘财农指【2019】80号 400万	市本级配套 资金	支付合计	支付比例	
小 计			2,233,315.72	1,563,321.00	1,110,000.00	440,000.00	-	1,550,000.00	69.40%	683,315.72
10	第三标段：湖南省 泰华建设工程有限公司	左权秋塘	445,876.63	312,113.64	315,000.00			315,000.00	70.65%	130,876.63
11		均楚东冲	425,820.35	298,074.25	300,000.00			300,000.00	70.45%	125,820.35
12		国瓷东头冲	451,306.56	315,914.59	315,000.00			315,000.00	69.80%	136,306.56
小 计			1,323,003.54	926,102.48	930,000.00	-		930,000.00	70.29%	393,003.54
13	第四标段：醴陵 市渌江建设工程有限公司	明月南塘	364,095.81	254,867.07	270,000.00			270,000.00	74.16%	94,095.81
14		左权株塘	556,574.77	389,602.34	390,000.00			390,000.00	70.07%	166,574.77
15		茶山利民	403,979.83	282,785.88	300,000.00			300,000.00	74.26%	103,979.83
小 计			1,324,650.41	927,255.29	960,000.00			960,000.00	72.47%	364,650.41
16	第五标段：湖南省 醴陵市通达建设工程有限公司	东富蚂蝗塘	852,356.69	596,649.68	600,000.00			600,000.00	70.39%	252,356.69
小 计			852,356.69	596,649.68	600,000.00	-		600,000.00	70.39%	252,356.69
17		茶山枫树冲	453,646.76	317,552.73	-	-	-	-	0.00%	453,646.76
18		茶山兔子冲	317,635.26	222,344.68	225,000.00	-		225,000.00	70.84%	92,635.26



序号	合同内容	水库名称	中标价	合同约定70%	资金支付情况					剩余未支付金额
					湘财农指【2018】177号 1387万	湘财农指【2019】80号 400万	市本级配套 资金	支付合计	支付比例	
19	第六标段：湖南瑞谦建设工程有限公司	茶山柳丝塘	417,359.59	292,151.71	290,000.00	-		290,000.00	69.48%	127,359.59
20		茶山方连冲	402,372.48	281,660.74	285,000.00	-		285,000.00	70.83%	117,372.48
21		明月牛栏冲	357,523.90	250,266.73	-	480,000.00	-	480,000.00	134.26%	-122,476.10
22		茶山石竹冲	367,871.79	257,510.25	300,000.00			300,000.00	81.55%	67,871.79
小 计			2,316,409.78	1,621,486.85	1,100,000.00	480,000.00	-	1,580,000.00	68.21%	736,409.78
二	22座工程款小计		10,075,273.02	7,052,691.11	6,150,000.00	920,000.00	-	7,070,000.00	70.17%	3,005,273.02
设计费	湖南联信水利工程设计有限公司	大塘、新塘、黄泥冲、石枳冲、龙塘、牛栏冲、群英、阴家塘8座水库设计费	592,000.00		414,400.00			414,400.00	70.00%	177,600.00
	湖南湘水工程建设咨询服务有限公司	响塘、轧塘、东冲、车角塘、大塘、石塘、秋塘、株塘、南塘、芳塘、陈家塘、宋家塘12座水库设计费	854,400.00		590,000.00			590,000.00	69.05%	264,400.00
	湖南湘水工程建设咨询服务有限公司	易家冲、欧山塘、双泉、高冲、荷垅5座水库设计费	380,000.00		266,000.00			266,000.00	70.00%	114,000.00

序号	合同内容	水库名称	中标价	合同约定70%	资金支付情况					剩余未支付金额
					湘财农指【2018】177号 1387万	湘财农指【2019】80号 400万	市本级配套 资金	支付合计	支付比例	
	株洲市水利水电 规划勘测设计院	荷塘、易家尾、烂 泥冲、白路塘、四 竹冲、瓦珠塘、张 家串塘、泮冲、张 家冲9座水库设计费	652,500.00		489,375.00			489,375.00	75.00%	163,125.00
三	设计费小计		2,478,900.00	-	1,759,775.00	-	-	1,759,775.00	70.99%	719,125.00
监理费	湖南大禹工程项 目管理有限公司	第一、四标段16座 监理费	186,000.00		100,000.00			100,000.00	53.76%	86,000.00
	湖南省联诚建设 服务有限公司	第三、六标段16座 监理费	177,000.00			110,000.00		110,000.00	62.15%	67,000.00
	株洲建设监理咨 询有限责任公司	第二、五标段11座 监理费	192,900.00		80,324.00	39,676.00		120,000.00	62.21%	72,900.00
四	监理费小计		555,900.00	-	180,324.00	149,676.00	-	330,000.00	59.36%	225,900.00





# 营业执照

统一社会信用代码 91430211090865250D

名称 株洲启航财务咨询有限公司  
类型 有限责任公司(自然人独资)  
住所 株洲市天元区庐山路7号华晨·庐山春天大厦1822号  
法定代表人 王驰  
注册资本 壹拾万元整  
成立日期 2014年01月13日  
营业期限 2014年01月13日至2034年01月12日  
经营范围 会计服务; 税务服务; 资产评估、清算服务; 商业信息咨询; 市场分析调查服务; 社会及民意调查服务; 统计调查服务; 企业管理咨询服务; 工商登记代理服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



2018 年 12 月 13 日