

株洲市住房和城乡建设局文件

株建字〔2023〕29 号

株洲市住房和城乡建设局 对市十六届人大二次会议第 1226 号建议的 答 复

彭军代表：

您提出的《关于优化建宁大桥匝道的建议》收悉，经认真研究，现答复如下：

一、项目概况

株洲市建宁大桥西桥头南北辅道项目是我市重点工程项目，该项目位于天元区建宁大桥河西桥头，根据 2022 年 7 月 12 日陈恢清市长专题会议精神，要求工程建设尽量节省土地资源 and 建设投资，已重新优化设计方案，优化后分为两条匝道：M 匝道西

起西环线主线，东接原建宁大桥南北辅道 G 匝道已建成段，长度约 430 米；N 匝道西起西环线主线，东接原建宁大桥南北辅道 H 匝道已建成段，长度约 421 米。本项目工程估算总投资为 21074.91 万元，其中建安费 6910.43 万元；优化后概算总投资为 28837.4 万元，其中建安费为 4778.47 万元。计划 2023 年年底完工通车。

二、建议及落实情况

建议：对此处道路进行优化和改革，方案一为：将现有匝道改成双向车道，参考芦淞大桥匝道方案；方案二为：建设和建宁大桥平行的双向辅道。

落实情况：该项目于 2018 年 12 月完成发改立项批复，2022 年 6 月完成发改立项调整批复。根据株府阅〔2022〕55 号市政府专题会议纪要精神，重新组织优化设计。2022 年市国土空间规划委员会第 5 次专题会议，同意该项目优化方案，需拆除部分原匝道桥（E、F 匝道桥），从滨江路新建南北两个匝道接顺至建宁大桥。于 2022 年 10 月市资规局完成该项目平面缩图方案审批。2023 年 1 月住建局完成初步设计批复，2 月住建局完成施工图审查备案手续，4 月市发改委完成概算总投资批复。

三、项目进展情况

该项目施工单位已于 2022 年 3 月进场施工，由于方案调整暂停施工。该项目现已重新完成了规划方案审批，初步设计方案

审批，初步设计概算审批等前期相关手续办理，并于 2023 年 2 月重新启动施工。目前已基本完成南辅道路基土石方施工，完成南北辅道老桥拆除，完成 30 根桩基砼浇筑。组织北辅道顶管施工。完成工程百分比约 20%。

最后，感谢您对城市建设工作的关心、理解和支持！也衷心希望您一如既往的支持我们的工作，为城建事业出谋划策，提出更多宝贵意见和建议。

承办负责人：何安国

承 办 人：张伟煌

联系电话：13873304262



抄送：市人大常委会联工委（2份）
