

2023 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市交通事务中心

2024 年 4 月 28 日



2023 年度株洲市交通事务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市交通事务中心属正处级公益一类事业单位，内设 15 个职能科室，下辖 3 个正科级事业单位（株洲市城郊公路养护中心、株洲市公路应急物资储备中心、株洲市公路路网监测中心）。截止 2023 年 12 月 31 日，在职职工 220 人（含提前退休），退休人员 191 人。单位主要职能：宣传、贯彻、执行国家和省、市关于公路、水路建设、养（维）护的方针政策、法律法规和技术标准规范；对全市公路、水路行业建设、养（维）护实施办法和技术标准规范提出建议，并负责拟订具体实施办法。参与拟订全市公路、水路路网发展规划和年度建设计划；承担全市公路、水路养（维）护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备事务保障工作。负责组织实施全市国、省道等干线公路（以下称“干线公路”）及市人民政府委托的区域快速干道建设、养护的事务性、技术性工作；负责城区内县道编码公路的养护工作；指导、协调全市农村公路建设和养护工作。指导、协调全市港口、码头、航道等水路建设、养（维）护和管理有关事务性工作；负责城区港口、码头、航道等水路建设和养（维）护工作。参与实施公路、水路等相关交通运输基础设施的建设工程质量监督和项

目交（竣）工验收；负责全市公路、水路养（维）护工程的质量监督及项目交（竣）工验收。指导和协调全市道路运输客货运站场建设和维护工作，具体负责城区范围内道路运输客货运站场建设、维护和管理有关的事务工作。承担全市公路、水路科技推广和路网运行监测工作，并为全市公路、水路建设提供相关技术支撑。指导和协调全市公路应急抢险及应急物资储备工作；负责组织实施全市国省道及城区内县道编码公路应急抢险及应急物资储备工作。负责承担全市公路、水路路产路权的赔补偿等辅助性工作。参与全市交通系统的绩效评估工作，具体负责实施全市公路、水路建设和养（维）护的目标管理考核的有关事务性工作。负责完成市委、市政府、市交通运输局交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2023 年基本支出 5563.79 万元，其中：人员经费 4410.62 万元，公用经费 1153.17 万元。

（二）项目支出情况

2023 年项目支出 3322.19 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2023 年，市交通事务中心锚定高质量发展目标，全面完成年度工作目标任务，为培育制造名城、建设幸福株洲贡献了公路力量。稳步推进 S104 云龙楠山铺至醴陵塘坊公路、S204 醴陵挫断坳至大障公路、S330 醴陵市美田桥至贺家桥公路等项目。完成农村公路提质改造 291.677 公里，督促实施农村公路安防工程 144.84 公里，危旧桥改造 48 座。完成普通国省道大中修工程 100.162 公里，危旧桥改造 17 座，安防精细化提升工程 61 公里，观景台 1 座。全市普通国省道公路优良路率 94.06%，同比增长 7.05%，一二类桥梁占比 91.73%（含规划国省道）。日常养护排名在全省上升 5 个名次，路况排名在全省上升 6 个名次，危旧桥改造排名全省第 6，桥隧技术状况排名全省第 2，获评全省日常养护先进单位。全年，普通国省道公路未发生较大以上安全生产责任事故。与此同时，积极回应民生关切，全年承办市长热线建议 135 件，发布各类政务信息 206 条，群众满意率持续提升。连续七年被评为全市安全生产和消防工作先进单位，获评全省普通公路安全应急工作先进单位、全市交通问题顽瘴痼疾整治行动成绩突出集体、交通运输系统安全生产先进单位。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“2023 年公路日常养护及抢修工程”、

“普通国省道桥隧定期检查”，共计金额 240 万元，年中执行调减 24 万元，实际支出 215.98 万元，结余 0.02 万元。年初结转上年项目“2022 年第一批车购税补助资金和政府还贷二级公路取消后补助资金”55 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）2023 年公路日常养护及抢修工程 200 万元

该项目年中压减预算 20 万元，项目支出 179.99 万元，主要用于城郊公路日常养护、小修工程、应急设备维修改造。①2023 年公路日常养护及抢修工程 172 万元：根据株洲市公路管理体制改革文件-株政办发[2016]19 号和关于下达 2023 年部门预算的通知，株洲市城郊公路养护中心共管养城区 267.28 公里道路，其中管养国省道 108.727 公里（含规划国省道），管养农村公路 158.553 公里。2023 年对所管线路实施路基、路面、桥梁、涵洞及所有附属设施进行日常养护工作。项目的实施，提高了干线公路、农村公路路况优良率，确保了公路正常使用，按时按量完成所管养的公路进行日常养护，完成了本年度日常保养计划任务，国省道路况优良率 83.82%（由于 S325 线部分路段检测结果为中、次路段影响优良率，但该路段当年实际管养单位为天元区交通局）。②应急设备维修改造 8 万元：项目支出 7.99 万元，主要用于综合除雪车、装载机、破冰器、发电机组等应急设备的维修与保养，在市交通事务中心应对极端天气的抗冰保畅、防汛保通等工作任务中积极发挥了应急设备高质量的工作效率，减少了抢险现场作业人员和作业时间。确保了人民群众的正常通行，有力

的保障了国省干线公路畅通。

(2) 普通国省道桥隧定期检查 40 万元

该项目年中压减预算 4 万元，项目支出 35.99 万元。主要用于支持公路养护检测与评定。这是国省干线公路养护监管的日常性、经常性工作。为了加强干线公路养护成效评估与考核，加强对县市干线公路养护管理的监管，做好与省公路事务中心年度考核的衔接，根据《交通运输部关于进一步加强公路桥梁养护管理的若干意见》（交公路发[2013]321 号）等文件要求，需请有资质的检测单位对桥梁进行不少于 3 年一次的定期检查，特别重要桥梁、三类桥、隧道定期检查不少于一年一次。本年度检查桥隧 45 座，大桥 17 座，中桥 17 座，小桥 17 座，隧道 1 座。项目于 2023 年 8 月 2 日开工，8 月 31 日完工。通过委托湖南省天平项目管理有限公司（代理费：0.67 万元）进行政府采购程序选取了有相应资质的单位湖南金君工程科技有限公司进行检测服务，项目合同价 38.75 万元。项目的实施是对全市国省干线桥梁进行一次“体检”，是保障普通国省道公路安全运行的重要手段，对下一步桥梁养护决策提供了科学依据。

(3) 2022 年第一批车购税补助资金和政府还贷二级公路取消后补助资金 55 万元

项目支出 0 万元，年末结转。该资金为 XJ16 线沧沙桥改

建项目补助资金，由于项目提前实施，资金已由市财政全额保障，报经市财政、市人民政府批准后，同意将该笔资金用于 S104 线龙洲桥拆除重建工程。根据《株洲市发展和改革委员会关于 S104 线龙洲桥拆除重建工程可行性研究报告的批复》（株发改审[2023]103 号、《株洲市交通运输局关于 S104 线龙洲桥拆除重建工程施工图设计的批复》（株交函[2022]71 号）等文件要求及市交通事务中心安排，我中心负责组织实施 S104 线龙洲桥拆除重建工程项目。项目位于荷塘区境内，新桥设计全长 19.04 米，全宽 8.5 米，上部结构采用 1x13 米现浇普通钢筋砼简支空心板，桥面铺装采用 10-15.6 厘米厚 C40 防水混凝土，下部结构为 U 型桥台+桥墩+桥桩。施工单位为湖南昌建建设工程有限公司，监理单位为株洲建设监理咨询有限责任公司。施工图批复项目预算 137.23 万元，项目资金来源为国省补助资金约 65 万，2022 年第一批车购税补助资金和政府还贷二级公路取消后补助资金安排 55 万元，2023 年日常养护经费安排 17.23 万元（株交务发【2023】73 号）。因项目前期配套资金未明确，导致立项、招标等前期工作年底才完成。目前由于梅雨季节雨水量大，存在施工安全隐患，暂未开工，预计 2024 年 6 月开工建设。

2. 年中追加项目“国省道大中修专项经费”、“国省干线公路大中修、危桥、安防配套资金”、“国省干线路况检测”、“农

村公路路况检测经费”、“公路应急物资储备中心水毁修复经费”、“公路不停车超限检测系统建设省补资金”、“X008 线和 XJ16 线路面大修”、“城区公路日常养护和抢修工程”、“国省道养护项目配套补助项目”、“株洲市治超信息管理平台项目”等，共计金额 3450.33 万元，实际支出 2204.06 万元（含市财政统筹 900 万元），结余 0.65 万元，结转 1245.62 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）国省道大中修专项经费 2137.82 万元，国省干线公路大中修、危桥、安防配套资金 540 万元，合计 2677.82 万元，用于 2023 年株洲市普通国省道路公路大、中修工程项目。

项目支出 532.2 万元，市财政统筹 900 万元，结转 1245.62 万元（其中：国省道大中修专项经费 111.61 万元，市财政统筹 900 万元；国省干线公路大中修、危桥、安防配套资金支出 420.59 万元，含市财政统筹安排调剂用于 S329 提质改造项目 200 万元）。

①株洲市普通国省道公路大、中修工程：根据湖南省交通运输厅《关于下达 2023 年度国省道养护任务计划》（湘交养管〔2023〕64 号）、株洲市发展和改革委员会下发《关于 2023 年株洲市普通国省道公路大修工程可行性研究报告的批复》（株发改审〔2023〕76 号）和《关于 2023 年株洲市普通国省道公路中修工程可行性研究报告的批复》（株发改审〔2023〕77 号）等文件

要求，对我市 20 条线路共计 138.902 公里普通国省道公路进行大中修路面改造。项目 2023 年 9 月 27 日通过公开招投标的方式确定了施工单位，中修一标段：湖南省交建工程集团有限公司；中修二标段：湖南省交建工程集团有限公司；中修三标段：湖南隆吉工程建设有限公司；大修一标段：湖南省辰波建设有限公司；大修二标段：湖南省辰波建设有限公司；大修三标段：湖南万友路桥工程有限公司。通过政府采购的方式确定了服务机构，中修监理单位：长沙中核工程监理咨询有限公司；中修第三方机构检测单位：湖南致力工程科技有限公司；大修监理单位：湖南天慧项目咨询管理有限公司；大修第三方机构检测单位：湖南省交通建设工程质量监督检测有限公司。项目于 2023 年 11 月底开工，截止 2023 年底，中修工程主体已完工，暂未交工验收；大修工程因天气等原因，暂完成前期准备工作，项目资金未能及时使用，后期将加强对项目实施进度的实时监控，并要求项目承包单位对项目实施过程中的进度异常、实施范围调整等情况及时报批或备案。项目年初预算金额 17979.82 万元，其中补省补助资金 15302 万元，市财政安排 2677.82 万元。该项目 2023 年度支出 2334.34 万元，其中市财政 532.2 万元，省补资金 1802.14 万元。项目预计建设完工后，能极大完善公路交通设施及其服务功能，能更有

效提升我市公路网服务能力，为公路使用者创造更加良好的道路交通环境。②S329 雷打石至谭家山公路天元区段提质改造工程：根据《株洲市发展和改革委员会关于 S329 雷打石至谭家山公路天元区段提质改造工程可行性研究报告的批复》（株发改审[2020]213 号、《株洲市交通运输局关于 S329 线雷打石至谭家山天元区段路面改善一阶段施工图设计的批复》（株交函[2021]6 号）等文件要求及市交通事务中心安排，我中心负责组织实施株洲市 S329 线提质改造工程项目。施工图批复项目预算 3599.08 万元，国省补助资金约 1411 万，其余资金由市、区两级财政负责。项目位于天元区境内，改造长度：10.261km。施工单位为湖南省交建工程有限公司，监理单位为吉林省通达公路工程监理有限责任公司。该项目 2023 年支出 200 万元，累计支出 821.04 万元（其中：市财政国省道养护配套资金 762.54 万元、国省干线公路大中修、危桥、安防配套资金 58.5 万元）。

（2）国省干线路况检测 155 万元

项目支出 154.46 万元，结余 0.54 万元。根据湖南省交通运输厅《关于印发〈湖南省公路养护检测与评定工作制度〉的通知》（湘交计统〔2017〕92 号）、《关于印发〈湖南省国省道综合养护管理能力提升“双评双促”专项行动 2022 年度实施方案〉的通知》（湘交函〔2022〕214 号）、《湖南省公路事务中心关于

进一步规范国省道桥梁养护检查工作的通知》（湘路养护〔2022〕88号）的相关规定和要求，组织开展了路况检测及桥隧定检，对我市897.237公里普通国省道公路、规划国省道219座桥隧（大桥30座、中桥62座、小桥126座、隧道1座）进行检测评定和定期检查，通过委托湖南省中方项目管理有限公司（代理费：路况检测项目0.61万元、桥隧定检项目1.75万元）进行政府采购，选取了有相应资质的单位湖南金君工程科技有限公司进行检测服务，路况检测项目合同价34.3万元、桥隧定检项目合同价117.8万元。项目于2022年10月24日开工，11月22日完工。项目的实施进一步掌握了普通干线公路路况及国省道（含规划）桥隧表观状况，提高了公路的运行安全性和能力，加强了干线公路养护成效评估与考核和对县市公路养护管理的监管，同时完成了省交通运输厅年度考核目标，是保障普通国省道公路安全运行的重要手段，对下一步养护决策提供了科学依据。

（3）农村公路路况检测经费20万元

项目支出19.89万元，结余0.11万元。根据湖南省交通运输厅湖南省财政厅《关于印发〈湖南省全面推进农村公路技术状况检测评定实施方案〉的通知》（湘交农路〔2012〕49号）的要求，为全面响应全省农村公路技术状况检测评定工作的部署安

排、有序推进株洲市农村公路技术状况检测评定管理工作的常态化、规范化，我中心组织开展了株洲市 2022 年度农村公路路况抽查检测项目，根据要求市级抽查检测与评定范围是在县级自动化检测评定基础上，规划国省道、县乡道抽检 15%，村道抽检 10%，总里程为 691.74 公里。通过询比采购的方式确定了检测单位为湖南湘建智科工程技术有限公司，项目合同价 19.89 万元。项目于 2022 年 9 月 29 日开工，10 月 29 日检测完工。项目的实施如实反映了各区县农村公路技术状况水平，积极响应了部省农村公路路况检测评定管理工作要求，建立市级路况检测评定数据库，强化了检测评定数据在农村公路养护决策、养护计划、预算安排、绩效考核等方面的应用，提升了农村公路养护精细化、精准化水平，同时完成省交通运输厅年度考核目标。

（4）公路应急物资储备中心水毁修复经费 50.69 万元

项目支出 50.69 万元。根据市交通事务中心党委第 7 次会议纪要文件（株交务纪【2023】4 号），储备中心将白马垄应急基地花坛、围墙、辅助用房等 8 处因强降雨、大风等造成的 278.2m 破损处进行修缮，项目批复概算金额为 50.69 万元，实际支出 50.69 万元，通过政府采购竞价方式确定施工单位为湖南笃信鑫盛建设有限责任公司，项目于 2023 年 8 月 1 日开工，10 月 15

日交工验收。项目的实施完善了储备中心的基础设施，消除了安全隐患。

(5) 公路不停车超限检测系统建设省补资金 33.75 万元

项目支出 33.75 万元。根据株洲市财政局文件《关于安排治超不停车检测系统专项经费的请示》（株财〔2017〕178 号）文件要求，市区新建五套不停车检测系统，建设 1 套不停车检测系统造价为 175 万元，共计 875 万元，省定额补助 40 万元/套，共补助 200 万元，市财政预计需安排配套资金 675 万元。株洲市雷打石镇铁篱笆村治超不停车检测系统、株洲市雷打石镇乐家村治超不停车检测系统、株洲市三门镇三门大道治超不停车检测系统、株洲市仙庾镇黄陂田村不停车检测系统和株洲市云田乡美泉村不停车检测系统均完成建设，并于 2019 年取得湖南省计量检测研究院的检定证书，并投入试运行。2023 年支付尾款 33.75 万元，项目累计支付 873.75 万元（本项目结算全部支付完成）。项目的实施解决传统治超人力物力投入大，大力推进科技治超，实现非现场执法，同时可减缓公路损坏，减少公路维护投入，保障人民群众生命安全和为延长公路寿命提供安全保障；为人民群众的安全出行及公路的“畅、洁、美、绿”做出贡献。

(6) X008 线和 XJ16 线路面大修 207.39 万元

项目支出 207.39 万元。用于 X008 大修、XJ16 大修等老项目。①X008 大修工程 100 万元：项目于 2018 年 09 月 01 日开工，

2019年11月19日交工验收，2021年4月完成结算财评。项目累计支出4151.32万元（项目建安工程结算财评金额4006.12万元，项目服务费及管理费累计支出145.2万元），该项目资金来源为市、区两级财政按5：5比例承担。各自应下达该项目资金2075.66万元，截止目前，市财政累计下达2075.66万元，区财政累计下达1940万元。2023年该项目支出100万元（其中20万元为区财政指标转市财政指标下达，区财政资金80万元）。

②XJ16大修工程187.39万元：项目于2019年05月开工，2022年8月完成结算财评。项目累计支出1382.71万元（项目建安工程结算财评金额1294.78万元，项目服务费及管理费累计支出87.93万元），该项目资金来源为市、区两级财政按5：5比例承担。各自应下达该项目资金691.35万元，截止目前，市财政累计下达691.35万元，区财政累计下达647.39万元。2023年该项目支出187.39万元（为区财政指标转市财政指标下达）。

（7）城区公路日常养护和抢修工程5.68万元

项目支出5.68万元，用于安全隐患处治。2023年完成6处安全隐患的处治。

（8）国省道养护项目配套补助项目200万元

项目支出200万元，用于农村公路抢修工程。根据《株洲市交通事务中心关于下达株洲市2023年城郊农村公路养护工程计划的通知》（株交务发【2023】64号）、《株洲市交通运输局关

于审定 2023 年度农村公路部分养护资金分配方案的请示》（株交【2023】60 号）全年实施的所有项目，资金使用与计划实施内容相符，较好完成了年初设定目标，着实推进了平安交通建设，改善和提高沿线的交通条件，大大方便沿线群众的生产、生活和出行，优化了沿线企业发展环境。

（9）株洲市治超信息管理平台项目 100 万元

项目支出 100 万元，主要用于株洲市治超信息管理平台项目建设费用的支付。根据《湖南省治理车辆超限超载信息系统建设指南》规范要求及《关于株洲市治超信息管理平台项目可行性研究报告的批复》株发改审【2018】144 号，结合我市既有信息化建设基础资源，建设了株洲市治超信息管理平台项目。项目通过部署数据前置机接入 7 个超限检测站（包括王家洲、霞阳、渌江、菜花坪、云龙、黄陂田、马江超限检测站）和源头企业已有的运输车辆号牌、总重等数据信息，实现 7×24 小时不间断联网治超的目的。治超信息管理平台包括株洲市级平台、5 个县级平台（醴陵市、渌口区、攸县、炎陵县、茶陵县）、7 个站级治超信息系统。构建以市平台为核心的治超指挥调度的信息化系统，实现市、县、站三级信息网络互联互通，并具备移动现场执法功能。该项目通过公开招投标方式，平台建设由湖南海量信息科技有限公司中标，中标合同价为 1290.859 万元。该项目于 2019 年

10 月正式启动建设，2020 年 12 月完成验收并投入使用，并于 2021 年 1 月与市交通运输局完成资产移交。由于机构改革等原因，市区 2 个检测站没有安装，涉及的设备费用 62.72 万元。为此本项目合同双方申请了仲裁，株洲仲裁委员出具了[2023]株仲裁字第 1041 号，裁定不能退货的设备扣设备费用 5%残值，已退回厂家的货款予以扣除。之后我中心委托正茂日升工程咨询有限公司株洲分公司对本项目进行了结算审计，最终结算审定金额为 1225.07 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，已支付给海量公司建设费 653.25 万元，还应支付项目建设费 571.82 万元。项目开支专款专用，项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

七、存在的问题及原因分析

(1) 因不利天气、地方协调等问题导致 2023 年株洲市普通国省道路公路大、中修工程项目实施进度缓慢，建设进度不均衡，资金执行率偏低。

(2) 因项目前期配套资金未明确，项目立项、招标等前期工作年底才完成等原因，导致 2022 年第一批车购税补助资金和政府还贷二级公路取消后补助资金执行率为 0，项目未开工。

八、下一步改进措施

我中心将进一步加强预算精细化管理和项目建设管理，加大项目协调等工作力度，强化支出责任，提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心 2023 年部门整体支出绩效自评将按财政的要求，在株洲市交通事务中心官网进行公开。

- 附件：1. 2023 年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2023 年度部门整体支出绩效自评表
3. 2023 年度项目支出绩效自评表

2023年度部门(单位)整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况(人)	编制数		2023年实际在职人数		控制率	
	252		220		87.3%	
经费控制情况(万元)	2022年决算数		2023年预算数		2023年决算数	
三公经费	17.68		27.1		18.1	
1、公务用车购置和维护经费	17.13		24		17.51	
其中：公车购置	0		0		0	
公车运行维护	17.13		24		17.51	
2、出国经费	0		0		0	
3、公务接待	0.55		3.1		0.59	
项目支出：	615		2350.19		1104.55	
1、业务工作经费	16.5		0		0	
2、运行维护经费	0		0		0	
3、市级专项资金(一个专项一行)	598.5		2350.19		1104.55	
普通国省道桥隧定期检查	40		36		35.99	
公路应急物资储备中心水毁修复经费	——		50.69		50.69	
国省道大中修专项经费	——		1237.82		111.61	
国省道养护项目配套补助	300		200		200	
城区公路日常养护和抢修工程	——		5.68		5.68	
2023年公路日常养护及抢修工程	200		180		179.99	
株洲市治超信息管理平台项目	——		100		100	
国省干线公路大中修、危桥、安防配套等资金	58.5		540		420.59	
公用经费	111.67		137.15		142.53	
其中：办公经费	53.7		45.57		50.38	
水费、电费、差旅费	52.36		65.5		72.2	
会议费、培训费	5.61		26.08		19.95	
政府采购金额	1863.25		236		1595.7	
部门基本支出预算调整	6632.77		5563.79		5563.79	
楼堂馆所控制情况 (2023年完工项目)	批复规模 (m ²)	实际规模 (m ²)	规模控制 率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概 算控制 率
	0	0	0	0	0	0
厉行节约保障措施						

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填报人：李瑞曦 填报日期：2024.4.24 联系电话：28687882 单位负责人签字：

李瑞曦



2023年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称		株洲市交通事务中心						
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	6084.04	8965.98	8965.98	10	100%	10	
	按收入性质分：			按支出性质分：				
	其中：一般公共预算：8885.98			其中：基本支出：5563.79				
	政府性基金拨款：			项目支出：3402.19				
年度总体目标	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：80							
	预期目标			实际完成情况				
		督促完成农村公路提质改造261公里；农村公路安防设施124公里；安防精细化提升工程20公里；危旧桥改造30座。督促完成国省道大中修138.902公里；确保全市普通国省道公路不发生较大以上安全生产责任事故。			完成农村公路提质改造291.677公里，督促实施农村公路安防工程144.84公里，危旧桥改造48座。完成普通国省道大中修工程100.162公里，危旧桥改造17座，安防精细化提升工程61公里，观景台1座。全市普通国省道公路优良路率94.06%，同比增长7.05%，一二类桥梁占比91.73%（含规划国省道）。普通国省道公路未发生较大以上安全生产责任事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	普通国省干线公路投资	5.49亿元	5.49亿元	4	4	
			国省道大中修	138.902公里	100.162公里	3	2	大修工程因天气等原因，38.74公里未能及时完成，2024年保质保量完成。
			国省道危桥改造	年度养护工程考评目标任务15座完工，3座开工。	17座完工，1座开工。	3	3	
			国省道桥隧定期检查	50座	52座	3	3	
			农村公路提质改造	261公里	291.677公里	3	3	
			农村公路危桥改造	30座	48座	3	3	
			农村公路安防设施	124公里	144.84公里	3	3	
			普通国省道安防精细化提升	20公里	61公里	3	3	
		质量指标	工程质量	100%	100%	3	3	
			干线公路优良路率	≥90%	94.06%	3	3	
			农村公路中等路以上率	≥85%	88%	3	3	
			投诉量降低率	≥10%	≥12%	3	3	
		时效指标	完成时间	按时	延时	3	2	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	当地经济社会发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	出行条件	改善	改善	1	1	
			行车安全	提高	提高	1	1	
			安全隐患	消除	消除	1	1	
			行车事故率	降低	降低	1	1	
		生态效益指标	采用绿色环保工艺，力争公路沿线设施齐全与环境协调	优良	优良	6	6	
		可持续影响指标	公路使用年限及效果	延长	延长	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	≥90%	≥92%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目经费		未超预算	5	5	
			运行经费		未超预算	5	5	
		社会成本指标	促进经济发展	为国道公路沿线经济发展提供100%有效服务管理。	明显	5	5	
生态环境成本指标		减少对环境污染，推动交通事务中心工作正常运行。	明显	明显	5	5		
总分					100	98		

填表人：易慧明、李瑞曦

填报日期：4.24

联系电话：28685261

单位负责人签字：

钟辉



2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2023年公路日常养护及抢修工程							
主管部门	株洲市交通事务中心				实施单位	株洲市城郊公路养护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	200	180	179.99	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	200	180	179.99	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	1、株洲市城郊公路养护中心共管养267.28公里道路，其中管养国省道108.727公里（含规划国省道），管养农村公路158.553公里。作为株洲市城郊范围内公路养护主要责任单位，负责对所管养的公路进行日常养护，确保2022年所管养普通国省道路况优良率不低于90%。2、应急设备设施维护完善。				1、按时按量完成所管养的公路进行日常养护，完成了本年度日常保养计划任务，国省道路况优良率83.82%（由于S325线部分路段检测结果为中、次路段影响优良率，但该路段当年实际管养单位为天元区交通局）。2、应急设备设施按时维护到位。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	支持普通国、省、农村道养护（KM）	共管养267.28公里，其中管养国省道108.727公里，管养农村公路158.553公里	共管养267.28公里，其中管养国省道108.727公里，管养农村公路158.553公里	20	20	
			应急设备维修数量	装载机、破冰器、发电机组	综合除雪车、装载机、破冰器、发电机组			
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			应急设备维修合格率	100%	100%			
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
			按政府采购程，控制在预算内	不超预算	不超预算			
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
			应急设施作业保障率	≥95%	100%			
		生态效益指标	施工及维修过程是否满足环境保护要求	满足	满足	5	5	
		可持续影响指标	保证今后一定时期国省道路段交通畅通、安全、舒适	1年	1年	5	5	
	设备设施保养正常，保证应急时及时响应		每半年1次保养	2				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10	
			社会公众及服务对象满意率	≥95%	100%			
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目建设竣工决算超预算值	≤10%	≤10%	10	10	
			应急设备维修改造指标支出	8万元	7.99万元			
		社会成本指标	采购公平性评价	公平 公开	公平 公开	5	5	
		生态环境成本指标	施工过程是否满足环境保护要求	满足	满足	5	5	
	总分						100	100

备注： 一个一级项目支出一张表

填表人： 肖峰、丁卓江

填报日期： 2024.4.24

联系电话： 18073376959

单位负责人签字：

肖峰

附件3



2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	普通国省道桥隧定期检查							
主管部门					实施单位	株洲市交通事务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	40	36	35.99	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	40	36	35.99	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	检查评定桥隧共52座，保障普通国省道公路安全运行的重要手段，对下一步桥梁养护决策提供科学依据。				已检查评定桥隧共52座，保障了普通国省道公路安全运行，对下一步桥梁养护决策提供了科学依据。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	普通国省干线公路桥隧（座）	50	52	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	省厅要求的时限内完成	完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	通过政府采购达到节约成本的目的	不超预算	未超预算	5	5	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	环保率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	延长公路使用年限	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	检查费用	不超预算	未超预算	10	10	
		社会成本 指标	安全事故	未发生	未发生	5	5	
		生态环境 成本指标	影响生态环境	无影响	无影响	5	5	
	总分					100	100	

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人：龙泉 日期：2024. 4. 24

电话：18073396727

单位负责人签字：

钟福军

附件3



2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2022年第一批车购税补助资金和政府还贷二级公路取消后补助资金							
主管部门	株洲市交通事务中心			实施单位	株洲市城郊公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	55	55	0		0%		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	55	55	0	10	0%	0	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对危桥进行拆除重建，提升桥梁安全性。			完成前期施工准备工作，未开工项目				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	普通省道及农村公路养护	19.04m		10		
		质量指标	工程实体达到设计规范	合格		10		
			完工项目验收合格率	100%		5		
		时效指标	按期完成投资	是		15		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显		5		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升		3		
			公路安全水平	提升		3		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合		3		
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%		3		
			保证今后一定时期国省道路段交通畅通、安全、舒适	5年		3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%		10		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目建设竣工决算超预算值	≤10%		10		
		社会成本指标	对周边公共资源占用合理性	合理		5		
生态环境成本指标		施工过程是否满足环境保护要求	满足		5			
总分					100	0		

备注： 一个一级项目支出一张表

填表人：凌一蛟

填报日期：2024.4.24

联系电话：18073376185

单位负责人签字：

钟辉



2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		国道省道大中修专项经费						
主管部门					实施单位	株洲市交通事务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	2137.82	1237.82	111.61				
	上年结转资金							
	其他资金	15302	13874	1802.14				
	年度资金总额	17439.82	15111.82	1913.75	10	12.66%	1.27	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对普通国道公路大、中修，改善路面行车安全性、舒适度，稳步提升全市普通国道公路基础设施综合服务能。			2023年株洲市普通国道公路中修工程已完成主体工程，大修工程因天气等原因，未能及时完成，但路面中修工程100.162公里主体工程完工（未完成交工验收程序）后，已为人民群众创造更加舒适的交通出行环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	大、中修里程（公里）	138.902	100.162	10	8	2023年株洲市普通国道公路中修工程已完成主体工程（暂未交工验收），大修工程因天气等原因，未能及时完成，针对2023年普通国道公路大修工程未完成的工程，将在2024年保质保量的完成工程项目。
		质量指标	完工项目合格率合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完工率	100%	80%	10	8	
			按期完成投资	按时	延迟	10	7	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	为国道公路沿线经济发展提供100%有效服务管理	明显	5	5	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	5	5	
			基本公共服务水平	提升	提升			
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	改善通行服务水平 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	预算控制（万元）	≤17979.82	2334.34	10	10	
		社会成本 指标	安全事故	未发生	未发生	5	5	
		生态环境 成本指标	影响生态环境	无影响	无影响	5	5	
总分					90	83.00		

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人： 陈文

日期： 2024.4.24

电话： 15116000096

单位负责人签字：

王博宇



2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国省干线公路大中修、危桥、安防配套等资金							
主管部门					实施单位	株洲市交通事务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	540	540	420.59	10	77.89%	7.79	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	540	540	420.59				
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	1、通过对普通国省道公路大、中修，改善路面行车安全性、舒适度，稳步提升全市普通国省道公路基础设施综合服务能。2、S329加宽路面宽度，提高公路通行能力				1、2023年株洲市普通国省道公路中修工程已完成主体工程，大修工程因天气等原因，未能及时完成，但路面中修工程100.162公里主体工程完工（未完成交工验收程序）后，已为人民群众创造更加舒适的交通出行环境。 2、S329 道路加宽及路面改造后，大大提高了车辆通行能力及行车舒适性。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	大、中修里程 (公里)	138.902	100.162	5	3	2023年株洲市普通国省道公路中修工程已完成主体工程（暂未交工验收），大修工程因天气等原因，未能及时完成，针对2023年普通国省道公路大修工程未完成的工程，将在2024年保质保量的完成工程项目。
			S329提质改造 (公里)	3.8KM	3.8KM	5	5	
		质量指标	完工项目合格率合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完工 (大、中修项目)	按时	延迟	10	8	2023年株洲市普通国省道公路中修工程已完成主体工程（暂未交工验收），大修工程因天气等原因，未能及时完成，针对2023年普通国省道公路大修工程未完成的工程，将在2024年保质保量的完成工程项目。
			项目按时完工 (S329)	按时	按时	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	为国省道公路沿线经济发展提供100%有效服务管理	明显	5	5	
		社会效益指标	公路安全水平、基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	5	5	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算控制	不超预算	未超预算	10	10	
		社会成本指标	安全事故	未发生	未发生	5	5	
		生态环境成本指标	影响生态环境	无影响	无影响	5	5	
	总分					100	93.79	

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人： 陈文 、 肖峰

日期： 2024. 4. 24

电话： 15116000096

单位负责人签字：

肖峰



2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国省干线路况检测								
主管部门					实施单位	株洲市交通事务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款		155	154.46	10	100%	9.97		
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总额		155	154.46	10	100%	9.97		
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	全面掌握普通干线公路路况及国省道（含规划）桥隧衰减状况，为年度考核、科学养护提供依据，提高公路通行能力				通过对普通国省道公路路况及国省道（含规划）桥隧的检测，对公路安全提供有利的依据。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	普通国省道公里桥梁（座）	219	219	10	10		
			普通国省干线（公里）	897.237	897.237	10	10		
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	完成时间	省厅要求的时限内完成	完成	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	通过政府采购达到节约成本的目的	不超预算	未超预算	5	5		
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	5	5		
		生态效益指标	环保率	100%	100%	5	5		
		可持续影响指标	延长公路使用年限	100%	100%	5	5		
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	100%	100%	10	10		
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	检查费用	不超预算	未超预算	10	10		
		社会成本 指标	安全事故	未发生	未发生	5	5		
		生态环境 成本指标	影响生态环境	无影响	无影响	5	5		
	总分						100	99.97	

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人：龙泉 日期：2024.4.24

电话：18073396727

单位负责人：

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	农村公路路况检测经费							
主管部门				实施单位	株洲市交通事务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		20	19.89	10	99%	9.95	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		20	19.89	10	99%	9.95	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	如实反映各区县农村公路技术状况水平，响应部省农村公路路况检测评定管理工作要求市级抽查检测总里程为691.74公里。			完成抽查检测总里程691.74公里，提升了农村公路养护精细化、精准化水平，同时完成省交通运输厅年度考核目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	农村公路（公里）	691.74	691.74	20	20	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	省厅要求的 时限内完成	完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	通过询比采购达到节约成本的目的	不超预算	未超预算	5	5	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	环保率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	延长公路使用年限	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	检查费用	不超预算	未超预算	10	10	
		社会成本 指标	安全事故	未发生	未发生	5	5	
		生态环境 成本指标	影响生态环境	无影响	无影响	5	5	
总分					100	99.95		

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人：龙泉 日期：2024.4.24

电话：18073396727

单位负责人：

钟辉

附件3

2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公路应急物资储备中心水毁修复经费							
主管部门	株洲市交通事务中心				实施单位	株洲市公路应急物资储备中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		50.69	50.69	10	100	10	
	其中：当年财政拨款		50.69	50.69	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	消除安全隐患、完善基础设施				安全隐患已消除，进一步完善基础设施			
绩 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	修缮长度	花坛、围墙、房屋 278.2m	花坛、围墙、房屋 278.2m	5	5	
		质量指标	工程质量率	100%	100%	20	20	
		时效指标	完工时间	按时	按时	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	应急储备能力	提升	提升	6	6	
		社会效益指标	改善职工生产生活条件	提升	提升	4	4	
		生态效益指标	建设过程造成当地环境污染率	≤5%	0%	4	4	
		可持续影响指标	固定资产使用年限	延长	延长	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目建设竣工决算超预算值	≤10%	≤10%	10	10	
社会成本指标		采购公平性评价	公平公开	公平公开	5	5		
生态环境成本指标		施工过程是否满足环境保护要求	满足	满足	5	5		
总分					100	100		

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：丁卓江 填报日期：2024.4.24 联系电话：18073376959

单位负责人签字：

钟南军

附件3



2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公路不停车超限检测系统建设省补资金							
主管部门	株洲市交通事务中心				实施单位	株洲市公路路网监测中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		33.75	33.75				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		33.75	33.75	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进科技治超、实现非现场执法				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	系统套数	5套	5套	5	5	
		质量指标	系统每年正常运行天数	≥360天	≥360天	20	20	
		时效指标	工期月数	≤12月	≤12月	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	节约治超经费	优良	优良	6	6	
		社会效益指标	执法效率	提升	提升	4	4	
		生态效益指标	路面损坏率	降低	降低	4	4	
		可持续影响指标	超限超载率	降低	降低	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	年度建设费用	33.75万元	33.75万元	10	10	
		社会成本指标	负面影响	无	无	5	5	
		生态环境成本指标	负面影响	无	无	5	5	
	总分					100	100	

备注： 一个一级项目支出一张表

填表人：潘海涛 填报日期：2024.4.24 联系电话：28687882 单位负责人签字：

潘海涛

附件3



2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	X008线和XJ16线路面大修								
主管部门	株洲市交通事务中心				实施单位	株洲市城郊公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款(区财政指标207.39万元)		207.39	207.39	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金(区财政资金)		80	80					
	年度资金总额		287.39	287.39	10	100%	10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1、XJ16线：提升路面舒适度，为周边居民出行提供优质道路；2、X008线：提高公路质量水平，美化沿江道路环境				1、XJ16线大修后的沥青路面，提升了行车舒适性，造福人民群众；2、X008线：通过X008大修改善了路面质量，对湘江沿江道路环境起到美化作用。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	XJ16线普通省道及农村公路养护	6.763KM	6.763KM	5	5		
			X008线普通省道及农村公路养护	19.594KM	19.594KM	5	5		
		质量指标	工程实体达到设计规范	合格	合格	10	10		
			完工验收合格率	100%	100%	5	5		
		时效指标	按期完成投资	按期/未按期	按期	10	10		
			项目按时完工率	100%	100%	5	5		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	3	3		
			公路安全水平	提升	提升	3	3		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	3	3		
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	3	3		
			保证今后一定时期国省道路段交通畅通、安全、舒适	5年	5年	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目建设竣工决算超预算值	≤10%	≤10%	10	10		
		社会成本指标	采购公平性评价	公平 公开	公平 公开	5	5		
		生态环境成本指标	施工过程是否满足环境保护要求	满足	满足	5	5		
	总分						100	100	

备注： 一个一级项目支出一张表

填表人：肖峰

填报日期：2024.4.24

联系电话：18073376066

单位负责人签字：

肖峰

附件3



2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	城区公路日常养护和抢修工程							
主管部门	株洲市交通事务中心				实施单位	株洲市城郊公路养护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		5.68	5.68	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		5.68	5.68	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	安全隐患处治5处				安全隐患处治6处			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	安全隐患处治	5	6	10	10	
		质量指标	市区农村公路道路形成状态	优良	优良	10	10	
			市区农村公路水沟排水	畅通	畅通	10	10	
		时效指标	应急、抢修、处治时间	及时、高效	及时、高效	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	农村公路出行畅通、安全、舒适	保障并逐步提高	提高	5	5	
		社会效益指标	市长热线及其他投诉量	下降30%	下降30%	5	5	
			出行条件及出行安全	改善并提高	改善并提高	4	4	
		生态效益指标	生态环境舒适度及自然绿化环境	优良	优良	3	3	
		可持续影响指标	公路使用年限	延长	延长	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	年度下达金额	5.68	5.68	10	10	
		社会成本指标	采购公平性评价	公平 公开	公平 公开	5	5	
		生态环境成本指标	施工过程是否满足环境保护要求	满足	满足	5	5	
总分						100	100	

备注： 一个一级项目支出一张表
填表人：肖峰 填报日期：2024.4.24 联系电话：18073376066 单位负责人签字：



2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国省道养护项目配套补助							
主管部门	株洲市交通事务中心			实施单位	株洲市城郊公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	200	200	200	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	200	200	200	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	市区农村公路优良路比率达到85%			2023年市区农村公路优良路比率达到85.38%				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	养护里程（公里）	158.553	158.553	10	10	
		质量指标	农村公路道路行车状态	优良	优良	10	10	
			市区农村公路路况优良率	85%	94.22%	10	10	
		时效指标	市区农村公路日常养护以及各项应急抢修资金支出	及时、高效	及时、高效	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	保障农村公路畅通、安全、舒适	提高	提高	5	5	
		社会效益指标	市长热线及其他投诉量	下降30%	下降30%	2	2	
			基本公共服务水平、公路安全水平	提升	提升	3	3	
		生态效益指标	舒适度自然绿化生态环境	优良	优良	5	5	
		可持续影响指标	公路使用年限	延长	延长	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	社会公众及服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	年度预算	不超预算	未超预算	10	10	
		社会成本指标	采购公平性评价	公平公开	公平公开	5	5	
		生态环境成本指标	施工过程是否满足环境保护要求	满足	满足	5	5	
	总分						100	100

备注： 一个一级项目支出一张表

填表人：肖峰 填报日期：2024.4.24

联系电话：18073376066

单位负责人签字：

肖峰



2023年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市治超信息管理平台项目							
主管部门	株洲市交通事务中心				实施单位	株洲市公路路网监测中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		100	100				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		100	100	10	100%	10	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	推进科技治超、实现非现场执法				已完成			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	系统套数	1套	1套	5	5	
		质量指标	系统每年正常运行天数	≥360天	≥360天	20	20	
		时效指标	工期月数	≤12月	≤12月	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	节约治超经费	优良	优良	6	6	
		社会效益指标	执法效率	提升	提升	4	4	
		生态效益指标	路面损坏率	降低	降低	4	4	
		可持续影响指标	超限超载率	降低	降低	6	6	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	年度建设费用	100万元	100万元	10	10	
		社会成本指标	负面影响	无	无	5	5	
		生态环境成本指 标	负面影响	无	无	5	5	
总分					100	100		

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人：潘海涛 日期：2024.4.24

电话：28687882

单位负责人：