

2024 年度部门（单位）整体支出 绩效自评报告

部门（单位）名称：株洲市交通事务中心

2025 年 5 月 12 日

2024 年度株洲市交通事务中心 整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）基本情况

株洲市交通事务中心属正处级公益一类事业单位，内设 15 个职能科室，下辖 3 个正科级事业单位（株洲市城郊公路养护中心、株洲市公路应急物资储备中心、株洲市公路路网监测中心）。截止 2024 年 12 月 31 日，在职职工 211 人，退休人员 200 人。单位主要职能：宣传、贯彻、执行国家和省、市关于公路、水路建设、养（维）护的方针政策、法律法规和技术标准规范；对全市公路、水路行业建设、养（维）护实施办法和技术标准规范提出建议，并负责拟订具体实施办法。参与拟订全市公路、水路路网发展规划和年度建设计划；承担全市公路、水路养（维）护项目建议计划的编制和报审；协助做好公路交通战备事务保障工作。负责组织实施全市国、省道等干线公路（以下称“干线公路”）及市人民政府委托的区域快速干道建设、养护的事务性、技术性工作；负责城区内县道编码公路的养护工作；指导、协调全市农村公路建设和养护工作。指导、协调全市港口、码头、航道等水路建设、养（维）护和管理有关事务性工作；负责城区港口、码头、航道等水路建设和养（维）护工作。参与实施公路、水路等相关交通运输基础设施的建设工程质量监督和项目交（竣）工验

收；负责全市公路、水路养（维）护工程的质量监督及项目交（竣）工验收。指导和协调全市道路运输客货运站场建设和维护工作，具体负责城区范围内道路运输客货运站场建设、维护和管理有关的事务工作。承担全市公路、水路科技推广和路网运行监测工作，并为全市公路、水路建设提供相关技术支撑。指导和协调全市公路应急抢险及应急物资储备工作；负责组织实施全市国省道及城区内县道编码公路应急抢险及应急物资储备工作。负责承担全市公路、水路路产路权的赔补偿等辅助性工作。参与全市交通系统的绩效评估工作，具体负责实施全市公路、水路建设和养（维）护的目标管理考核的有关事务性工作。负责完成市委、市政府、市交通运输局交办的其他工作。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

2024 年基本支出 5342.73 万元，其中：人员经费 4366.33 万元，公用经费 976.40 万元。

（二）项目支出情况

2024 年项目支出 13489.11 万元。

三、政府性基金预算支出情况

我单位无政府基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

我单位无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

我单位无社会保险基金预算支出。

六、资金使用及绩效情况（包含单位管理的公共专项）

（一）整体支出绩效情况

2024 年，株洲市交通事务中心围绕省、市年度目标任务，凝心聚力谋发展，奋勇争先干事业，株洲交通事务高质量发展迈出了坚实步伐。坚持以“提质量、缩工期、降成本、保安全”为原则，全面巩固普通国省道公路养护机制改革成果。2024 年，大中修项目中标金额较招标总控制价整体降幅为 28.9%，较预算财评定案金额结余 3776 万元，降本增效成果显著，路况水平稳步提升。S329 雷打石至谭家山公路天元区段提质改造工程、龙洲桥拆除重建工程正式投入使用，S330 醴陵美田桥至贺家桥、S330 渌口淦田至古岳峰等 3 个项目开工建设，S104（醴陵段）、S347 茶陵夏乐至浣溪等一批项目加快建设。督导完成农村公路安防工程 1270 公里、农村公路提质改造 142 公里、国省道安防精细化工程 111.786 公里，重点民生实事项目超额完成省市目标。深入开展全市普通国省道公路重大事故隐患专项排查整治工作，继续推进交通问题顽瘴痼疾整治新三年行动和安全生产治本攻坚三年行动，完成省级隐患清零整治及销号 65 处。组织开展株洲市普通国省道公路抗冰保通应急演练，切实提升应急处置和公路防灾抗灾能力。组建 11 支抗冰保通、防汛抗旱专业抢险队伍共计 320 人，安排抗冰保通设备 47 台（套）、防汛抗旱装备 95

台，融雪剂、砂石、水泥等安全防护物资储备充足，全力确保了汛期和雨雪冰冻天气全市普通国省道公路的安全畅通。

（二）项目支出绩效情况

1. 年初预算项目“公路日常养护及抢修工程”、“普通国省干线公路桥隧定期检查”、“交通事务工作经费”、“非税执收成本”共计金额 493.5 万元，年中执行调增 244.64 万元，年中指标调整 188.26 万元，实际支出 549.39 万元，结余 0.49 万元。项目实施及绩效情况如下：

（1）公路日常养护及抢修工程 424.64 万元（年初预算 180 万元，年中执行调增 244.64 万元），2023 年普通国省道公路大中修市级配套资金 60 万

项目支出 484.15 万元，结余 0.49 万元。主要用于城郊公路日常养护、小修工程、应急设备维修改造。①2024 年公路日常养护 172 万元：根据株洲市公路管理体制改革文件-株政办发[2016]19 号和关于下达 2024 年部门预算的通知，株洲市城郊公路养护中心共管养城区 266.644 公里道路，其中管养国省道 108.727 公里（含规划国省道），管养农村公路 157.917 公里，2024 年度对所辖线路的路基、路面、桥梁、边涵以及所有附属设施进行日常养护工作。项目的实施，提高了干线公路、农村公路路况优良率，确保了公路正常使用，按时按量完成所管养的公路进行日常养护，完成了本年度日常养护计划任务，国省道优良

率由 2023 年的 83.82%提升到 93.46%。②应急设备维修改造 8 万元：项目支出 7.99 万元，主要用于装载机、破冰器、发电机组等应急设备和应急设施的维修与保养，在市交通事务中心应对极端天气的抗冰保畅、防汛保通等工作任务中积极发挥了应急设备高质量的工作效率，减少了抢险现场作业人员和作业时间。确保了人民群众的正常通行，有力的保障了国省干线公路畅通。③农村公路抢修工程 300 万（2024 年公路日常养护及抢修工程 240 万、2023 年普通国省道公路大中修市级配套资金 60 万元）：农村公路养护里程 161.535 公里，根据《株洲市交通事务中心关于下达株洲市 2024 年城郊农村公路养护工程计划的通知》（株交务[2024]91 号文件），全年实施的全部项目资金使用与计划项目实施内容相符，完成了年初设定目标，推进平安交通建设，提升整体路况水平。全面完成了 2024 年管养公路日常小修保养目标，改善和提高沿线的交通条件，大大方便沿线群众的生产、生活和出行，优化沿线企业发展环境。④S329 线（K62+900-K63+029）段路面应急抢修养护项目 4.64 万元：根据《株洲市交通事务中心关于 2023 年度株洲市普通国省干线部分路段采取应急养护的请示》（株交务〔2023〕87）号文件内容及市政府相关领导批示，我中心于 2023 年 10 月份对 S329 线（K62+900-K63+029）段路面进行了应急抢修养护项目实施，该养护项目具体内容：局部处治老路面病害、撒布粘层油 1242 平米、摊铺 2cm 厚 AC-13 沥青砼

1242 平米、路面标线 62.10 平米。该项目完工后有效的提升了路况，在 2023 年末省交通运输厅对国省干线公路养护考核结果为优良路。

(2) 普通国省道桥隧定期检查 30 万元

项目支出 30 万元。根据湖南省交通运输厅《关于印发〈湖南省国省道综合养护管理能力提升“双评双促”专项行动 2024 年度实施方案〉的通知》（湘交养管〔2024〕83 号）、湖南省公路事务中心《关于印发〈提高国省道桥隧定检质量十条措施〉的通知》（湘路养护〔2024〕7 号）、株洲市政府《株洲市人民政府办公室关于印发〈株洲市普通国省干线公路护机制改革实施方案（试行）〉的通知》（株政办函〔2023〕16 号）的相关规定和要求，我单位组织开展了国省道桥隧定期检查、公路路况检测、养护工程项目检测评定和巡查监理。通过委托湖南省天平项目管理有限公司进行政府采购，选取了具备相应资质的湖南金君工程科技有限公司开展 2023 年普通国省干线公路桥隧定期检查项目（合同金额 38.75 万元，代理费 0.67125 万元），项目于 2023 年 8 月 2 日开工，2023 年 8 月 31 日完工；长沙理工检测咨询有限责任公司开展株洲市 2024 年普通国省干线公路路况检测、养护工程项目与日常养护项目巡查监理项目（合同金额 68.6 万元，代理费 1.029 万元，专家评审费 0.09 万元），项目于 2024 年 7 月开工（巡查监理项目未完工）；湖南省交通规划勘察设计院有限公司开展株洲市 2024 年普通国省干线公路桥隧定期检查项目

（合同金额 38.6 万元，代理费 0.579 万元，专家评审费 0.11 万元），项目于 2024 年 7 月 18 日开工，2024 年 8 月 31 日完工；上海同丰工程咨询有限公司开展株洲市 2024 年按农村公路标准管养的普通国省道桥隧定期检查项目（合同金额 27.38 万元，代理费 0.4107 万元，专家评审费 0.13 万元），项目于 2024 年 9 月 20 日开工，2024 年 10 月 10 日完工。以上项目已支付合同金额 29.67 万元、代理费及专家评审费 0.33 万元。项目实施全面掌握了普通干线公路路况及国省道桥隧运营状况，加强了我市普通国省道公路养护工程和国省干线公路日常养护的监管工作，对公路安全运行提供有力的保障，为年度考核、科学养护提供依据，提高了公路通行能力、养护水平。

（3）交通事务工作经费 267 万元

项目支出 78.74 万元，年中指标调剂 188.26 万元。该资金弥补我中心运行经费，保障全中心各项工作正常开展。

（4）非税执收成本 16.5 万元

项目支出 16.5 万元，其中：8.28 万元用于农村公路水毁垮方清理、枯树清理、市长热线投诉处理及抗冰保通余款的支付，4.45 万元用于储备中心新市站围墙修复，3.77 万元用于中央空调冷却塔及风机盘管理维修费。

2. 年中追加项目“出让用地范围及权属调查费”、“2024 年国省道养护市级切块增量资金”、“2024 年普通国省干线公

路路况检测、养护工程项目检测评定和巡查监理项目”、“国省干线路况检测”、“国省干线公路大中修、危桥、安防配套资金”、“2024 年市普通国省道公路大中修第一批专项资金”、“2023 年普通国省道公路大中修市级配套资金”、“株洲市治超信息管理平台建设费”、“S329 线城郊段大修工程”、“国省道大中修专项经费”、“公路管养项目专项资金”、“三供一业改造资金”、“公路应急物资储备中心地坪维修资金”等，共计金额 15341.25 万元，实际支出 12639.71 万元，结余 0.37 万元，结转 2701.17 万元。项目实施及绩效情况如下：

(1) 出让用地范围及权属调查费 0.21 万元

项目支出 0.21 万元，为落实市国有资产资源盘活处置专班相关指示。出让株洲市城郊公路养护中心位于石峰区云田镇马鞍社区，面积为 10941.84M² 的办公楼。现已完成该地块土地及附属构筑物出让，共计盘活国有资产 3835 万元。

(2) 2024 年国省道养护市级切块增量资金 21.41 万元

项目支出 21.26 万元，结余 0.15 万元。① S325 线（K3+393-K3+900）段路面修复性养护项目 12.17 万元：根据《株洲市交通事务中心关于 2024 年度株洲市普通普通国省道公路次差等路进行修复性养护的请示》（株交务〔2024〕101）号文件内容及市政府相关领导批示，我中心于 2024 年 8 月底对 S325 线 K3+393-K3+900 段进行路面修复性养护项目实施，具体内容：将

老路面裂缝、破损等病害处治到位、粘贴抗裂贴； 清扫老路面，撒布 SBS 改性高黏乳化沥青粘层油 3549 平米；摊铺 AC-10 沥青砼面层 3549 平米；采用热熔线标线接顺恢复本路段路面标线 228.15 平米，共计投入资金 11.99 万元。该项目完工后有效的提升了路况，在 2024 年末省交通运输厅对国省干线公路养护考核结果为优良路。②S325 线公路日常养护和抢修工程 9.24 万元：根据株交务发【2024】27 号文件要求，天元区 S325 线移交接养后 2024 年度日常管养经费 9.24 万元，S325 线管养里程 4.689 公里。2024 年我中心对 S325 线所辖线路的路基、路面、桥梁、边涵以及所有附属设施进行了日常养护工作。项目的实施，提高了 S325 线路况优良率，确保了公路正常使用，按时按量完成所管养的公路的日常养护，完成了本年度计划任务。

(3) 2024 年普通国省干线公路路况检测、养护工程项目检测评定和巡查监理项目 106.93 万元

项目支出 68 万元，结转 38.93 万元。根据湖南省交通运输厅《关于印发〈湖南省国省道综合养护管理能力提升“双评双促”专项行动 2024 年度实施方案〉的通知》（湘交养管〔2024〕83 号）、湖南省公路事务中心《关于印发〈提高国省道桥隧定检质量十条措施〉的通知》（湘路养护〔2024〕7 号）、株洲市政府

《株洲市人民政府办公室关于印发〈株洲市普通国省干线公路护机制改革实施方（试行）〉的通知》（株政办函〔2023〕16号）的相关规定和要求，我单位组织开展了国省道桥隧定期检查、公路路况检测、养护工程项目检测评定和巡查监理。通过委托湖南省天平项目管理有限公司进行政府采购，选取了具备相应资质的长沙理工检测咨询有限责任公司开展株洲市 2024 年普通国省干线公路路况检测、养护工程项目与日常养护项目巡查监理项目（合同金额 68.6 万元，代理费 1.029 万元，专家评审费 0.09 万元），项目于 2024 年 7 月开工，路况检测 2024 年 8 月 20 日完工（巡查监理项目未完工）；湖南省交通规划勘察设计院有限公司开展株洲市 2024 年普通国省干线公路桥隧定期检查项目（合同金额 38.6 万元，代理费 0.579 万元，专家评审费 0.11 万元），项目于 2024 年 7 月 18 日开工，2024 年 8 月 31 日完工；上海同丰工程咨询有限公司开展株洲市 2024 年按农村公路标准管养的普通国省道桥隧定期检查项目（合同金额 27.38 万元，代理费 0.4107 万元，专家评审费 0.13 万元），项目于 2024 年 9 月 20 日开工，2024 年 10 月 10 日完工。以上项目已支付合同金额 65.98 万元、代理及专家评审费 2.0187 万元。项目实施全面掌握了普通干线公路路况及国省道桥隧运营状况，加强了我市普通国省道

公路养护工程和国省干线公路日常养护的监管工作，对公路安全运行提供有力的保障，为年度考核、科学养护提供依据，提高了公路通行能力、养护水平。

（4）国省干线路况检测 85.4 万元

项目支出 85.2 万元，结余 0.2 万元。根据湖南省交通运输厅《关于印发〈湖南省国省道综合养护管理能力提升“双评双促”专项行动 2023 年度实施方案〉的通知》（湘交养管〔2023〕103 号）、株洲市政府《株洲市人民政府办公室关于印发〈株洲市普通国省干线公路护机制改革实施方（试行）〉的通知》（株政办函〔2023〕16 号）的相关规定和要求，我单位组织开展了国省道桥隧定期检查、公路路况检测、养护工程项目检测评定和巡查监理、2024 年普通国省干线养护从业人员培训。通过委托湖南省天平项目管理有限公司进行政府采购，选取了具备相应资质的长沙理工检测咨询有限责任公司开展 2023 年普通国省道公路路况检测、养护工程项目检测评定和巡查监理项目（合同金额 58.5 万元，代理费 0.9675 万元），项目于 2023 年 8 月开工，2024 年 9 月完工；通过电子卖场竞价选取了具备相应资质的长沙理工检测咨询有限责任公司开展 2023 年按农村公路标准管养的普通国省道桥隧定期检查项目（合同金额 19.5 万元），项目于 2023

年 7 月 29 日开工，2023 年 8 月 31 日完工；通过市场调查对比选取了株洲新西苑宾馆发展有限公司开展 2024 年株洲市普通国省干线养护从业人员培训（会务费 6.5 万元，专家劳务费 0.3 万元），培训时间 2024 年 6 月 13-14 日。以上项目已支付合同金额 77.43 万元、代理费及专家评审费 0.9675 万元、会务费及专家劳务费 6.8 万元。项目实施全面掌握了普通干线公路路况及国省道桥隧运营状况，加强了我市普通国省道公路养护工程和国省干线公路日常养护的监管工作，提升了养护人员专业技术水平，对公路安全运行提供有力的保障，为年度考核、科学养护提供依据，提高了公路通行能力、养护水平。

（5）国省干线公路大中修、危桥、安防配套资金 365 万元

项目支出 365 万元（300 万用于支付已完工项目，周家老屋桥拆除重建工程 35.08 万元，2021 年 S329 线城郊段中修工程建工程 36.87 万元，2021 年 S327 线城郊段大修工程 18.54 万元，2022 年 S329 线、S207 线株洲段大修工程 209.51 万元，65 万元用于 S104 线龙州桥拆除重建工程），根据《湖南省交通运输厅关于下达 2023 年度国省道养护任务计划的通知》（湘交养管[2023]64）号、《株洲市交通运输局关于 S104 线龙州桥拆除重建工程施工图设计的批复》（株交函[2022]71 号）、株洲市人

民政府办公室公文处理单 806 号等文件要求及市交通事务中心安排，我中心负责组织实施 S104 线龙州桥拆除重建工程。项目于 2024 年 12 月完成交工验收。施工图批复项目预算 137.23 万元，资金来源为国省补助和地方自筹：省补资金 65 万元、2022 年第一批车购税农村公路危桥改造项目 55 万元、2023 年日常养护经费 17.23 万元。该项目 2024 年度累计支出 65 万元。

(6)2024 年市普通国省道公路大中修第一批专项资金 792.33 万元，2023 年普通国省道公路大中修市级配套资金 576.68 万元，国省道大中修专项经费 12071.86 万元，合计 13440.87 万元。

项目支出 10778.62 万元（2024 年市普通国省道公路大中修第一批专项资金 5.35 万元、2023 年普通国省道公路大中修市级配套资金 309.19 万元（其中 60 万元用于公路日常养护及抢修工程，具体绩效见公路日常养护及抢修工程）、国省道大中修专项经费 10464.08 万元），结转 2662.25 万元。根据湖南省交通运输厅《关于下达 2024 年度国省道养护任务计划》（湘交养管

〔2024〕14 号）、株洲市发展和改革委员会下发《关于 2024 年株洲市普通国省干线公路大修项目可行性研究报告的批复》（株发改审〔2024〕78 号）和《关于 2024 年株洲市普通国省干线公路中修工程可行性研究报告的批复》（株发改审〔2024〕79 号），对我市 11 条共计 105.977 公里普通国省道公路进行大中修路面

修复。项目 2024 年 9 月 25 日通过公开招投标的方式确定了施工单位（中标金额合计为 9270.17 万元）分别为：中修一标段湖南正道建筑工程有限公司、中修二标段湖南省交建工程集团有限公司、中修三标段湖南万友路桥工程有限公司；大修一标段湖南源海路桥建设有限公司、大修二标段湖南省交建工程集团有限公司、大修三标段岳阳路桥集团有限公司。通过政府采购的方式确定了服务机构，中修监理单位为：株洲建设监理咨询有限责任公司，第三方机构检测单位为：湖南省交通建设质量监督检测有限公司，大修监理单位为：湖南雁扬工程管理有限公司，大修第三方机构检测单位为：长沙理工检测咨询有限责任公司。截止目前，中修工程已全部完成，正在进行交工验收工作；大修工程因天气等原因，暂完成前期准备工作，项目资金未能及时使用，后期加强对项目进度的实时监控，并要求项目承包单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案。资金预算：项目年初预算金额 14500 万元，其中国省补助资金 11209 万元，市级财政预算配套资金安排 1580.05 万元，2025 年省级财政普通国省道养护资金安排 1710.95 万元。三笔项目资金本年累计支出 10718.62 万元（其中 8765.95 万元用于 2023 年普通国省道公路大中修，该项目已在 2023 年整体绩效自评中进行绩效自评）。项目预计建设完工后，能极大改善路面行车安全性、舒适度，稳

步提升全市普通国省道公路基础设施综合服务能力，为公路使用者创造更加良好的道路交通环境。

（7）株洲市治超信息管理平台建设费 100 万元

项目支出 100 万元，主要用于株洲市治超信息管理平台项目建设费用的支付。根据《湖南省治理车辆超限超载信息系统建设指南》规范要求及《关于株洲市治超信息管理平台项目可行性研究报告的批复》株发改审【2018】144 号，结合我市既有信息化建设基础资源，建设了株洲市治超信息管理平台项目。项目通过部署数据前置机接入 7 个超限检测站（包括王家洲、霞阳、渌江、菜花坪、云龙、黄陂田、马江超限检测站）和源头企业已有的运输车辆号牌、总重等数据信息，实现 7×24 小时不间断联网治超的目的。治超信息管理平台包括株洲市级平台、5 个县级平台（醴陵市、渌口区、攸县、炎陵县、茶陵县）、7 个站级治超信息系统。构建以市平台为核心的治超指挥调度的信息化系统，实现市、县、站三级信息网络互联互通，并具备移动现场执法功能。该项目通过公开招投标方式，平台建设由湖南海量信息科技有限公司中标，中标合同价为 1290.86 万元。该项目于 2019 年 10 月正式启动建设，2020 年 12 月完成验收并投入使用，并于 2021 年 1 月与市交通运输局完成资产移交。由于机构改革等原因，市区 2 个检测站没有安装，涉及的设备费用为 62.72 万元。

为此本项目合同双方申请了仲裁，株洲仲裁委员出具了[2023]株仲裁字第 1041 号，裁定不能退货的设备扣设备费用 5%残值，已退回厂家的货款予以扣除。之后株洲市交通事务中心委托正茂日升工程咨询有限公司株洲分公司对本项目进行了结算审计，最终结算审定金额为 1225.07 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，已支付给海量公司建设费 753.25 万元，还应支付项目建设费 471.82 万元，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成。

(8) S329 线城郊段大修工程 1153.41 万元

项目支出 1453.41 万元（国省补助资金 953.41 万元；天元区财政国省道养护配套资金 500 万元，其中：300 万元由天元区交通局债务分解至施工方）。根据《株洲市发展和改革委员会关于 S329 雷打石至谭家山公路天元区段提质改造工程可行性研究报告的批复》（株发改审[2020]213 号、《株洲市交通运输局关于 S329 线雷打石至谭家山天元区段路面改善一阶段施工图设计的批复》（株交函[2021]6 号）等文件要求及市交通事务中心安排，我中心负责组织实施株洲市 S329 线提质改造工程项目。项目于 2024 年 1 月完成交工验收。施工图批复项目预算 3599.08 万元。

(9) 公路管养项目专项资金 5.68 万元

项目支出 5.68 万元，用于抗冰保通及 2023 年欠付的养护

项目工程款。

（10）三供一业改造资金 14.2 万元

项目支出 28.4 万元，分两年支付，其中 2023 年支付 14.2 万元，2024 年支付 14.2 万元。根据市委常委会第 21 次会议、市政府常务会第 35 次会议，审议通过的《株洲市市直机关职工住宅区“三供一业”分离改革实施方案》要求（三供一业指：供水、供电、供暖和物业服务），我单位被列入必须完成的改革单位。此项工作涉及面广，工作量大，共涉及到 140 户住房和 2 个楼道的公共区域照明。按照全市统一部署，供电项目改造统一由高新电业集团负责实施，2023 年 9 月份启动，2023 年 12 月份完成全部任务，在全市工作排名靠前。“三供一业”的分离改革，可以推进“三供一业”专业化运营，提高服务质量和运营效率，更好地保障和改善职工生活。

（11）公路应急物资储备中心地坪维修资金 48.14 万元

项目支出 48.13 万元，结余 0.01 万元。根据市交通事务中心党委第 7 次会议纪要文件（株交务纪【2024】4 号），为进一步提升公路应急保障能力，储备中心将白马垄场地因前期租赁给水泥混凝土搅拌企业且使用年限较长造成地坪不同程度的麻面、露骨、断板、网裂、沉降等病害进行修缮，加铺厚度为 5cm 沥青混凝土。项目批复概算金额为 49.20 万元，实际支出 48.13 万

元,通过政府采购竞价方式确定施工单位为株洲华美建设有限责任公司,项目于2024年9月23日开工,2024年10月23日交工验收。项目的实施完善了储备中的基础设施,改善了工作环境,消除了安全隐患。

七、存在的问题及原因分析

因不利天气等原因导致2024年株洲市普通国省道干线公路大修工程项目实施进度缓慢,建设进度不均衡,资金执行率偏低。

八、下一步改进措施

我中心将进一步加强预算细化管理和项目建设管理,加大项目协调等工作力度,强化支出责任,提高资金使用效率。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

我中心2024年部门整体支出绩效自评将按财政的要求,在株洲市交通事务中心官网进行公开。

- 附件：1. 2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表
2. 2024年度部门整体支出绩效自评表
3. 2024年度项目支出绩效自评表

附件1


2024 年度部门（单位）整体支出绩效评价基础数据表

财政供养人员情况 (人)	编制数	2024 年实际在职人数	控制率
	245	211	86.12%
经费控制情况（万元）	2023 年决算数	2024 年预算数	2024 年决算数
三公经费	18.10	17.1	14.85
1、公务用车购置和维护经费	17.51	14	14
其中：公车购置	0	0	0
公车运行维护	17.51	14	14
2、出国经费	0	0	0
3、公务接待	0.59	3.1	0.85
项目支出：	848.18	16079.39	13189.1
1、业务经费	0	283.5	95.24
2、运行维护经费	0	0	0
3、市级专项资金（一个专项一行）	848.18	15795.89	13093.86
出让用地范围及权属调查费	0	0.21	0.21
2024年国省道养护市级切块增量资金	0	21.41	21.26
公路日常养护及抢修工程	179.99	424.64	424.15
2024年普通国省干线公路路况检测、养护工程项目检测评定和巡查监理项目	0	106.93	68
国省干线公路大中修、危桥、安防配套等资金	420.59	365	365
2024年市普通国省道公路大中修第一批专项资金	0	792.33	5.35
普通国省干线公路桥隧定期检查	35.99	30	30

2023年普通国省道公路大中修市级配套资金	0	576.68	309.19		
株洲市治超信息管理平台建设费	100	100	100		
S329线城郊段大修工程	0	1153.41	1153.41		
国省道大中修专项经费	111.61	12071.86	10464.08		
公路管养项目专项资金	0	5.68	5.68		
三供一业改造资金	0	14.2	14.2		
国省干线路况检测	0	85.4	85.2		
公路应急物资储备中心地坪维修资金	0	48.14	48.13		
公用经费：	1153.17	832.37	976.41		
其中：办公经费	45.74	53.5	39		
水费、电费、差旅费	66.09	72.2	63.63		
会议费、培训费	11.67	24.99	7.83		
政府采购金额	——	619.45	1579.26		
部门基本支出预算调整	——	5242.78	5342.73		
楼堂馆所控制情况 (2024 年完工项目)	批复规模 （m²）	规模控制率	预算投资 (万元)	实际投资 (万元)	投资概算控制率
厉行节约保障措施	树立了过“紧日子”思想，主要是做到以下两个方面：一是预算与资产管理方面，做到了规范资产配置标准，利用公物仓优先调剂资产，禁止超标采购办公设备；二是重点领域量化管控方面，做到了办公场所执行空调温度标准（夏季≥26℃、冬季≤20℃），公务接待严禁超标准接待和同城接待，公车管理严控使用频次。				

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：谭侃理、李瑞曦 填报日期：2025.5.15 联系电话：28687882 单位负责人签字：



2024年度部门（单位）整体支出绩效自评表

市级预算部门（单位）名称			株洲市交通事务中心					
年度预算申请（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	5736.28	21630.98	18831.84	10	87%	8.7	
	按收入性质分：18831.84			按支出性质分：18831.84				
	其中：一般公共预算：18531.84			其中：基本支出：5342.73				
	政府性基金拨款：			项目支出：13489.11				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：300							
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	督导完成农村公路安防工程1270公里、农村公路提质改造142公里、国省道安防精细化工程72公里、农村公路危桥改造20座。督促完成国省道大中修106.916公里；确保全市普通国省道公路不发生较大以上安全生产责任事故。			督导完成农村公路安防工程1280.158公里、农村公路提质改造156.789公里、国省道安防精细化工程101.859公里，完成农村公路危桥改造22座。重点民生实事项目超额完成省市目标。2024年，大中修项目中标金额较招标总控制价整体降幅为28.9%，较预算财评审定案金额结余3776万元，降本增效成果显著，路况水平稳步提升。				
绩 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	国省道大中修	106.916公里	79.649公里	5	3.72	大中修工程因天气等原因，27.267公里未能及时完成，2025年保质保量完成。
			国省道危桥改造	9座	8座完工，1座即将完工。	4	3.56	
			国省道桥隧定期检查	93座	93座	5	5	
			农村公路提质改造	142公里	156.789公里	5	5	
			农村公路安防设施	1270公里	1280.158公里	5	5	
			农村公路危桥改造	20座	22座	5	5	
			普通国省道安防精细化提升	72公里	101.859公里	5	5	
		质量指标	工程质量	100%	100%	3	3	
		时效指标	完成时间	按时	延时	3	2	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	当地经济社会发展	促进	促进	5	5	
		社会效益指标	出行条件	改善	改善	1	1	
			行车安全	提高	提高	1	1	
			安全隐患	消除	消除	1	1	
			行车事故率	降低	降低	1	1	
		生态效益指标	采用绿色环保工艺，力争公路沿线设施齐全与环境协调	优良	优良	6	6	
	可持续影响指标	公路使用年限及效果	延长	延长	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	群众满意率	满意	满意	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目经费	不超预算	未超预算	5	5	
			运行经费	不超预算	未超预算	5	5	
社会成本指标		促进经济发展	为国省道公路沿线经济发展提供100%有效服务管理。	明显	5	5		
生态环境成本指标		减少对环境污染，推动交通事务中心工作正常运行。	明显	明显	5	5		
总分						100	95.98	

填表人：陈潇、李瑞曦

填报日期：5.13

联系电话：28685261

单位负责人签字：

陈中军

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公路日常养护及抢修工程									
主管部门	株洲市交通事务中心						实施单位	株洲市城郊养护中心		
项目资金（万元）	其中：当年财政拨款	年初预算数	420	全年预算数	424.64	全年执行数	424.16	分值	执行率	得分
	上年结转资金								100%	
	其他资金									
	年度资金总额		420		424.64		424.16	10	99.85%	9.99
年度总体目标	预期目标				实际完成情况					
	完成市区农村公路应急抢险工作，实现路况稳定畅通，市区农村公路优良路比率达到90%，按照公路养护将管养路段按时完成所管养路段日常性养护和应急抢险工作，实现路况稳定畅通、质量合格、应急抢险及时高效、安全无重大伤亡事故，控制投资符合市财政相关文件等目标要求。				通过对公路维护，确保了车辆通行能力及行车舒适性。市区农村公路优良路比率达标；按时按量完成所管养的公路日常养护，完成了本年度日常保养计划任务，未发生安全事故。（该绩效包括用于该项目的2023年普通国省道公路大中修市级配套资金的60万元）					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标（40分）	数量指标	农村公路养护里程（公里）		161.535	161.535	20	20		
			城郊公路日常养护里程（公里）		266.644	266.644				
			应急设备维修数量		装载机、破冰器、发电机组、应急设施	全部维修完成				
			S329线（K62+900-K63+029）段路面应急抢修薄层罩面（平方米）		1242平方米	1242平米				
		质量指标	完工项目验收合格率		100%	100%	10	10		
			完成后省检路况优良率		优	优				
			市区农村公路优良路比率		≥90%	≥90%				
			应急设备维修合格率		100%	100%				
			农村公路道路行车状态		优良	优良				
		时效指标	按期完成投资		是	是	10	10		
			项目按时完工率		100%	100%				
			公路养护以及资金支出及时高效		2024年12月31日前	2024年12月31日前				
			S329线（K62+900-K63+029）段路面应急抢修按时完成路面处治		是	是				
	效益指标（30分）	经济效益指标	2023年公路日常养护成本		6450.64元/公里	6450.64元/公里	5	5		
			应急设备维修按政府采购，控制在预算内		不超预算	不超预算				
			促进农村公路的发展		明显	明显				
		社会效益指标	基本公共服务水平		提升	提升	5	5		
			市区农村公路通行能力		优良	优良				
			应急设施作业保障率		≥95%	100%				
			沿线百姓及企业安全出行水平		优良	优良				
		生态效益指标	施工过程是否满足环境保护要求		满足	满足	5	5		
			保证今后一定时期国省道路段交通畅通、安全、舒适		1年	1年				
			市区农村公路的舒适和自然绿色生态环境		优良	优良				
可持续影响指标		农村公路适应未来一定时期内交通需求		100%	100%	5	5			
		设备设施保养正常，保证应急时及时响应		每半年1次保养	完成					
		一定时期国省道路段交通畅通、安全、舒适		延长	延长					
满意度指标（10分）		服务对象满意度指标	管养公路沿线居民对公路的使用满意率		100%	100%	10	10		
			改善通行服务水平群众满意度		100%	100%				
	帮助沿线老百姓解决民生问题		100%	100%						
成本指标（20分）	经济成本指标	预算执行率		100%	100%	10	10	(其中60万已在2023年普通国省道公路大中修市级配套资金执行数中)		
		社会成本指标		市长热线及其他投诉率	下降5%				下降大于5%	
	生态环境成本指标	管养线路的舒适和自然绿色生态环境		优良	优					
		保护路域环境（公里）		428.179	428.179					
总分						100	99.85%			

备注：一个一级项目支出一张表

填表人：肖峰


填报日期：2025.5.13

联系电话：28687682

单位负责人签字：

肖峰

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公路日常养护及抢修工程（抢修工程）							
主管部门	株洲市交通事务中心				实施单位	株洲市城郊公路养护中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	240	240	240		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		240	240	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成市区农村公路应急抢险工作，实现路况稳定畅通，市区农村公路优良路比率达到90%				通过对公路维护，确保了车辆通行能力及行车舒适性。市区农村公路优良路比率达标（该绩效包括用于该项目的2023年普通国省道公路大中修市级配套资金的60万元）。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	养护里程（公里）	161.535	161.535	10	10	
		质量指标	市区农村公路优良路比率	≥90%	≥90%	10	10	
			农村公路道路行车状态	优良	优良	10	10	
			时效指标	按期完成投资	是	是	10	10
		项目按时完工率		100%	100%	5	5	
	效益指标（20分）	经济效益指标	促进农村公路的发展	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	市区农村公路通行能力	优良	优良	3	3	
			沿线百姓及企业安全出行水平	优良	优良	3	3	
			生态效益指标	市区农村公路的舒适和自然绿色生态环境	优良	优良	3	3
		可持续影响指标	农村公路适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	3	3	
			一定时期国省道路段交通畅通、安全、舒适	延长	延长	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	100%	100%	5	5	
			帮助沿线老百姓解决民生问题	100%	100%	5	5	
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	（其中60万已在2023年普通国省道公路大中修市级配套资金执行数中列支）
社会成本指标		日常小修保养及抢修工程成本（万元）	300	300	5	5		
生态环境成本指标		保护路域环境（km）	161.535	161.535	5	5		
总分					100	100		


备注： 一个一级项目支出一张表

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公路日常养护及抢修工程（城郊公路日常养护）							
主管部门	株洲市交通事务中心				实施单位	株洲市城郊公路养护中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	172	172	172		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		172	172	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照公路养护特性按时按量完成所管养线路日常性养护和应急抢险工作，实现路况稳定畅通、质量合格、应急抢险及时高效、安全无重大伤亡事故、控制投资符合市财政相关文件等目标要求。				按时按量完成所管养的公路日常养护，完成了本年度日常保养计划任务，未发生安全事故。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	城郊公路日常养护里程（公里）	266.644	266.644	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
			完成后省检路况优良率	优	优	10	10	
		时效指标	公路养护以及资金支出及时高效	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	2023年公路日常养护成本	6450.64元/公里	6450.64元/公里	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	施工过程是否满足环境保护要求	满足	满足	5	5	
			一定时期国省道路段交通畅通、安全、舒适	1年	1年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	管养公路沿线居民对公路的使用满意率	100%	100%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算执行率	100%	100%	10	10	
		社会成本指标	市长热线及其他投诉率	下降5%	下降大于5%	5	5	
		生态环境成本指标	管养线路的舒适和自然绿色生态环境	优良	优	5	5	
总分					100	100		

备注： 一个一级项目支出一张表

填表人：肖峰 填报日期：2025.5.13 联系电话：28687882

单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表


项目支出名称	公路日常养护及抢修工程（S329线（K62+900-K63+029）段路面应急抢修养护项目）							
主管单位	株洲市交通事务中心				实施单位	株洲市城郊公路养护中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		4.64	4.64				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		4.64	4.64	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	按照文件精神按时按量完成所管养线路应急养护工作，实现路况稳定畅通、质量合格、及时高效、安全无重大伤亡事故、控制投资符合市财政相关文件等目标要求。				按照文件要求在时间节点内保质保量完成该项目，本段路面的路况评定结果为优良路面。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	薄层罩面（平方米）	1242 平米	1242 平米	10	10	
		质量指标	完工项目验收合格绿	100%	100%	10	10	
			完成后省检路况优良率	优	优	10	10	
		时效指标	按时完成路面处治	是	是	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	项目资金投入完成金额	4.64	4.64	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	施工过程是否满足环境保护要求	满足	满足	5	5	
			一定时期国省道路段交通畅通、安全、舒适	1年	1年	5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度	管养公路沿线居民对公路的使用满意率	100%	100%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	预算执行率	100%	99%	10	10	
		社会成本指标	市长热线及其他投诉率	无	无	5	5	
		生态环境成本指标	管养线路的舒适和自然绿色生态环境	优良	优	5	5	
	总分					100	100	

备注：一个一级项目支出一张表

填表人：肖峰 填报日期：2025.5.13

联系电话：28687882

单位负责人签字：




2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公路日常养护及抢修工程（应急设备维修改造）							
主管部门	株洲市交通事务中心			实施单位	株洲市公路应急物资储备中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	7.99	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	8	8	7.99	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善应急基地更新改造，改善职工工作、生活条件			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	应急设备维修数量	装载机 破冰器 发电机组 应急设施	装载机、破冰器、发电机组、应急设施	15	15	
		质量指标	应急设备维修合格率	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时间	按时	按时	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	按政府采购程，控制在预算内	不超预算	不超预算	5	5	
		社会效益指标	应急设施作业保障率	≥95%	100%	5	5	
		生态效益指标	维护过程造成当地环境污染率	≤5%	0%	5	5	
		可持续影响指标	设备设施保养正常，保证应急及时响应	每半年 1 次保养	2	5	5	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	社会公众及服务对象满意率	≥95%	90%	10	8	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	直接经济成本	8	7.99	10	10	
		生态环境 指标	对环境造成的负面影响	≤3%	≤1%	10	10	
	总分					100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：陈语嫣 填报日期：2025.5.12 联系电话：28687882 单位负责人签字：



附件3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	普通国省干线公路桥隧定期检查							
主管部门	株洲市交通运输局			实施单位	株洲市交通事务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	30	30	30	10	100%	10.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	30	30	30	10	100%	10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面掌握普通干线公路路况及国省干线公路桥隧衰减状况，为年度考核、科学养护提供依据，提高公路通行能力			通过对普通国省道公路路况和养护工程及国省道桥隧的检测，加强了养护成效评估与考核和对养护管理的监管，同时完成省厅年度考核目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	2024年国省道、2023年国省干线定检桥隧（座）	221	221	10	10	
			2024年度普通国省干线路况检测（公里）和养护工程和日常养护巡查监理（次）	807.499	807.499	6	6	
				4	4	4	4	
		质量指标	检测项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	省厅要求的时限内完成	完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	通过政府采购达到节约成本的目的	不超预算	未超预算	5	5	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	环保率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	延长公路使用年限	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	检查费用	不超预算	未超预算	10	10	
		社会成本 指标	安全事故	未发生	未发生	5	5	
		生态环境 成本指标	影响生态环境	无影响	无影响	5	5	
总分					100	100		

备注：一个一级项目占1张表

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人：龙泉 填报日期：2025.5.13 联系电话：28687882 单位负责人签字：

刘冲

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	交通事务工作经费							
主管部门				实施单位	株洲市交通事务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	267	78.74	78.74	10	100	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	267	78.74	78.74	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	公用支出按时按量开支，保障全中心各项工作正常开展。			已完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	公用支出运转类项目控制数	78.74万元	78.74万元	5	5	
		质量指标	资金支出合规性	合规	合规	20	20	
		时效指标	工作完成及时高效	≤12月	≤12月	15	15	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	成本控制	≤78.74万元	78.74万元	6	6	
		社会效益指标	工作正常开展，保障人民群众出行安全方便	工作正常开展，保障人民群众出行安全方便	工作正常开展，保障人民群众出行安全方便	4	4	
		生态效益指标	环保率	100%	100%	4	4	
		可持续影响指标	单位正常运转	单位正常运转	单位正常运转	6	6	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意度	≥98%	≥98%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	交通事务工作经费	≤78.74万元	78.74万元	10	10	
		社会成本指标	负面影响	无	无	5	5	
		生态环境成本指标	负面影响	无	无	5	5	
	总分					100	100	


备注：一个一级项目支出一张表

填表人：李瑞曦

填报日期：2024.4.29

联系电话：28687882

单位负责人签字：



2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	非税执收成本								
主管部门				实施单位	株洲市交通事务中心				
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款	16.5	16.5	16.5	10	100	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总额	16.5	16.5	16.5	10	100%	10		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成非税收入			已完成非税收入，并入库。返还的非税执收成本用于破损公路修复及资产管理及维护。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	安全隐患处治	15处	15处	10	10		
			储备中心新市站围墙修复	红砖围墙基础10.88立方，砌筑24红砖墙11.2立方	红砖围墙基础10.88立方，砌筑24红砖墙11.2立方				
			中央空调冷却塔及风机盘管 理维修费	一处	一处				
		质量指标	市区农村公路优良路比率	≥90%	≥90%	20	20		
			市区农村水沟排水	优良	优良				
			维修工程质量率	100%	100%				
		时效指标	项目按时完成	≤12月	≤12月	10	10		
		效益指标 (20分)	经济效益指标	成本控制	≤16.5万元	16.5万元	5	5	
			社会效益指标	改善职工生产生活条件	提升	提升	5	5	
	市区农村公路通行能力及沿线百姓及企业安全出行水平			提高	提高				
	生态效益指标		环保率	100%	100%	5	5		
	可持续影响指标		一定时期国省道路段交通畅通、安全、舒适	延长	延长	5	5		
			固定资产使用年限	延长	延长				
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度及帮助沿线老百姓解决民生问题	100%	100%	10	10	临近一块墓地受损，产生经济纠纷	
			新市站围墙修复社会公众及服务对象满意率	≥95%	90%				
	成本指标 (20分)	经济成本指标	破损公路修复及资产管理及维护。	≤16.5万元	16.5万元	10	10		
		社会成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5		
		生态环境成本指标	负面影响	无	无	5	5		
总分					100	100			

备注：一个一级项目支出一张表

填表人：李瑞曦、陈语嫣、肖峰

填报日期：2025.5.13


联系电话：28687882

单位负责人签字：



2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	出让用地范围及权属调查费							
主管部门	株洲市交通事物中心				实施单位	株洲市城郊公路养护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		0.21	0.21		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		0.21	0.21	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成出让用地范围及权属调查				完成预期目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	
	产出指标 (40分)	数量指标	拟出让范围图地籍调查txt	100%	100%	10	10	
		质量指标	满足出让用地要求	合格	合格	20	20	
		时效指标	按期完成	100%	100%	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	盘活国有资产	合格	合格	5	5	
		社会效益指标	实现公共服务	100%	100%	5	5	
		生态效益指标	符合环评要求	合格	合格	5	5	
		可持续影响指标	使用未来一定时期内发展需求	合格	合格	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	使用者及周边群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	不超预算	不超预算	未超预算	10	10	
		社会成本指标	对周边公共资源占用合理性	合理	未占用	5	5	
		生态环境成本指标	测绘过程满足环保需求	满足	满足	5	5	
	总分							


100 100

备注： 一个一级项目支出一张表

填表人：肖峰 填报日期：2025. 5. 13 联系电话：28687882 单位负责人签字：

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024年国省道养护市级切块增量资金								
主管部门	株洲市交通事务中心				实施单位	株洲市城郊公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款		21.41	21.23					
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总额		21.41	21.23	10	99%	10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	按照文件精神按时按量完成所管养线路应急养护工作，实现路况稳定畅通、质量合格、及时高效、安全无重大伤亡事故、控制投资符合市财政相关文件等目标要求。				按照文件要求在时间节点内保质保量完成该项目，本段路面的路况评定结果为优良路面。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	S325线（K3+393-K3+900）段路面修复性养护薄层罩面（平米）	3549 平米	3549 平米	10	10		
			2024年S325线公路日常养护成本	9.24万元	9.24万元				
			2024年S325线公路日常养护里程	4.689公里	4.689公里				
		质量指标	完工项目验收合格率	100%	100%	10	10		
			完成后省检路况优良率	优	优	10	10		
		时效指标	按时完成路面处治	是	是	10	10		
	效益指标 (20分)	经济效益指标	项目资金投入完成金额	21.41	21.23	5	5	因电子卖场竞价，最低价中标导致实际结算金额低于年度指标值	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	5	5		
		生态效益指标	施工过程是否满足环境保护要求	满足	满足	5	5		
			一定时期国省道路段交通畅通、安全、舒适	1年	1年	5	5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	管养公路沿线居民对公路的使用满意率	100%	100%	10	10		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	预算执行率	100%	99%	10	10		
		社会成本指标	市长热线及其他投诉率	无	无	5	5		
		生态环境成本指标	管养线路的舒适和自然绿色生态环境	优良	优	5	5		
	总分						100	100	

备注： 一个一级项目支出一张表

填报人：肖峰 填报日期：2025.5.13 联系电话：28687882 单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	2024年普通国省干线路况检测、养护工程项目检测评定和巡查监理项目							
主管部门	株洲市交通运输局			实施单位	株洲市交通事务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	106.93	106.93	68	10	63.59%	10.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	106.93	106.93	68	10	63.59%	6.36	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面掌握普通干线公路路况及国省道桥隧衰减状况，为年度考核、科学养护提供依据，提高公路通行能力。			通过对普通国省道公路路况和养护工程及国省道桥隧的检测，加强了养护成效评估与考核和对养护管理的监管，同时完成省厅年度考核目标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	2024年国省道定检桥隧（座）	169	169	10	10	
			2024年度普通国省干线路况检测（公里） 和养护工程和日常养护巡查监理（次）	807.499	807.499	6	6	
				4	4	4	4	
		质量指标	检测项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	省厅要求的 时限内完成	完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	通过政府采购达到节约成本的目的	不超预算	未超预算	5	5	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	环保率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	延长公路使用年限	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	检查费用	不超预算	未超预算	10	10	
		社会成本 指标	安全事故	未发生	未发生	5	5	
		生态环境 成本指标	影响生态环境	无影响	无影响	5	5	
	总分					100	96.36	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：龙泉 填报日期：2025.5.13 联系电话：28687882

单位负责人签字：

张冲

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国省干线路况检测							
主管部门	株洲市交通运输局			实施单位	株洲市交通事务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	85.4	85.4	85.2	10	99.77%	10.00	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	85.4	85.4	85.2	10	99.77%	9.98	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全面掌握普通干线公路路况及国省道桥隧衰减状况，为年度考核、科学养护提供依据提高公路通行能力,提升养护水平。			通过对普通国省道公路路况和养护工程及国省道桥隧的检测、养护从业培训，提升了养护人员专业技术水平，加强了养护成效评估与考核和对养护管理的监管，同时完成省交通运输厅年度考核目标。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	2023年农养国省道定检桥隧（座）	42	42	8	8	
			2023年度普通国省干线路况检测（公里）和养护工程项目检测评定和巡查监理（次）	807.499	808.649	6	6	
				4	4	4	4	
			2024年普通国省干线养护从业人员培训人数	78	78	2	2	
		质量指标	检测项目合格率	100%	100%	5	5	
			普通国省干线养护从业人员培训合格率	100%	100%	5	5	
		时效指标	完成时间	省厅要求的 时限内 完成	完成	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	通过政府采购达到节约成本的目的	不超预算	未超预算	5	5	
		社会效益指标	公路安全水平	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	环保率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	延长公路使用年限	100%	100%	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	检查费用	不超预算	未超预算	10	10	
		社会成本 指标	安全事故	未发生	未发生	5	5	
		生态环境 成本指标	影响生态环境	无影响	无影响	5	5	
	总分					100	99.98	

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人：龙泉 填报日期：2025.5.13 联系电话：28687882 单位负责人签字：



2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国省干线公路大中修、危桥、安防配套等资金							
主管部门	株洲市交通事务中心				实施单位	株洲市城郊公路养护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		365	365	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		365	365	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对国省干线公路大中修，提高道路通行能力及行车安全。				改造后，大大提高了车辆通行能力及行车安全。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	普通国省干线公路大中修里程	7.564km	7.564km	5	5	
			普通国省干线公路危桥改造	35.08m	35.08m	5	5	
		质量指标	工程实体达到设计规范要求	合格	合格	10	10	
			完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	是	是	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	3	3	
			公路安全水平	提升	提升	3	3	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	3	3	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	3	3	
			一定时期国省道路段交通畅通、安全、舒适	延长	延长	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			施工企业农民工满意度	≥90%	≥90%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目建设竣工决算超预算值	≤10%	≤10%	10	10	
社会成本指标		对周边公共资源占用合理性	合理	合理	5	5		
生态环境成本指标		施工过程是否满足环境保护要求	满足	满足	5	5		
总分						100	100	123.87

备注： 一个一级项目支出一张表

填表人：肖峰 填报日期：2025.5.13 联系电话：28687882 单位负责人签字：



2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国省干线公路大中修、危桥、安防配套等资金（株洲市G320线K1166+848周家老屋桥拆除重建工程）							
主管部门	株洲市交通事务中心			实施单位	株洲市城郊公路养护中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		35.08	35.08	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		35.08	35.08	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对危桥进行拆除重建，提升桥梁安全性。			提高了桥梁的通行能力及安全性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	普通国省干线公路危桥改造	16.04m	16.04m	10	10	
		质量指标	工程实体达到设计规范	合格	合格	10	10	
			完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按时完成	是	是	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	3	3	
			公路安全水平	提升	提升	3	3	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	3	3	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	3	3	
			一定时期国省道路段交通畅通、安全、舒适	延长	延长	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			施工企业农民工满意率	≥90%	≥90%	5	5	
	成本指标（20分）	经济成本指标	项目建设竣工决算超预算值	≤10%	≤10%	10	10	
		社会成本指标	对周边公共资源占用合理性	合理	合理	5	5	
		生态环境成本指标	施工过程是否满足环境保护要求	满足	满足	5	5	
	总分					100	100	

备注： 一个一级项目支出一张表

填表人：肖峰

填报日期：2025.5.13

联系电话：28687882

单位负责人签字：

肖峰

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国省干线公路大中修、危桥、安防配套等资金（2021年S329线城郊段中修工程建工程）							
主管部门	株洲市交通事务中心				实施单位	株洲市城郊公路养护中心		
项目资金 （万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		36.87	36.87	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		36.87	36.87	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	对路面病害进行处理，完善路面结构。				经过对路面中修提升路面畅通能力及行车舒适度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	普通国省干线公路大中修里程	0.871km	0.871km	10	10	
		质量指标	工程实体达到设计规范	合格	合格	10	10	
			完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	3	3	
			公路安全水平	提升	提升	3	3	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	3	3	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	3	3	
			一定时期国省道路段交通畅通、安全、舒适	延长	延长	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			施工企业农民工满意率	≥90%	≥90%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目建设竣工决算超预算值	≤10%	≤10%	10	10	
		社会成本指标	对周边公共资源占用合理性	合理	合理	5	5	
		生态环境成本指标	施工过程是否满足环境保护要求	满足	满足	5	5	
	总分						100	100

备注： 一个一级项目支出一张表

填表人：肖峰

填报日期：2025.5.13

联系电话：28687882

单位负责人签字：

肖峰

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国省干线公路大中修、危桥、安防配套等资金（2021年S327线城郊段大修工程）							
主管部门	株洲市交通事务中心				实施单位	株洲市城郊公路养护中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		18.54	18.54	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		18.54	18.54	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	提升公路路况水平，满足人民群众出行要求。				S327大修提高了路况水平，原混凝土路面大修后为沥青路面，提高了行车舒适度。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	普通国省干线公路大中修里程	1.697km	1.697km	10	10	
		质量指标	工程实体达到设计规范	合格	合格	10	10	
			完工项目验收合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	3	3	
			公路安全水平	提升	提升	3	3	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	3	3	
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	3	3	
			一定时期国省道路段交通畅通、安全、舒适	延长	延长	3	3	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	5	5	
			施工企业农民工满意率	≥90%	≥90%	5	5	
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目建设竣工决算超预算值	≤10%	≤10%	10	10	
		社会成本指标	对周边公共资源占用合理性	合理	合理	5	5	
		生态环境成本指标	施工过程是否满足环境保护要求	满足	满足	5	5	
	总分					100	100	

备注： 一个一级项目支出一张表

填表人：肖峰 填报日期：2025.5.13 联系电话：28687882 单位负责人签字：

肖峰

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国省干线公路大中修、危桥、安防配套等资金（2022年S329线、S207线株洲段大修工程）								
主管部门	株洲市交通事务中心				实施单位	株洲市城郊公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款		209.51	209.51	10	100%	10		
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总额		209.51	209.51	10	100%	10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	提升干线公路通行能力及舒适度。				通过对S329线S207线株洲段大修，道路路况明显提升。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(40分)	数量指标	普通国省干线公路大中修里程	4.996km	4.996km	10	10		
		质量指标	工程实体达到设计规范	合格	合格	10	10		
			完工项目验收合格率	100%	100%	10	10		
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10		
	效益指标(20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	3	3		
			公路安全水平	提升	提升	3	3		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	3	3		
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	3	3		
			一定时期国省道路路段交通畅通、安全、舒适	延长	延长	3	3		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	5	5		
			施工企业农民工满意率	≥90%	≥90%	5	5		
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目建设竣工决算超预算值	≤10%	≤10%	10	10		
		社会成本指标	对周边公共资源占用合理性	合理	合理	5	5		
		生态环境成本指标	施工过程是否满足环境保护要求	满足	满足	5	5		
	总分						100	100	

备注： 一个一级项目支出一张表

填表人：肖峰

填报日期：2025.5.13

联系电话：28687882

单位负责人签字：

肖峰

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	国省干线公路大中修、危桥、安防配套等资金（S104线龙洲桥拆除重建工程）								
主管部门	株洲市交通事务中心				实施单位	株洲市城郊公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款			65	65		100%		
	上年结转资金								
	其他资金								
	年度资金总额			65	65	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	通过对危桥进行拆除重建，提升桥梁安全性。				提高了桥梁的通行能力及安全性，对河道的排水更加通畅。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标(40分)	数量指标	普通国省干线公路危桥改造	19.04m	19.04m	10	10		
		质量指标	工程实体达到设计规范	合格	合格	10	10		
			完工项目验收合格率	100%	i	10	10		
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10		
	效益指标(20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	3	3		
			公路安全水平	提升	提升	3	3		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	3	3		
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	3	3		
			一定时期国省道路段交通畅通、安全、舒适	5年	5年	3	3		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	5	5		
			施工企业农民工满意率	≥90%	≥90%	5	5		
	成本指标(20分)	经济成本指标	项目建设竣工决算超预算值	≤10%	≤10%	10	10		
		社会成本指标	对周边公共资源占用合理性	合理	合理	5	5		
		生态环境成本指标	施工过程是否满足环境保护要求	满足	满足	5	5		
	总分						100	100	

备注： 一个一级项目支出一张表

填表人：肖峰

填报日期：2025.5.13


联系电话：28687882

单位负责人签字：

肖峰


附件3

2024年度项目绩效自评表

项目支出名称	2024年市普通国省道公路大中修第一批专项资金							
主管部门	株洲市交通运输局			实施单位	株洲市交通事务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	792.33	792.33	5.35	10	1%	0.07	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	792.33	792.33	5.35	10	1%	0.07	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对普通国省道公路大、中修，改善路面行车安全性、舒适度，稳步提升全市普通国省道公路基础设施综合服务能。			2024年株洲市普通国省干线公路中修工程已完工，大修工程因天气等原因，未能及时完成，但已完工80.469公里的中修工程（正在交工验收），已为人民群众创造更加舒适的出行环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	大、中修里程（公里）	105.977	80.649	10	9	2024年株洲市普通国省干线公路中修工程已完工，正在进行交工验收，大修工程因天气等原因，未能及时完成，针对大修工程，将在2025年保质保量的完成工程项目。
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完工率	100%	80%	10	8.5	
			按期完成投资	按时	延迟	10	7.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	为国道公路沿线经济发展提供100%有效服务管理	明显	4	4	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	4	4	
			公路安全水平	提升	提升	4	4	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	4	4	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	4	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	预算控制（万元）	≤792.33	5.35	10	10	
		社会成本 指标	安全事故	未发生	未发生	5	5	
		生态环境 成本指标	影响生态环境	无影响	无影响	5	5	
	总分					100	85	

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人： 陈文 填报日期： 2025.5.13 联系电话： 28687882 单位负责人签字：




附件3

2024年度项目绩效自评表

项目支出名称	2023年普通国省道公路大中修市级配套资金							
主管部门	株洲市交通运输局			实施单位	株洲市交通事务中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	576.68	576.68	309.19	10	54%	5.36	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	576.68	576.68	309.19	10	54%	5.36	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过对普通国省道公路大、中修，改善路面行车安全性、舒适度，稳步提升全市普通国省道公路基础设施综合服务能力。			2024年株洲市普通国省干线公路中修工程已完工，大修工程因天气等原因，未能及时完成，但已完工80.469公里的中修工程（正在交工验收），已为人民群众创造更加舒适的出行环境。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	大、中修里程（公里）	105.977	80.649	10	8	2024年株洲市普通国省干线公路中修工程已完工，正在进行交工验收，大修工程因天气等原因，未能及时完成，针对大修工程，将在2025年保质保量的完成工程项目。
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完工率	100%	80%	10	8.5	
			按期完成投资	按时	延迟	10	8.5	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	为国道公路沿线经济发展提供100%有效服务管理	明显	4	4	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	4	4	
			公路安全水平	提升	提升	4	4	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	4	4	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	4	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	改善通行服务水平 群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	预算控制（万元）	≤576.68	309.19	10	10	其中：60万用于公路日常养护及抢修工程（具体绩效见公路日常养护及抢修工程）
		社会成本 指标	安全事故	未发生	未发生	5	5	
		生态环境 成本指标	影响生态环境	无影响	无影响	5	5	
总分					100	90.36		

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人： 陈文 填报日期： 2025.5.13 联系电话： 28687882 单位负责人签字：



2024年度项目绩效自评表

项目支出名称	国省道大中修专项经费							
主管部门	株洲市交通运输局				实施单位	株洲市交通事务中心		
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款	12071.86	12071.86	10464.08	10	87%	8.67	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额	12071.86	12071.86	10464.08	10	87%	8.67	
年度总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	通过对普通国省道公路大、中修，改善路面行车安全性、舒适度，稳步提升全市普通国省道公路基础设施综合服务能。				2024年株洲市普通国省干线公路中修工程已完工，大修工程因天气等原因，未能及时完成，但已完工80.469公里的中修工程（正在交工验收），已为群众创造更加舒适的出行环境。			
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	大、中修里程 (公里)	105.977	80.649	10	8	2024年株洲市普通国省干线公路中修工程已完工，正在进行交工验收，大修工程因天气等原因，未能及时完成，针对大修工程，将在2025年保质保量的完成工程项目。
		质量指标	完工项目合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目按时完工率	100%	80%	10	8	
			按期完成投资	按时	延迟	10	9	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	为国省道公路沿线经济发展提供100%有效服务管理	明显	4	4	
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	4	4	
			公路安全水平	提升	提升	4	4	
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	4	4	
		可持续影响指标	适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	4	4	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥90%	≥90%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	预算控制（万元）	≤12071.86	10464.08	10	10	
		社会成本 指标	安全事故	未发生	未发生	5	5	
		生态环境 成本指标	影响生态环境	无影响	无影响	5	5	
总分					100	93.67		

备注： 一个一级项目支出一张表。

填表人： 陈文

填报日期： 2025.5.13

联系电话： 28687882

单位负责人签字：

孙海军

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	株洲市治超信息管理平台建设费							
主管部门	株洲市交通事务中心				实施单位	株洲市公路路网监测中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		100	100				
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		100	100	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	推进科技治超、实现非现场执法				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	系统套数	1套	1套	5	5	
		质量指标	系统每年正常运行天数	≥360天	≥360天	20	20	
		时效指标	工期月数	≤12月	≤12月	15	15	
	效益指标（20分）	经济效益指标	节约治超经费	优良	优良	6	6	
		社会效益指标	执法效率	提升	提升	4	4	
		生态效益指标	路面损坏率	降低	降低	4	4	
		可持续影响指标	超限超载率	降低	降低	6	6	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	满意度	≥90%	95%	10	10	
	成本指标（20分）	经济成本指标	年度建设费用	100万元	100万元	10	10	
		社会成本指标	负面影响	无	无	5	5	
		生态环境成本指标	负面影响	无	无	5	5	
总分						100	100	

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	S329线城郊段大修工程								
主管部门	株洲市交通事务中心				实施单位	株洲市城郊公路养护中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	其中：当年财政拨款		1153.41	1153.41		100%			
	上年结转资金								
	其他资金		300	300					
	年度资金总额		1153.41	1453.41	10	100%	10		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	加宽路面宽度，提高公路通行能力。				道路加宽及路面改造后，大大提高了车辆通行能力及行车舒适性。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (40分)	数量指标	普通国省干线公路大中修里程	10.26km	10.26km	10	10		
		质量指标	工程实体达到设计规范	合格	合格	10	10		
			完工项目验收合格率	100%	100%	10	10		
			时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
	效益指标 (20分)	经济效益指标	对经济发展的促进作用	明显	明显	5	5		
		社会效益指标	基本公共服务水平	提升	提升	3	3		
			公路安全水平	提升	提升	3	3		
		生态效益指标	交通建设符合环评审批要求	符合	符合	3	3		
		可持续影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	3	3		
			一定时期国省道路段交通畅通、安全、舒适	延长	延长	3	3		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	≥80%	≥80%	10	10		
	成本指标 (20分)	经济成本指标	项目建设竣工决算超预算值	≤10%	≤10%	10	10		
		社会成本指标	对周边公共资源占用合理性	合理	合理	5	5		
		生态环境成本指标	施工过程是否满足环境保护要求	满足	满足	5	5		
	总分						100	100	

备注： 一个一级项目支出一张表

填表人：肖峰 填报日期：2025.5.13 联系电话：28687882 单位负责人签字：

钟耀军

2024年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	公路管养项目专项资金							
主管部门	株洲市交通事务中心			实施单位	株洲市城郊公路养护中心			
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中：当年财政拨款		5.68	5.68		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		5.68	5.68	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成市区农村公路应急抢险工作，实现路况稳定畅通，市区农村公路优良路比率达到90%			通过对公路维护，确保了车辆通行能力及行车舒适性。市区农村公路优良路比率达标。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（40分）	数量指标	安全隐患处治	9处	9处	10	10	
		质量指标	市区农村公路优良路比率	≥90%	≥90%	10	10	
			市区农村水沟排水	优良	优良	10	10	
		时效指标	按期完成投资	是	是	10	10	
	效益指标（20分）	经济效益指标	促进农村公路的发展	明显	明显	5	5	
		社会效益指标	市区农村公路通行能力	优良	优良	3	3	
			沿线百姓及企业安全出行水平	优良	优良	3	3	
		生态效益指标	市区农村公路的舒适和自然绿色生态环境	优良	优良	3	3	
		可持续影响指标	农村公路适应未来一定时期内交通需求	100%	100%	3	3	
			一定时期国省道路段交通畅通、安全、舒适	延长	延长	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善通行服务水平群众满意度	100%	100%	5	5	
			帮助沿线老百姓解决民生问题	100%	100%	5	5	
	成本指标（20分）	经济成本指标	2024年公路日常养护成本（万元）	5.68	5.68	10	10	
		社会成本指标	预算执行率	100%	100%	5	5	
		生态环境成本指标	保护路域环境（km）	161.535	161.535	5	5	
总分					100	100		

备注： 一个一级项目支出一张表

填表人：肖峰 填报日期：2025.5.13 联系电话：28687882

单位负责人签字：

肖峰

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称		三供一业改造资金						
主管部门					实施单位	株洲市交通事务中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	其中： 当年财政拨款		14.2	14.2	10	100%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
	年度资金总额		14.2	14.2	10	100%	10	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	完成金路大厦三供一业改造任务				已完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (40 分)	数量指标	住户供电	140	140	10	10	
			公共区域照明供电	2	2	10	10	
		质量指标	合格率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成时间	按时完成	按时完成	10	10	
	效益指标 (20 分)	经济效益指标	全市统一制定预算	不超预算	不超预算	5	5	
		社会效益指标	用电安全	提升	提升	5	5	
		生态效益指标	环保率	100%	100%	5	5	
		可持续影响指标	降低管理成本	100%	100%	5	5	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	满意度	100%	100%	10	10	
	成本指标 (20 分)	经济成本 指标	改造费用	不超预算	不超预算	10	10	
		社会成本 指标	安全事故	未发生	未发生	5	5	
		生态环境 成本指标	影响环境	无影响	无影响	5	5	
	总分					100	100	2027

填表人：蔡小兰 填报日期：2025.5.13 联系电话：28687882 单位负责人签字：

2025.5.13

2024 年度项目支出绩效自评表

项目支出名称	储备中心地坪修缮							
主管部门	株洲市交通事务中心			实施单位	株洲市公路应急物资储备中心			
项目资金 (万元)		年初 预算数	全年 预算数	全年 执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	0	48.14	48.13	10	99.98%	10	
	其中：当年财政拨款	0	48.14	48.13	10	99.98%	10	
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	完善应急基地更新改造，改善职工工作、生活条件			全部完成				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 (40分)	数量指标	修缮面积	4782 m²	3890 m²	10	8	测量有误差， 按实际验收结 算
			铺设沥青厚 度 5cm	达标	达标	10	10	
		质量指标	工程质量率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完工时间	按时	按时	10	10	
		效益指标 (20分)	经济效益 指标	应急基地基 础设施改造	提升	提升	5	5
	社会效益 指标		改善职工生 产生活条件	提升	提升	5	5	
	生态效益 指标		建设过程造 成当地环境 污染率	≤5%	1%	5	5	
	可持续影 响指标		固定资产使 用年限	延长	延长	5	5	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	社会公众及 服务对象满 意率	≥95%	100%	10	10	
	成本指标 (20分)	经济成本 指标	直接经济成 本	49.2	48.13	10	10	
		生态环境 指标	建设过程对 自然环境造 成的负面影 响	≤3%	≤1%	10	10	
	总分					100	98	

备注：一个一级项目支出一张表。

填表人：陈语嫣 填报日期：2025.5.12 联系电话：15103669457 单位负责人签字：