

中共株洲市荷塘区委员会办公室文件

株荷办发〔2020〕29号



中共株洲市荷塘区委办公室 株洲市荷塘区人民政府办公室 关于印发《荷塘区“双比双看”大竞赛活动 工作方案》的通知

仙庾镇党委和人民政府，各街道党工委和办事处，区直机关各部门（单位）、各人民团体，市直驻区各分支机构，各企事业单位：

经区委、区政府研究同意，现将《荷塘区“双比双看”大竞赛活动工作方案》印发给你们，请认真贯彻执行。



荷塘区“双比双看”大竞赛活动工作方案

为全面落实省、市决策部署，确保完成全年经济社会发展目标任务，对照《株洲市“双比双看”大竞赛活动工作方案》，结合我区实际，特制定本工作方案。

一、竞赛目标

在统筹推进疫情防控和经济社会发展的基础上，抢抓政策窗口期和施工黄金期，紧盯当前项目建设中招商落地不及时、要素保障不到位、协调服务跟不上等突出问题，紧盯经济社会发展的主要指标任务和短板工作，通过开展大竞赛活动，进一步明确目标、落实责任，扎实做好“六稳”“六保”工作，确保全面完成全年目标任务。

二、竞赛内容

（一）比项目建设，看推进力度

1.比项目招引，看开工数量。针对当前投资体量大、显示度高、带动效应强的大项目不多，产业链招商和资本招商效果不明显，招商项目落地依旧缓慢的问题，根据竞赛要求突出比大项目招商任务完成进度、比各产业链招商引资成效、比招商项目落地速度。确保2020年新签约亿元以上项目4个；其中5亿元以上项目2个以上，落地开工率超过50%；2018年、2019年已签约未开工的3个5亿元以上项目全部落地开工（飞山奇、中良电器柜、华迈以机代人），争取更多新项目开工。自选动作：储备3个2021年新拿地开工项目。（牵头领导：陈柏文；牵头单位：区商务粮食

局、金山科技工业园、区招商办)

2.比建设速度，看竣工进度。针对当前项目竣工不及时，大项目带动效应不明显、地方政府专项债券资金使用率不高的问题，突出比大项目投资速度、比竣工项目投产进度、比专项债项目推进力度。确保10个计划竣工项目加快建设，如期竣工；确保20个5亿元以上项目如期推进，投资进度超过年初计划；2020年第一批、第二批专项债资金年底前全部投入使用，第三批专项债资金年底前60%投入使用。**自选动作：**确保三、四季度集中开竣工项目（师大附中附小、中良电器柜、东裕美耐）如期开工；确保三季度“看学议”活动项目（汉德二期、稀镁钛、嘉德工业园二期、华迈以机代人项目）竣工投产。（牵头领导：刘新华、王冬；牵头单位：区发展改革局、区财政局、区住房城乡建设局、金山科技工业园、金城集团、金科集团）

3.比融资力度，看资金支持。针对当前融资渠道不宽、金融支持项目建设不足，项目建设资金紧张的问题，突出比金城集团、金科集团融资任务完成情况，确保完成9.46亿元国有企业融资任务。（牵头领导：刘新华；牵头单位：区财政局、区政府金融办、金山科技工业园、金城集团、金科集团）

4.比征拆清零，看土地保障。针对当前征拆清零不及时，导致资金沉淀严重和项目用地难以有效保障的问题，突出比征拆清零项目完成进度和项目用地供给率。确保15个征拆清零项目全面完成、3个重点项目及新签约项目用地完成征拆任务。（牵头领导：王冬；牵头单位：区自然资源局、区征地协调中心、相关镇办）

5.比环境优化，看服务质量。针对当前调度机制执行不到位，交办问题解决效果不明显；市“拿地即开工”“两招三办”等改革举措推进缓慢，覆盖面不够的问题，突出比相关部门项目前期审批速度、比交办问题解决效率。确保集中交办问题和即时交办问题办结率超过90%以上。加快项目“指定代办、部门快办、联合督办”试点示范，确保完成三一智慧钢铁城等3个项目“拿地即开工”。

（牵头领导：王顺安、刘新华、易海平；牵头单位：区委统战部、区行政审批局、区优化营商环境中心、区产业服务中心、三一项目指挥部）

（二）比全年任务，看完成进度

1.比工业指标。突出比规模工业增加值增速、工业投资增速、工业技改投资增速、新增规上工业企业等指标，力争完成全年任务。（牵头领导：陈柏文；牵头单位：区科工信局、区统计局）

2.比固定资产投资指标。突出比固定资产投资增速及增量贡献值，民间投资增速等指标。（牵头领导：刘新华；牵头单位：区发展改革局、区统计局）

3.比服务业指标。突出比规上服务业营业收入增速、社会消费品零售总额增速，新增规模以上服务业企业、限额以上批发零售企业、限额以上住宿餐饮企业等指标。（牵头领导：刘新华、陈柏文；牵头单位：区发展改革局、区商务粮食局、区文旅体局、区统计局、区市场监管局）

4.比税收收入指标。突出比一般公共预算收入增速、地方税收收入增速等指标。（牵头领导：刘新华；牵头单位：区财政局、

区统计局、区税务局)

5.比建筑业指标。突出比资质等级建筑业总产值增速、房地产开发业投资增速、商品房销售面积增速,新增资质建筑业企业、房地产企业等指标。(牵头领导:王冬;牵头单位:区住房城乡建设局、区统计局)

6.比全面小康短板指标。重点比城镇化率、产业投资占固定资产投资比重、高新技术产业增加值占GDP比重、利用内外资增长率(累计)、农产品加工产值与农业总产值比重、地方税收收入占地方一般公共预算收入比重、城镇居民人均可支配收入、农村居民人均可支配收入、陈案化解率、刑事犯罪率、火灾事故死亡率、公办幼儿园在园幼儿占比、消除义务教育大班额比例等短板指标。(牵头领导:文韶松;牵头单位:区小康办、区发展改革局、区教育局、区科工信局、区财政局、区农业农村局、区商务粮食局、区统计局、区政府金融办、公安荷塘分局、荷塘消防救援大队)

三、组织领导

成立区“双比双看”大竞赛活动领导小组,区委书记邬凌云任第一组长,区委副书记、区长王利波任组长。区人大常委会主任刘国梁,区政协主席何恒仁,区委常委、统战部部长王顺安,区委常委、纪委书记郑志富,区委常委、区委办主任文韶松,区委常委、宣传部部长田灿,区委常委、组织部部长余鹏,区委常委、常务副区长刘新华,区委常委、政法委书记王冬,区政府副区长黄团结、罗曼、陈柏文、刘必林、刘定光为副组长。区纪委监委、

区委办公室、区政府办公室、区委组织部、区委宣传部、区委统战部、区委政法委、区人民法院、区委网信办、区发展改革委、区教育局、区科工信局、区财政局、区住房城乡建设局、区农业农村局、区商务粮食局、区文旅体局、区统计局、区政府金融办、区行政审批局、金山科技工业园、区征地协调中心、区优化营商环境中心、区产业服务中心、区自然资源局、荷塘税务局、公安荷塘分局、荷塘消防救援大队、生态环境荷塘分局、区消防大队、各镇办、金城集团、金科集团等单位为成员单位。

结合我区具体实际，下设四个竞赛推进组。

（一）园区产业项目推进组。组长刘新华，副组长陈柏文、朱福兴、杨忠亮，成员单位为区委政法委、区科工信局、区政府金融办、区行政审批局、金山科技工业园、区优化营商环境中心、区产业服务中心、区自然资源局、金城集团、金科集团。

（二）基础设施配套及征拆推进组。组长王冬，副组长刘胜贤、王沧海，成员单位为区委政法委、区住房城乡建设局、区征地协调中心、区优化营商环境中心、区自然资源局、公安荷塘分局、各镇办、金城集团、金科集团。

（三）经济指标运行监测推进组。组长刘新华，副组长陈柏文，成员单位为区小康办、区发展改革委、区科工信局、区财政局、区住房城乡建设局、区农业农村局、区商务粮食局、区文旅体局、区统计局、金山科技工业园、区税务局、各镇办。

（四）督查考核组。组长文韶松，副组长向前进、李挺美，成员单位为区纪委监委、区委办公室、区政府办公室、区委组织

部、区委宣传部、区优化营商环境中心。

领导小组办公室（简称“区竞赛办”）设区发展改革局，负责统筹调度全区竞赛活动，区政府办公室主任向前进同志任办公室主任，李挺美、唐坚同志任办公室副主任。

四、考核办法

（一）考核方式。按照过程考核与结果考核相结合的原则，实行“一月一考核、一月一排名、一月一通报”制度。对承担指标的牵头单位考核项目招引、建设速度、融资力度、征拆清零、环境优化、工业指标、固定资产投资指标、服务业指标、税收收入指标、建筑业指标、全面小康短板指标等11项内容；对镇办及相关职能部门考核每月交办事项。区竞赛办根据市竞赛办每月考核排名情况及交办完成情况进行排名，并在《荷塘工作》及门户网站进行通报。竞赛活动成绩计入各单位年底绩效考核。

（二）计分办法。活动实行排名扣分制和交办扣分制，承担考核指标的牵头单位按照市竞赛办公布的排名进行扣分，在市级评价当中获得加分的可抵扣。排名第一不扣分，每退一位扣1分，排名末位双倍扣分。承担交办任务的部门和镇办未在指定时间内完成交办的，每次扣1分。竞赛活动总得分为各月评价扣分及年终评价扣分相加，其中9月、10月、11月、12月单月各评价一次，年终汇总并计入绩效考核，年底总成绩排名前一、二名的给予奖励，排名最后一名的年底绩效考核取消部门及领导班子成员的先评优资格。具体计分细则由区竞赛办制定，组织实施和负责解释。

五、调度机制

（一）建立“两日一调度”机制。每周一、三、五晚上8:30由各推进组组长牵头召开工作调度会，总结上阶段工作完成情况，研究解决项目推进过程中出现的困难和问题，部署下阶段工作任务。

（二）建立半月督查通报制度。按照项目推进计划，对项目进度完成情况、存在问题进行定期通报，形成督查—落实—再督查的良性工作推进机制，确保重点项目建设如期推进。

六、工作要求

（一）坚定工作目标。各有关部门要严格对照既定的各项工作任务，咬定目标不放松，务必全面完成、力争超额完成。

（二）坚持高位推动。区领导要带头抓、领着干，部门“一把手”要对工作负总责，亲自部署、亲自调度，为竞赛活动扫清障碍；分管领导要敢抓敢管、大胆负责，对竞赛活动中出现的问题要及时研究、及时解决。

（三）提高工作水平。不断创新方式，提升项目推进水平。上下“一条心”，加强部门联动；信息“一张网”，推动各类项目信息有序流转、高效利用；项目落地“一张图”，全面落实项目落图、按图索地、挂图作战；项目推进“一条链”，围绕项目建设主流程，强化各环节协调配合，确保项目推进无缝衔接；问题分析“一套表”，建立分析框架，准确把握现状，精准发现问题，及时研究解决问题。

（四）坚决改进作风。牢固树立当仁不让、舍我其谁的担当

精神，克服疲劳厌战思想和麻痹懈怠情绪，以马上就办、真抓实干的作风，主动承接，按时完成既定目标任务。开展项目建设不作为、乱作为现象专项整治，发现一起查处一起，切实形成有力震慑。

- 附件：1.荷塘区“双比双看”大竞赛活动任务总表
- 2.竣工项目任务清单
 - 3.开工项目任务清单
 - 4.5亿元及以上在建大项目任务清单
 - 5.2018-2019年荷塘区5亿元以上签约未开工招商项目任务清单
 - 6.征拆征收工作未完成清零扫尾项目任务清单
 - 7.征拆征收新征项目任务清单
 - 8.“拿地即开工”“两招三办”项目任务清单
 - 9.荷塘区“双比双看”大竞赛活动区重点推进项目任务清单
 - 10.园区产业项目推进组项目调度汇总表
 - 11.基础设施配套及征拆推进组在建大项目调度汇总表

附件 1:

荷塘区“双比双看”大竞赛活动任务总表

单位: 亿元、个

考核事项		合计	9月任务	10月任务	11月任务	12月任务	责任单位	
比项目建设,看推进力度	项目招引,开工数量	5亿元及以上项目签约	3	1(亿元以上项目)	1	0	区招商办、区商粮局	
		5亿元及以上项目落地开工	4	0	2	1		1
	建设速度,竣工进度	竣工任务	10	1	0	0	9	区发改局、区住建局
		开工任务(含指令性计划1个)	14	2	4	3	4	区发改局、区住建局
		5亿元及以上在建大项目投资速度	17.34	4.41	4.58	4.28	4.07	区发改局、区住建局
		专项债项目资金使用速度	0.821	0.197	0.156	0.234	0.234	区财政局、区发改局 金城集团、金科集团
	融资力度,资金支持	争资、融资任务	10.06	2.514	2.514	2.514	2.514	金城集团、金科集团
	征拆清零,土地保障	征拆清零项目	15	2	3	3	7	区征拆办
		重点项目及新签约项目用地征拆	5	0	2	1	2	
	环境优化,服务质量	问题交办	办结率超过90%以上					区产业服务中心 区优化营商环境中心 区行政审批局
确保完成项目“拿地即开工”								

附件 1-1:

比“经济指标”计分细则

类别	指标名称	指标权重	计分办法	责任单位
工业	规模工业增加值 增幅	14	以功效系数法考核累计增幅，增幅最低的县市区得 60 分，增幅最高的县市区得 100 分，其他县市区得分=(该县市区规模工业增加值增幅-最低增幅)/(最高增幅-最低增幅)*40+60.	区科工信局
	工业技改投资增幅	2	以功效系数法考核累计增幅，增幅最低的县市区得 60 分，增幅最高的县市区得 100 分，其他县市区得分=(该县市区工业技改投资增幅-最低增幅)/(最高增幅-最低增幅)*40+60.	
	工业投资增幅	2	以功效系数法考核累计增幅，增幅最低的县市区得 60 分，增幅最高的县市区得 100 分，其他县市区得分=(该县市区工业投资增幅-最低增幅)/(最高增幅-最低增幅)*40+60.	
	新增规上工业企业 进度	2	以功效系数法考核新增规模工业企业进度，进度最慢的县市区得 60 分，进度最快的县市区得 100 分，其他县市区得分=(该县市区新增规模工业企业进度-最慢进度)/(最快进度-最慢进度)*40+60.	

类别	指标名称	指标权重	计分办法	责任单位
固定资产	固定资产投资增幅	10	以功效系数法考核累计增幅，贡献率最低的县市区得60分，贡献率最高的县市区得100分，其他县市区得分=(该县市区固定资产投资投资增幅-最低增幅)/(最高增幅-最低增幅)*40+60.	区发改局
	固定资产投资增量贡献率	3	以功效系数法考核贡献率，贡献率最低的县市区得60分，贡献率最高的县市区得100分，其他县市区得分=(该县市区固定资产投资投资增量贡献率-最低贡献率)/(最高贡献率-最低贡献率)*40+60.	
	民间投资增幅	2	以功效系数法考核累计增幅，增幅最低的县市区得60分，增幅最高的县市区得100分，其他县市区得分=(该县市区民间投资投资增幅-最低增幅)/(最高增幅-最低增幅)*40+60.	
	规上服务业营业收入增幅	5	以功效系数法考核累计增幅，增幅最低的县市区得60分，增幅最高的县市区得100分，其他县市区得分=(该县市区规上服务业营业收入增幅-最低增幅)/(最高增幅-最低增幅)*40+60.	
服务业	社会消费品零售总额增幅	5	以功效系数法考核累计增幅，增幅最低的县市区得60分，增幅最高的县市区得100分，其他县市区得分=(该县市区社会消费品零售总额增幅-最低增幅)/(最高增幅-最低增幅)*40+60.	区发改局 区商粮局
	新增规上服务业企业进度	2	以功效系数法考核新增规上服务业企业进度，进度最慢的县市区得60分，进度最快的县市区得100分，其他县市区得分=(该县市区新增规上服务业企业进度-最慢进度)/(最快进度-最慢进度)*40+60.	
	新增限额以上批发零售企业进度	1.5	以功效系数法考核新增限额以上批发零售企业进度，进度最慢的县市区得60分，进度最快的县市区得100分，其他县市区得分=(该县市区新增限额以上批发零售企业进度-最慢进度)/(最快进度-最慢进度)*40+60.	

类别	指标名称	指标权重	计分办法	责任单位
服务业	新增限额以上住宿餐饮业企业进度	1.5	以功效系数法考核新增限额以上批发零售企业进度, 进度最慢的县市区得 60 分, 进度最快的县市区得 100 分, 其他县市区得分=(该县县市区新增限额以上住宿餐饮业进度-最慢进度)/(最快进度-最慢进度)*40+60.	区发改局 区商粮局
财政收入	地方一般公共预算收入增幅	10	以功效系数法考核累计增幅, 增幅最低的县市区得 60 分, 增幅最高的县市区得 100 分, 其他县市区得分=(该县县市区地方一般公共预算收入增幅-最低增幅)/(最高增幅-最低增幅)*40+60.	区财政局 荷塘税务局
	地方税收收入增幅	10	以功效系数法考核累计增幅, 增幅最低的县市区得 60 分, 增幅最高的县市区得 100 分, 其他县市区得分=(该县县市区地方税收收入增幅-最低增幅)/(最高增幅-最低增幅)*40+60.	
	建筑业总产值增幅	4	以功效系数法考核累计增幅, 增幅最低的县市区得 60 分, 增幅最高的县市区得 100 分, 其他县市区得分=(该县县市区建筑业总产值增幅-最低增幅)/(最高增幅-最低增幅)*40+60.	
建筑业	房地产开发投资增幅	1	以功效系数法考核累计增幅, 增幅最低的县市区得 60 分, 增幅最高的县市区得 100 分, 其他县市区得分=(该县县市区房地产开发投资增幅-最低增幅)/(最高增幅-最低增幅)*40+60.	区住建局
	商品房销售面积增幅	3	以功效系数法考核累计增幅, 增幅最低的县市区得 60 分, 增幅最高的县市区得 100 分, 其他县市区得分=(该县县市区商品房销售面积增幅-最低增幅)/(最高增幅-最低增幅)*40+60.	
	新增建筑业企业进度	1	以功效系数法考核新增建筑业企业进度, 进度最慢的县市区得 60 分, 进度最快的县市区得 100 分, 其他县市区得分=(该县县市区新增建筑业企业进度-最慢进度)/(最快进度-最慢进度)*40+60.	

类别	指标名称	指标权重	计分办法	责任单位
建筑业	新增房地产企业进度	1	以功效系数法考核新增房地产企业进度，进度最慢的县市区得 60 分，进度最快的县市区得 100 分，其他县市区得分=(该县市区新增房地产企业进度-最慢进度)/(最快进度-最慢进度)*40+60.	
全面小康补短板	总实现程度	10	以全面小康总实现程度计得 60 分，实现程度最高的县市区得 100 分。	区小康办
	短板指标提升幅度	10	以功效系数法考核短板指标提升幅度，以上半年存在的短板指标为基础，以每个县市区上半年短板指标实现程度的提升幅度合计除以短板最高的县市区得 100 分，其他县市区得分(该县市区短板指标提升幅度-最低提升幅度)/(最高提升幅度-最低提升幅度)*40+60	

附件 2:

竣工项目任务清单

单位: 万元

序号	项目名称	筹备单位或项目业主	建设期	总投资	本年计划投资
1	株洲宏达新型电子元器件提质扩能项目(一期)	株洲宏达电子股份有限公司	2020.01-2020.12	50000	30000
2	螺旋锥齿轮(单级桥)4000套/天生产线建设项目	湖南三尹实业有限公司	2019.08-2020.12	20000	10000
3	中粗碳化钨粉智能生产技术改造项目	株洲硬质合金集团有限公司	2020.01-2020.12	21000	21000
4	株洲现代综合物流中心(一期)	湖南首邦公路港物流有限公司	2019.08-2020.12	20000	5000
5	株硬钨钼制品项目	五矿中钨高新	2020.02-2020.12	20000	20000
6	千金AI智能仓储	千金湘药公司	2020.02-2020.12	20000	20000
7	世贸广场一期B区项目	株洲市世贸房地产开发有限公司	2018.06-2020.12	100000	30000
8	株洲东大门国际商贸城	株洲市润锦置业有限公司	2020.03-2020.09	30000	30000
9	北环路C段(新华东路—云龙大道)	市城发集团	2016.09-2020.12	94332	47693
10	金兴路	金城集团	2019.01-2020.12	22972	15772

附件 3:

开工项目任务清单

序号	项目名称	项目业主单位	项目属性	建设期	总投资 万元	本年计划 投资
1	东裕美耐	东莞东裕餐具制品有限公司	新建	2020.12-2021.09	30000	20000
2	金宋路	金城集团	新建	2020.09-2021.09	43000	10000
3	金城路	金城集团	新建	2020.09-2022.09	25130	10000
4	映日路	地产集团	新建	2020.10-2022.12	13000	2500
5	三一项目一期	三一集团有限公司	新建	2020.12-2022	1700000	250000
6	珠海综合能源汉德车桥光伏发电项目	珠海综合能源有限公司	新建	2020.10-2020.12	50000	50000
7	红亚高端电热设备项目	株洲市红亚电热设备有限公司	新建	2020.10-2020.12	10000	10000
8	耀华自动化配电项目	株洲市耀华电器配电设备有限公司	新建	2020.10-2020.12	8000	8000
9	金合食品冷链物流仓储基地建设项目	湖南金合食品科技有限公司	新建	2020.11-2021.11	5000	2000
10	高端精轨建设项目	株洲高精轨道交通工程有限公司	新建	2020.11-2021.11	20000	8000
11	硅酸钠生产扩能项目	株洲市三江水玻璃有限公司	新建	2020.11-2021.11	21000	11000
12	赛能机械加工项目	株洲赛能机械有限公司	新建	2020.12-2021.12	10000	2000
13	凯瑞达变流器设备项目	株洲市凯瑞达变流电气有限公司	新建	2020.12-2021.12	10000	2000

附件 4:

5 亿元以上在建大项目任务清单

单位: 万元

序号	项目名称	筹备单位或项目 业主	建设期	总投资	本年计划投 资	2020 年 1-8 月已 完成投资	9 月份进度安排		10 月份进度安排		11 月份进度安排		12 月份进度安排	
							投资额	形象进度	投资额	形象进度	投资额	形象进度	投资额	形象进度
	荷塘区 (19 个)						41930		41900		39175		34800	
1	宏远机械生产 基地	株洲宏远机械制 造有限责任公司	2019.7-2020.11	50000	25000	21450	1360	主体内部装修 竣工验收及设 备搬迁 100%	1290	主体内部装 修、设备进场 试运行及投产 40%	1600	设备安装调 试运行及投 产 80%		
2	汉德车桥株洲 制造基地项目	汉德车桥 (株洲) 齿轮有限公司	2019.9-2021	320000	100000	81800	4650		3980		4800		5500	试运行及投 产 100%
3	中良电器开关 柜制造基地项 目	湖南中良电气科 技有限公司	2020.9-2021.3	50000	20000	16650	900	完成招标、办 理施工许可	850	基础打桩、验 桩	895	基础施工	1000	基础施工
4	株洲宏达新型 电子元件项目 提质扩能项目	株洲宏达电子股 份有限公司	2020.1-2022.6	50000	30000	25080	1300	粉刷完成外墙 安装完成	1500	一期外墙漆完 成、外架拆除完 成	1250	一期室内安 装	1400	一期工程收 尾、竣工验收 工作
5	华迈智能装备 以机代人项目	株洲华迈智能装 备有限责任公司	2019.3-2021	100000	30000	25090	1360	开始二期任务 场地调整现有 设备地基处理	1350	开始二期任务 场地调整新设 备地基建设	1500	开始二期任 务部分设备 进场安装	1450	开始二期任 务部分设备 进场安装
6	湖南飞山奇新 型环保建材制 造基地	湖南飞山奇新材 料有限公司	2020.2-2022.3	100000	30000	25550	1100	主体施工	1450	主体施工 25%	1300	主体施 工 50%, 设备安 装	1200	完成主体封 顶
7	三一集团株洲 基地项目-三一 智能制造以及 金属材料数字 化加工贸易中 心 (一期)	三一集团有限公 司	2019.12-2022	1700000	250000	211000	9900	完成首期施工 图设计和审查	12000	桩基检测完成	9800	首期总包单 位进场	10000	完成结构正 负零
8	好媳妇株洲智 能制造基地	广州好媳妇日用 品有限公司	2019.10-2022.10	105000	40000	34300	1450	厂房主体工程 建设 30%	1580	厂房主体工程 建设 50%	1400	厂房主体工 程建设 70%	1500	厂房主体工 程建设 90%

序号	项目名称	筹备单位或项目业主	建设期	总投资	本年计划投资	2020年1-8月已完成投资	9月份进度安排		10月份进度安排		11月份进度安排		12月份进度安排	
							投资额	形象进度	投资额	形象进度	投资额	形象进度	投资额	形象进度
14	荷塘区金山新城产业配套道路建设项目	金城集团	2019.9-2022	58000	30000	25500	1500	金塘大道二期：完成水稳层及管网部分综合管网；金达路（金城东路-金成龙路）：完成部分路基	1200	金塘大道二期：完成综合管网；完成综合管网；金达路（金城东路-金成龙路）：完成部分路基	1000	金塘大道二期：完成部分综合管网；完成部分综合管网；金达路（金城东路-金成龙路）：完成部分路基	1000	金塘大道二期：完成部分综合管网；完成部分综合管网；金达路（金城东路-金成龙路）：完成部分路基
15	水竹湖片区综合开发项目	荷塘区城建局市国投集团	2019.6-2022	142334	32800	25840	1700	路基和排水工程计划完成约60%	1760	路基和排水工程计划完成约72%	1780	路基和排水工程计划完成约85%	1800	路基和排水工程计划完成约90%
16	中国仙庾·耕食小镇	湖南耕食文化发展有限公司	2019.6-2026	600000	50000	42500	2500	黄陂田农业康养文化园完成建筑面积1000平方米；启动高塘水库区项目工作	2000	黄陂田农业康养文化园完成建筑面积1000平方米；启动高塘水库区项目工作	2500	黄陂田农业康养文化园完成建筑面积1000平方米；启动高塘水库区项目工作	1000	黄陂田农业康养文化园完成建筑面积1000平方米；启动高塘水库区项目工作
17	桐梓坪康养小镇	湖南桐浩置业开发有限公司	2020.5-2024	380000	60000	51000	3000	完成进场道路工程建设	2500	完成部分康养工程	2500	完成部分康养工程	1500	完成部分康养工程
18	荷塘区乡村振兴建设	荷塘区农村工作局	2019.6-2022	100000	30000	25750	1400	完成新建1000亩柑桔基地的任务、完成第三季度人居环境整治各项任务	1500	做好产业基地辐射工作	1000	做好产业基地辐射工作	1100	做好产业基地辐射工作
19	中美医院	中美集团	2017.12-2021.12	50000	10000	8500	400	7-9层施工	200	10-11层施工	500	屋面施工	400	外墙抹灰

附件 5:

2018-2019 年荷塘区 5 亿元以上签约未开工招商项目任务清单

单位: 亿元

序号	项目名称	项目承接方	项目投资方	总投资	项目进展情况
1	高低压开关柜生产线项目	荷塘区	湖南中良电气科技有限公司	5	土地报批已完成, 正在进行征地拆迁工作
2	加气混凝土砌块项目	荷塘区	湖南飞山奇建筑科技有限公司	5.5	行政审批手续正在进行土地招拍挂和规划审核, 现场正在进行基础施工前期准备
3	以机代人新造铁路货车生产线项目	荷塘区	中车长江车辆有限公司、株洲华迈智能装备公司	5	正在进行前期准备工作

附件 6:

征拆征收工作未完成清零扫尾项目任务清单

序号	责任单位	项目名称	业主单位	涉征集体土地 (亩)	征收国有房屋面积 (m ²)	目前完成进度	完成时限	责任人
1	明办	金城集团标准厂房二	金城	86		涉征 23 栋, 已签 23 栋。	9 月份	李正玉
2	宋办	幸福 100 城中村	城发	161		已完成签约	9 月份	杜社
3		宋家桥城中村	地产	403		已完成所有居民户签约, 剩余 5 栋厂房未完成签约	10 月份	
4		宋家桥城中村	地产	80.88		暂未启动	11 月份	
5		新塘路地块城中村	地产	352		该项目只启动了 B、C 地块征拆工作, 完成了 49 户 91 栋房屋签约, 剩余 5 户未完成签约。	10 月份	
6	桂办	金科普通商品房二号地块	金科	257		余 1 户未签	9 月份	王佳佳
7		木鱼塘普通商品房 A 地块	地产	270.372		剩于 3 户因期望值较高未签订补偿协议, 10 户已签订协议未支付尾款, 部分村组集体设施及个人设施未补偿到位, 迁坟、清表工作未完成。	11 月份	
8	金办	太阳村地块城中村	地产	851		其中 553.4 亩已完成征地拆迁, 正在办理交地手续。余 297.6 亩剩余 8 户未完成协议签订	11 月份	万景
9		桐梓坪、太阳村城中村	地产	540		项目已完成 360 亩征地拆迁, 180 亩已完成房屋、人口二榜。	11 月份	
10		妇科千金胶囊现代化工程项目	金科	160		已签 129 户, 已拆除 125 户; 余 3 户未签约, 7 户未拆除	10 月份	

序号	责任单位	项目名称	业主单位	涉征集体土地(亩)	征收国有房屋面积(m ²)	目前完成进度	完成时限	责任人
11	月办	红旗广场西南片区棚户区一期	湘投	8		已完成签约	9 月份	王穗
12	教育局	红旗广场东南角, 中心汽车站以南	株洲市棚改投资有限公司			涉征 47 户, 已签约 14 户。	10 月份	赵文喜
13		红旗广场东南角	株洲市棚改有限公司			已发布征收公告。	11 月份	
14	茨办	新塘西城中村	城发		8000	已签约 82 户, 余 16 户未签。	11 月份	刘石平
15	铁东路指挥部	南岳岭、上月塘片区棚改项目一、二期	株洲市棚改投资有限公司		5430	房屋已全部拆除, 广铁集团企业未完成征收签约	10 月份	陈映山
16		南岳岭、上月塘片区棚改项目三期	株洲市棚改投资有限公司		3450	房屋已全部拆除, 广铁集团企业及公租房未完成征收签约	11 月份	

附件 7:

征拆征收新征项目任务清单

序号	责任单位	项目名称	涉征土地 (亩)	国有涉 征房屋 (m ²)	需拆房 屋栋数	进展情况	资金规模 (万元)	资金到位情 况 (万元)	计划完成时间	备注
1	仙庾	金科储备地块五	120.3165		21	已完成调查	6000	来 500 万, 余 400 万	10 月份	
2	明办	★金城补报 (剩余地 块。逸都城二期及金 泉路)	43.66	/	28	已拨付土地费	6500	无	10 月份	
3		★H5(株洲市 2014 年报 国务院批准城市建设用 地实施方案五十二)	42	/	7	已完成调查	3000	无	10 月份	
4		★余湾路明渠	27	/	7	已放点线	3000	150	10 月份	
5		★株洲市 2013 年报 国务院批准建设用地 实施方案四十八 (中 美医院三期)	13	/	3	已完成调查	800	无	9 月份	
6		★金兴路补征	30	/	/	已完成调查	50	50	9 月份	
7		★金宋路	5.42	/	/	已完成调查	100	100	9 月份	
8		★金达路一期	30	/	12	已签 3 户	3500	500	10 月份	
9		★金泉路 (学校段)	15	/	6	已完成调查	2000	50	10 月份	
10		分路口储备用地	64.36	/	30	2018 年已调查	7500	2000	10 月份	

序号	责任单位	项目名称	涉征土地 (亩)	国有涉 征房屋 (m²)	需拆房 屋栋数	进展情况	资金规模 (万元)	资金到位情 况(万元)	计划完成时间	备注
11	金办	党校扩建工程	17.049	/	13	已签 12 户	2550.66	来 5100 万， 余 29 万	10 月份	
12		映日路	81.8	/	4	已完成调查	1400	无	10 月份	
13	桂办	★规划二路（桂花路-迎凤路）项目	33.08	/	3	已放点线	1500	来 1100 万， 余 500 万	10 月份	
14		★黄泥塘路（水支 06 路-规划二路）项目	31.24	/	7	已签 7 户	2500		10 月份	
15		★水竹湖储备地块五	189.37	/		未启动		无	11 月份	
16		★水竹湖储备地块十	82.6	/		未启动		无	11 月份	
17	月办	党校扩建工程	/	8000	88	已签 88 户	9000	来 5100 万， 余 29 万	9 月份	
合计			825.8955		229					

带★为市级考核项目

附件 8:

“拿地即开工”“两招三办”项目任务清单

单位: 万元

序号	项目名称	筹备单位或项目业主	建设期	总投资	本年计划投资	当前进展情况
1	三一智能制造及金属材料数字化加工贸易中心项目	株洲三一智能制造有限公司	2020.09-2021.09	140000	50000	项目单位正在进行规划方案设计
2	中良电器开关柜制造基地项目	湖南中良电气科技有限公司	2020.09-2021	50000	20000	拆迁及平地
3	东裕美耐皿制品项目	东莞东裕餐具制品有限公司	2020.09-2021.09	30000	20000	土地招拍挂。

附件 9:

荷塘区“双比双看”大竞赛活动区重点推进项目任务清单

序号	项目名称	项目业主单位	项目属性	建设期	总投资	年度投资	建设规模及内容	年底目标	8月节点任务	9月节点任务	当前进度	存在问题
1	汉德车桥齿基(二期)项目	汉德车桥齿基(株洲)有限公司	续建	2019.9-2021	320000	100000	G13地块为二期,净用地面积为89.69亩,工程内容为:精密锻造车间28000㎡,研发楼6400㎡,联合动力站房3000㎡,辅助材料库1000㎡;	竣工验收100%	竣工验收及搬迁80%	竣工验收及搬迁100%	主体完成,已正装,本在工。进	大门修建事宜。物修事。物出入口的
2	喜德盛碳纤维项目	株洲新材料科技有限公司	续建	2019.8-2020.12	20000	10000	占地50亩,主要建设碳纤维产品、碳纤维材料等;主生产线可年产碳纤维材料5000吨,后年可达产10000吨。	竣工投产	完成厂房建设75%	完成厂房建设100%	正挂牌,已启动建设	目前因征拆问题,施工。
3	螺旋锥齿轮(4000套)生产线项目	湖南三备机械有限公司	续建	2019.8-2020.12	20000	10000	占地30亩,主要建设生产、装配、检测、仓储等工程。	竣工投产	主体施工30%	主体施工60%	正挂牌,已启动建设	目前因征拆问题,施工。
4	中开电器柜地项目	湖南中开电气有限公司	新建	2020.9-2021	50000	20000	项目占地26.395亩,主要建设厂房、办公楼、宿舍、食堂等工程。	基础施工	拆迁及平整	招标、施工、许可	正挂牌,已启动建设	1.需要征拆企业土地,但无
5	东裕美耐项目	东裕美耐有限公司	新建	2020.9-2021.9	30000	20000	占地40亩,分两期建设,一期建设厂房、办公楼、宿舍、食堂等工程,二期建设宿舍、食堂等工程。	基础施工	土地招拍挂	设计、工程、许可、打桩	正挂牌,已启动建设	1.需要征拆企业土地,但无

序号	项目名称	项目业主单位	项目属性	建设期	总投资	年度投资	建设规模及内容	年底目标	8月节点任务	9月节点任务	当前进度	存在问题
6	雪宝建材制造二期智能生产基地	湖北国林有限公司 湖北华理公司	新建	2020.3-2021.3	20000	10000	占地7000平方米，新建综合办公楼90亩，智能生产车间24000平方米，宿舍4000平方米。	主体工程、附属设施施工	主体施工25%	主体施工50%	一期办公、二期设备安装、三期装修启动	竣工验收程序问题
7	宏远机械生产基地	株洲宏远机械有限公司	续建（竣工）	2019.7-2020.11	50000	25000	占地55亩，主要产品是为钢铁生产线配套的零件，并承接机械加工。	/	主体工程、附属设施施工	附属设施、内部装修	补地征办手续，正在办理围墙建设	2.7亩还未交地
8	海瑞智能制造产业基地	湖南海瑞智能制造有限公司	新建	2020.8-2021.8	20000	10000	占地30亩，主要内容为新建生产线及配套设施建设。	主体工程50% 主工	主体施工10%	主体施工20%	现场基础施工	1.加快土地返还企业资金开口问题
9	株洲好居智能家居制造有限公司	株洲好居智能家居有限公司	续建	2019.10-2022.10	105000	40000	用地面积122.712亩，建筑面积120000平方，	厂房主体工程90%	厂房主体工程10%	厂房主体结构30%	施工图审批、设计审查、报批手续、行政已完工材料进场施工	存在项目规划、挡土墙修建偏差问题。
10	株洲现代物流综合中心	湖南首邦物流有限公司	续建	2020.1-2023.1	14625	5000	项目总投资5.2亿元，总建筑面积192441平方米，建设分拣中心、物流中心、仓储中心、配送中心、包装中心等。项目位于七都镇合流村。	招商引资环节	仓库建设60%	仓库建设80%	施工进度：土方开挖、地基处理、主体结构、内外装饰等	1.二期土地出问题2.水渠淤积影响排水3.现有建筑与规划不符4.周边居民投诉噪音大5.拆迁补偿难度大

序号	项目名称	项目业主	项目属性	建设期	总投资	年度投资	建设规模及内容	年底目标	8月节点任务	9月节点任务	当前进度	存在问题
11	湘江电力 焊条厂电力 专线外线 工程	金城集团	新建	2020.6-2020.10	800	800	10KV 电力专线	完工	无	完成部分 线路施工	已进场施工	无
12	中大附中 金城分校 一期工程	金城集团	新建	2020.9-2020.1.9	140000	1200	总建筑面积约29684.7平方米，风雨操场、食堂、宿舍、门卫、部分连廊、架空层、配电工程、给排水工程、消防工程、装饰工程、教学仪器设备、附属工程、校园文化建设工程等	启动主体建设	征地完结	尽快完成三通一平	前期	无

附件 10:

园区产业项目推进组大项目调度汇总表

序号	责任人	项目名称	筹备单位或项目业主	联系人及联系电话	建设性质	建设规模及内容	9月份建设进度	10月份建设进度	11月份建设进度	12月份建设进度	年底建设目标	备注
1	朱福兴 周亮平	好媳妇日用品智能制造基地	广州好媳妇日用品有限公司	尹建国 13826415777 焦斌 13787815667	新建	占地面积150亩,总投资10.5亿元,新建12万平方米的生产厂房和研发基地,是智能家居和清洁产品创新研发、生产基地,生产家用扫地机器人、家用空气净化器等高端智能化家居清洁用品。	完成D栋厂房桩基及基础建设10%	完成D栋厂房主体结构建设30%	完成D栋厂房主体建设60%	完成D栋厂房建设	完成D栋厂房建设	5亿元以上在建
2		飞山奇	湖南飞山新材料有限公司	李林辉 13317327798 艾庭军 13507482700	新建	占地总面积108亩,总投资5亿元,主要完成主体建设,建设内容:厂房1栋、仓库2栋、综合办公楼1栋,两条智能化生产线。主要生产加气混凝土板材(ALC板材)。	1、2号厂房钢结构吊装,厂房建设1到2层	1、2号厂房完成封顶,厂房建设1、2号厂房完成倒班房2到3层	完成倒班房3到4层建设及1.2号厂房结构安装	完成1.2号钢结构厂房竣工和倒班房建设	竣工倒班房	5亿元以上未签约项目
3	杨忠亮 周亮平	雪宝建材智能制造	湖南国林宝华有限公司	李振 18873339851 熊景新 18684766606	续建	占地面积90亩,总投资2.1亿元,新建综合楼办公楼7000平方米,仓库24000平方米,智能制造车间22000平方米,宿舍4000平方米。主要是装饰建材行业生态免漆板材。	完成厂房消防施工,办公楼装修1到3楼	厂房设备到位,启动安装,完成5层装修	进行厂房设备安装,办公楼装修使用	12月15日厂房完成设备安装投产	竣工投产	进度缓慢,项目重大
4		株洲市现代物流综合中心	湖南国联物流有限公司	刘铁鹏 13973307848 张金欧 13387334167	续建	占地面积93亩,总投资5.2亿元,总建筑面积1924万平方米,一期占地面积838平方米,主要建设八大物流板块(物流中转中心、商品配送中心、物流信息调度中心、快递分拣中心、物流企业聚集中心、电商交易中心、综合仓储中心、物流增值服务中心)	完成2.4号厂房竣工及4号厂房设备安装	4号厂房竣工投产,2号厂房竣工交付			完成2、4号厂房竣工投产	进度缓慢,项目重大

园区未建产业项目

序号	责任人	项目名称	筹备单位或项目主	联系人及联系电话	所在地	建设性质	建设规模及内容	主要任务	立项	水土保持	地勘	环评	规划设计	水电气、验放线、三项指标复核	不动产证	用地规划许可证	建设工程规划许可	施工单位签订	施工许可证	基础建设	年底目标	备注
1	朱福兴 周亮平	螺旋锥齿轮(单级)4000套/桥生产线建设项目	湖南三兴产业有限公司	陈贵祥 13266062883	金新 山新	新建	总投资3000万元,主要建设生产车间、螺旋锥齿轮生产线,给生产螺旋锥齿轮。	时间节点(企业) 主要任务	完成	9月份签订,10月份完成	行动完成后,2月份进场	完成	9月份完成	10月份完成	9月底完成	9月份完成	10月份完成	10月份完成	11月份	完成	完成	完成
2		喜德盛碳纤维	深圳喜德盛碳纤维科技有限公司	肖建 13907331215	金新 山新	新建	占地面积50,总投资2亿元,建设内容:车间、研发中心及配套设施等,投产5年后年生产总值达4亿元,年税收可达3000万元。主营产品:碳纤维产品,复合材料产品;车等运动器材;	时间节点(企业) 主要任务	完成	9月份完成	行动完成后,2月份进场	完成	9月份完成	10月份完成	9月份完成	9月份完成	10月份完成	10月份完成	11月份	完成	完成	完成

序号	责任人	项目名称	建设单位或项目业主	联系人及联系电话	所在地	建设性质	建设规模及内容	主要任务	立项	水土保持	地勘	环评	规划设计	水电气、放线、三项指标复核	不动产证	用地规划许可证	建设工程规划许可	施工单证签订	施工许可证	基础建设	年底目标	备注
3	杨忠亮 周亮平	中良电器	湖南良气科技有限公司	陈文凯 13307338108	金山新城	新建	占地面积26亩，总投资1.5亿元，主要建设1栋综合楼、2栋单层厂房及配套设备、电气机械及器材。	时间节点/责任单位/部门	完成	9月份签订合同，10月份完成	9月份签订合同，10月份完成	10月份完成	9月中旬签订单位，9月底完成初审	11月份完成	12月底完成	12月底完成	2021年11月份完成	2021年2月份	12月初完成	启动建设	拿地开工及推进较缓慢重大项目	
								主要任务	土地报批	征地拆迁	征地结束	三通一平	用地规划	规划蓝线	土地招拍挂	开工仪式	基础施工					
4	杨忠亮 周亮平	东裕美耐	东莞裕美制品有限公司	谭文芳 13922528912	金山新城	新建	占地面积18亩，总投资3亿元，新建办公楼、员工宿舍、厂房等配套工程，该项目主要生产产品主要为美耐皿制品(仿瓷餐具)	时间节点/责任单位/部门	完成	9月份签订合同，10月份完成	9月份签订合同，10月份完成	10月份完成	9月中旬签订单位，9月底完成初审	11月份完成	12月底完成	12月底完成	2021年11月份完成	2021年2月份	12月初完成	启动建设	拿地开工及推进较缓慢重大项目	
								主要任务	土地报批	征地拆迁	征地结束	三通一平	用地规划	规划蓝线	土地招拍挂	开工仪式	基础施工					

附件 11:

基础设施配套及征拆推进组在建大项目调度汇总表

单位: 万元

序号	项目名称	筹备单位或项目业主	建设期	总投资	本年计划投资	2020 年 1-8 月已完成投资	9 月份进度安排		10 月份进度安排		11 月份进度安排		12 月份进度安排		备注
							投资额	形象进度	投资额	形象进度	投资额	形象进度	投资额	形象进度	
1	北环路 C 段（新华东路-云龙大道）	市住建局 市城发集团	2016.9-2020.12	94332	47693	37000	4200	主线桥主体结构全部完成、桥面结构层及桥面附属完成；完成地道二期主体结构、装饰施工，完成地道路面结构层及沥青摊铺。	3800	进行最后 2 联跨 430 铁路辅道桥及桥面系施工；道路辅道土方填筑及排水、绿化等工程施工，进行电力管沟施工	2000	进行道路水稳及平侧石及附属工程施工，进行绿化、照明工程施工	693	完成道路剩余部分及附属工程施工	市“双看”竞赛项目
2	芙蓉路—规划九路（32 号路—升龙路）	金科公司	2019.8-2020.10	10606	5606	3000	1800	铺设水稳及沥青	806	铺设第二次沥青及人行道整形					
3	水竹湖片区综合开发项目	区住建局 市国投集团	2019.6-2022	142334	32800	25840	1700	路基和排水工程计划完成约 60%	1760	路基和排水工程计划完成约 72%	1700	路基和排水工程计划完成约 85%	1800	基本完成路基和排水工程	
4	中国仙侠·耕食小镇	湖南耕食文化发展有限公司	2019.6-2026	600000	50000	42500	2500	黄陂田农业康养文化园完成建筑面积 1000 平方米；启动高塘水库区域部分项目立项工作	2000	黄陂田农业康养文化园完成建筑面积 1000 平方米；开展高塘水库区域部分项目前期工作	2000	黄陂田农业康养文化园完成建筑面积 1000 平方米；开展高塘水库区域部分项目前期工作	1000	黄陂田农业康养文化园完成建筑面积 2000 平方米；开展高塘水库区域部分项目前期工作	
5	桐梓坪康养小镇	湖南桐浩置业有限公司	2020.5-2024	380000	60000	51000	3000	完成进场道路工程建设	2500	完成部分康养工程	2000	完成部分康养工程	1500	完成配套设施建设	

序号	项目名称	筹备单位或项目业主	建设期	总投资	本年计划投资	2020年1-8月已完成投资	9月份进度安排		10月份进度安排		11月份进度安排		12月份进度安排		备注
							投资额	形象进度	投资额	形象进度	投资额	形象进度	投资额	形象进度	
6	荷塘区乡村振兴建设	区农村工作局	2019.6-2022	100000	30000	25750	1150	完成新建1000亩柑桔基地的任务、完成三季度人居环境整治各项任务	1000	做好产业基地辐射工作	1000	做好产业基地辐射工作	1100	做好产业基地辐射工作、完成四季度人居环境整治各项任务	市“双比双看”竞赛项目
7	中美医院	中美集团	2017.12-2021.12	50000	10000	8500	400	7-9层施工	200	10-11层施工	500	屋面施工	400	外墙抹灰	
8	桂花路片区(白石港水竹湖片区老河道)黑臭水体整治工程	区住建局	2019.11-2020.9	4838	4438	4208	230	完工		整治效果评估,提交资料					生态环保重点督查项目
9	建宁港荷塘铺水系黑臭水体整治工程	区住建局	2019.11-2020.9	4100	3740	3117	623	1、控源截污:顶管施工完成62米;支线管道完成556米。 2、内源治理:河道清淤200米。		整治效果评估,提交资料					
10	太阳支流黑臭水体整治工程	区住建局	2019.11-2020.9	2474	2274	2000	274	1、控源截污:完成204米顶管完成;完成全部检查井浇筑及回填。 埋管段:剩余埋管全部完成。散户截污完成。 水质监测站:主体结构及设备安装完成。 2、内源治理:清淤全部完成。 3、生态修复:岸带修复全部完成;底淤脱水场拆除及绿化全部完成。		整治效果评估,提交资料					

序号	项目名称	筹备单位或项目业主	建设期	总投资	本年计划投资	2020 年1-8 月已完成投资	9 月份进度安排		10 月份进度安排		11 月份进度安排		12 月份进度安排		备注
							投资额	形象进度	投资额	形象进度	投资额	形象进度	投资额	形象进度	
11	白石港太平桥南支流黑臭水体整治工程	区住建局	2019.11-2020.11	10752	9952	3912	3500	1、控源截污：W1-W5 段剩余埋管完成；W5-W15 段剩余顶管全部完成；W30-W32、W37-W38(1) 顶管完成 220 米；W32-W37 段明挖埋管全部完成；新增泵站开挖及基础完成；W39-W53 段工作坑完成，接收井同步施工，顶管完成 300 米；W53-W58 段埋管完成；W60-W82 段剩余埋管完成。 雨污分流：完成 700 米。 2、内源治理：便道完成，河道清淤完成 1400 米。	1700	1、控源截污：W30-32、W37-38（1）剩余顶管全部完成；新增泵站主体结构完成；W39-53 段接收井完成，剩余顶管全部完成。散户截污完成。 雨污分流：完成 800 米。 2、内源治理：河道清淤完成 1200 米。 3、生态修复：岸带修复完成 1000 米。	840	1、控源截污：检查井及回填完成，顶管段完工；上游一体化泵站、新增泵站安装调试、管道接驳完成；剩余雨污分流完成。 2、内源治理：剩余河道清淤全部完成。 3、生态修复：剩余岸带修复全部完成。		整治效果评估，	生态环保重点 项目
12	金山新城北部核心区污水干管工程	区住建局	2020.6-2020.11	6280	6280	2500	1500	1、控源截污：A 线顶管段：接收井全部完成，顶管完成 300m。B 线顶管段：工作坑完成、接收坑继续施工，顶管完成 350m；E 线顶管段：工作坑、接收坑继续施工，顶管完成 650 米；1#-4#涵洞完工。 2、明照泵站：基坑开挖及支护完成，主体结构完成 50%；金精泵站：护壁砼及底板完工。	1500	1、控源截污：顶管完成 350 米；B 线顶管段：顶管完成 450m；E 线顶管段：顶管完成 500m，剩余明挖管完成。 2、明照泵站：主体结构完成。	780	1、控源截污：A 线顶管段：顶管完成 350 米；B 线顶管段：顶管完成 450m；E 线顶管段：顶管完成 500m，剩余明挖管完成。 2、明照泵站：主体结构完成。		提交资料	

序 号	项 目 名 称	筹备单位或项目业主	建设期	总投资	本年计划投资	2020年1-8月已完成投资	9 月份进度安排		10 月份进度安排		11 月份进度安排		12 月份进度安排		备注
							投资额	形象进度	投资额	形象进度	投资额	形象进度	投资额	形象进度	
13	荷塘区排水防涝补短板(汽、车城片区、荷塘铺水系)改造 工程	区住建局	2019.12-2020.10	1825	1500	1000	300	完成红旗中路箱涵清淤及道路恢复	200	进行金山路顶管工程及道路恢复,基本完工					市级财政投资年度项目
14	荷塘区排水防涝补短板(西湖排水系)改造 工程	区住建局	2020.5-2020.11	3480	3400	1000	1200	1、完成 K0+035—K0+070 段箱涵混凝土浇筑。 2、完成 K0+320—K0+460 段箱涵混凝土浇筑。 3、完成 K0+070—K0+160 段箱涵防水层及土方回填。	800	1、完成 K0+000—K0+035 段箱涵混凝土浇筑。 2、完成 K0+160—K0+320 段箱涵混凝土浇筑。 3、完成 K0+035—K0+070、K0+320—K0+460 段箱涵防水层及土方回填。	400	1、K0+000-K0+035、K0+070-K0+160 段完成箱涵混凝土浇筑。 2、裕丰公司原有混凝土道路恢复,基本完工			
15	既有住宅加装电梯	区住建局、桂花街道办事处	2020.1-2020.12	1000 (25 台)	1000 (25 台)	120 (3 台)	200 (5 台)	提交受理资料 5 台	280 (7 台)	提交受理资料 7 台, 通过市联合审查 12 台	200 (5 台)	提交受理资料 5 台, 通过市联合审查 5 台	200 (5 台)	提交受理资料 5 台, 通过市联合审查 5 台	民生项目
		区住建局、金山街道办事处	2020.1-2020.12	720 (18 台)	720 (18 台)	0	120 (3 台)	提交受理资料 3 台	280 (7 台)	提交受理资料 7 台, 通过市联合审查 10 台	160 (4 台)	提交受理资料 4 台, 通过市联合审查 4 台	160 (4 台)	提交受理资料 4 台, 通过市联合审查 4 台	
		区住建局、月塘街道办事处	2020.1-2020.12	1080 (27 台)	1080 (27 台)	80 (2 台)	200 (5 台)	提交受理资料 5 台	400 (10 台)	提交受理资料 10 台, 通过市联合审查 15 台	200 (5 台)	提交受理资料 5 台, 通过市联合审查 5 台	200 (5 台)	提交受理资料 5 台, 通过市联合审查 5 台	
		区住建局、宋家桥街道办事处	2020.1-2020.12	720 (18 台)	720 (18 台)	0	160 (4 台)	提交受理资料 4 台	240 (6 台)	提交受理资料 6 台, 通过市联合审查 10 台	160 (4 台)	提交受理资料 4 台, 通过市联合审查 4 台	160 (4 台)	提交受理资料 4 台, 通过市联合审查 4 台	
		区住建局、茨菇塘街道办事处	2020.1-2020.12	480 (12 台)	480 (12 台)	0	120 (3 台)	提交受理资料 3 台	120 (3 台)	提交受理资料 3 台, 通过市联合审查 6 台	120 (3 台)	提交受理资料 3 台, 通过市联合审查 3 台	120 (3 台)	提交受理资料 3 台, 通过市联合审查 3 台	
		合计		4000 (100 台)	4000 (100 台)	200 (5 台)	800 (20 台)	提交受理资料 20 台	1320 (33 台)	提交受理资料 33 台, 通过市联合审查 53 台	840 (21 台)	提交受理资料 21 台, 通过市联合审查 21 台	840 (21 台)	提交受理资料 21 台, 通过市联合审查 21 台	
		合计		1411021	267683	211327	22377		16266		11220		6493		

(此页无正文)